Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Yш-сай "
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BM-PROGRESS"
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан" 1 очередь
Договор : № 07/06-2021 от 07.06.2021г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
ТОО "Yш-сай "	ТОО "BM-PROGRESS"	№ 07/06-2021 от 07.06.2021г.	бюджетная	029-011-431	ТОО "BM-PROGRESS"	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан" 1 очередь	150 000 000,00	150 000 000,00	133 928 571,43	123 491 321,00						16 071 428,57	150 000 000,00

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Yш-сай "

Директор_____**К.А.Султанов**

Субподрядчик:
Товарищество согграниченной ответственностью "BM-PROGRESS"

Директор_____**С.А.Шаменова**

Форма-2

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ush-сай "
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BM-PROGRESS"
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан" 1 очередь
Договор : № 07/06-2021 от 07.07.2021г.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	25600	158,34	4053503	801062
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	736	1434,41	1055724	760121
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	1416	1195,34	1692601	1218673
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2976,085	3298,67	9817122	3023370
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3863,08	741,63	2864976	2062783
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19664,43	29,17	573555	146556
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19664,43	151,99	2988748	1589952
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4220,73	219,31	925634	191312
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	7133,045	113,00	806034	--
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	10253,29	560,69	5748927	1642460
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14703,6	3902,91	57386873	9290587
12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	46,492	1238,38	57575	25179
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					

16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1	451153,60	451154	327472
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	16450,33	72381	5656
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	27	28882,78	779835	534011
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	25	8450,00	211250	--
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	12	6216,00	74592	--
[illegible]	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	25	6781,00	169525	--
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	26	2169,00	56394	--
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	7,8	14545,00	113451	--
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,998	16450,33	65768	5139
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	70,699	20749,45	1466966	970469
[illegible]	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	9	6781,00	61029	--
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	9	15538,00	139842	--
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	2169,00	65070	--
140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4	4851,00	19404	--
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	5	6216,00	31080	--
		Итого прямые затраты по смете:				**91 749 013**	**22 594 802**
		С накладными расходами				22 594 802	
		Итого:				114 343 816	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 147 505	
		Итого:				123 491 321	

		Временные здания и сооружения 1,3%				*1 605 387*	
		Итого:				*125 096 708*	
		Зимние удорожания 0,98%				*1 225 948*	
		Итого:				*126 322 656*	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				*2 526 453*	
		Итого сметная стоимость:				*128 849 109*	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				*27 058 313*	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				*106 870 259*	
		Итого:				*133 928 571,43*	
		НДС 12%				***16 071 428,57***	
		Всего к оплате:				***150 000 000,00***	

"Сдал":

Субподрядчик ТОО "BM- Progress":

Директор_____Шымкенова С.А.

"Принял":

Генподрядчик ТОО "Ush-Сай":

Директор_____Султанов К.