Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Форма 4

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в селе Монке би Шалкарского района Актюбинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

АКТ
приемки выполненных работ за август 2020 год

Основание: Договор №43 от 07.04.2020 г.

Локальная смета № 4-1-2
Строительство ВЛИ-0,4 кВ длиной 0,582 км

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	9	6417,11 2937,56	2804,33 1281,22	57754 26438	25239 11531	6077 –	30375 7050	95179
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	6	12897,67 5740,83	6481,67 2962,83	77386 34445	38890 17777	4051 –	41778 9533	128697
3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	19749 8640	10434 4771	19749 8640	10434 4771	675 –	10729 2438	32916
4	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий	шт.	12	25528 –		306336		306336 –	– 24507	330843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
5	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	36909 –		442908		442908 –	– 35433	478341
6	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	9	2134,56 922,78	1211,78 449,11	19211 8305	10906 4042	– –	9878 2327	31416
7	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,396	36146 –		14314		14314 –	– 1145	15459
8	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,582	61920,96 36017,18	21103,09 8106,53	36038 20962	12282 4718	2794 –	20544 4527	61109
9	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28	605347 –		169497		169497 –	– 13560	183057
10	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,185	1155388 –		213747		213747 –	– 17100	230847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2306-1201-1475	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,165	1179488 –		194616		194616 –	– 15569	210185
12	2404-0207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	1666 –		13328		13328 –	– 1066	14394
13	2113-0814-2803	Стяжки из угольника	т	0,0513	121981 –		6258		6258 –	– 501	6759
14	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3379 –		30411		30411 –	– 2433	32844
15	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013 –		18078		18078 –	– 1446	19524
16	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967 –		11802		11802 –	– 944	12746
17	2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2780 –		16680		16680 –	– 1334	18014
18	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2329 –		20961		20961 –	– 1677	22638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4434 –		22170		22170 –	– 1774	23944
20	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3052 –		9156		9156 –	– 732	9888
21	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178 –		3204		3204 –	– 256	3460
22	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,6	420 –		10332		10332 –	– 827	11159
23	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1340 –		8040		8040 –	– 643	8683
24	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3861 –		77220		77220 –	– 6178	83398
25	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123 –		50952		50952 –	– 4076	55028
26	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	2123 –		97658		97658 –	– 7813	105471
27	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	2221 –		42199		42199 –	– 3376	45575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906 –		2906		2906 –	– 232	3138
29	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	10137 –		162192		162192 –	– 12975	175167
30	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0095	601867 –		5718		5718 –	– 457	6175
31	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	470 –		3760		3760 –	– 301	4061
32	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-6) НР = 72 %	м	8	258 192,25	20,88 5,13	2064 1538	167 41	359 –	1137 256	3457
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	201618 –		363		363 –	– 29	392
34	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00224	253878 –		569		569 –	– 46	615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	418 –		836		836 –	– 67	903
36	2900-0001-0021 (пл)	Комплект для переносного заземления ST 208	шт.	7	15909 –		111363		111363 –	– 8909	120272
37	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	13	4346,23 1965,77	2363 893,38	56501 25555	30719 11614	227 –	29735 6899	93135
38	2307-0103-0407	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	13	14824 –		192712		192712 –	– 15417	208129
39	2900-0001-0024 (пл)	Лампы натриевые высокого давления SON-T B 250 W (ДНАТ)	шт.	13	1384 –		17992		17992 –	– 1439	19431
40	2900-0001-0025 (пл)	Аппарат пускорегулирующий для ДРЛ	шт.	13	4271 –		55523		55523 –	– 4442	59965
41	2900-0001-0022 (пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт.	13	2983 –		38779		38779 –	– 3102	41881
42	2900-0001-0023 (пл)	Плавкая вставка для предохранителя SVV 10.25	шт.	13	525 –		6825		6825 –	– 546	7371
43	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,078	61923,08 36012,82	21115,38 8115,38	4830 2809	1647 633	374 –	2754 607	8191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,078	51935 –		4051		4051 –	– 324	4375
45	2404-0207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	13	1666 –		21658		21658 –	– 1733	23391
46	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0065	106882 –		695		695 –	– 56	751
47	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2221 –		28873		28873 –	– 2310	31183
48	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2123 –		55198		55198 –	– 4416	59614
49	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ НР = 93 %	м2 поверхности	66,21	823,55 230,24	18,61 2,21	54527 15244	1232 146	38051 –	14313 5507	74347

Итого по АКТу : **3 217 518**

в том числе:

НДС 12% **344 734**

Заказчик Садуакасова Ш.А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Умаров А.А

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специальность аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Актюбводпроект»,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Мусин Ю.Б

Место печати (при наличии)