Декларация о соответствии

«25» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Bert Group», г. Рудный, ул. Горького, 62
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «Bert Group» Каимова Мусы Кюримовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО «ССГПО» Корректировка рабочего проекта». 2, 3 и 4 очередь строительства
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является АО «Качары руда», в лице И.о. Генерального директора АО «Качары руда» Литовченко Георгий Александрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников, 16
Лицензия № 21033244 от 10.09.2021 г.
наименование организации
в лице директора ТОО «Изомир» Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «Виктория ПРОМДИАГНОСТИКА», г. Рудный, ул. Космонавтов, стр. 10
Лицензия № 21033244 от 10.09.2021 г.
наименование организации
в лице директора ТОО «Виктория ПРОМДИАГНОСТИКА», Исполов Рустам Контуреевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

АО «ССГПО», г. Рудный, ул. Ленина, 26.
Лицензия № 17001195 от 26.01.2017 года.
наименование организации
в лице ген.директора ТОО «ССГПО» Кузьменко Сергей Валентинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО «ССГПО» Корректировка рабочего проекта». 2, 3 и 4 очередь . строительства», ТОО «Курылыс-жоба сервис», PD/KCR/21-2168
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): АО «Качары руда» приказ № 1235 от 03.10.2022 г. об утверждении проектно-сметной документации
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	Га	476,6		476,6	
Коэффициент застройки	%	19,1		19,1	
Газоснабжение:					
2 очередь: Длина внутрицехового газопровода среднего давления Д325х6,0; Д273х6,0; Д219х5,0; Д159х4,5; Д108х4,0; Д57х3,0; Д25х2,0; Д32х2,0; Д15х2,8	м	300,0		300,0	
3 очередь: Длина внутрицехового газопровода среднего давления Д325х6,0; Д273х6,0; Д159х4,5; Д108х4,0; Д57х3,0; Д25х2,0; Д25х3,2; Д32х2,0; Д15х2,8 Футляр Д250х5 мм – 1 шт.	м	162,0		162,0	
2 очередь: Котел водогрейный КВ-Г-58,2-110Н (заводской № 203)	Шт.	1		1	
3 очередь: Котел водогрейный КВ-Г-11,63-115Н (заводской № 202)	Шт.	1		1	
Пожарная сигнализация 2 очередь:					
Кабель из однопроволочного медного проводника, с изоляцией из огнестойкой резины,дренажного медного проводника,оболочки из ПВХ-пластиката КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5мм2	м	1240,0		1240,0	
Шкаф пожарной сигнализации ШПС600х400х240/АЦДР.425642.001. ЭТ-Болид/	Шт.	1		1	
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М/АЦДР.426469.005-Болид/	Шт.	1		1	
Аккумулятор SF17-12-Аккумулятор GP 12-17-S 12В,17 А/ч /"Delta" DTM1217 12В,17Ач/	Шт.	2		2	
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	Шт.	1		1	
Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ	Шт.	1		1	
Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Шт.	1		1	
Пожарная сигнализация 3 очередь:					
Кабель из однопроволочного медного проводника,с изоляцией из огнестойкой резины,дренажного медного проводника,экрана из алюминиевой фольги,симметричной парной скрутки,огнестойкий,не распространяющий горение при групповой прокладке,с пониженным	м	1420,0		1420,0	

дымо- и газовыделением,оболочки из ПВХ-пластиката КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5мм2					
Шкаф пожарной сигнализации ШПС 600х400х240 /АЦДР.425642.001.ЭТ-Болид/	Шт.	1		1	
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М /АЦДР.426469.005-Болид/	Шт.	1		1	
Аккумулятор SF17-12-Аккумулятор GP 12-17-S 12В,17 А/ч /"Delta" DTM1217 12В,17Ач/	Шт.	1		1	
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	Шт.	1		1	
Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ	Шт.	1		1	
Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Шт.	1		1	
Вентиляция:					
2 очередь: Приточная установка КТЦЗМ-40 номинальной производительностью 36480м3/час	К-т.	1		1	
Тепловой пункт БТП ЭнКо №602-1-20, ЭнКо (РК)	К-т	1		1	
Электромагнитный расходомер "ПРЭМ"Ду50мм-сэндвич (Gmax=72м3/ч)	Шт.	2		2	
Вентилятор ВО 6-300-6,3-Б-О-1,1/1500-2-У1	Шт.	3		3	
Клапан лепестковый КЛ-630	Шт.	3		3	
Клапан обратный КО-1000	Шт.	2		2	
Тепловычислитель автономный ВКТ-7-02	Шт.	1		1	
Термопреобразователь сопротивления Pt500	Шт.	1		1	
3 очередь: Приточная установка П1	К-т	1		1	
Тепловой узел в комплекте с КИПиА	К-т	1		1	
Вентилятор осевой Ф500мм	Шт.	1		1	
Клапан обратный вытяжной (лепестковый взрывозащищенный) Ф500мм ОКВкв-500	Шт.	1		1	
Вентилятор осевой Ф630мм	Шт.	1		1	
Клапан лепестковый КЛ-О-630	Шт.	1		1	
4 очередь					
Котел водогрейный КВ-Г-58,2-110Н (заводской № 204)	Шт.	1		1	
Газоснабжение:					
Длина внутрицехового газопровода среднего давления Д219х5,0; Д159х4,5; Д108х4,0; Д57х3,0; Д25х3,2; Д25х2,0; Д32х2,0; Д15х2,8	м	239,0		239,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	
В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внутрицеховой газопровод среднего давления выполнен из стальных труб Д325х6,0; Д273х6,0; Д219х5,0; Д159х4,5; Д108х4,0; Д57х3,0; Д25х3,2; Д25х2,0; Д32х2,0; Д15х2,8 по ГОСТ 10704-91;

Газопровод покрыт 2 слоями пентафталевой эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- Котел водогрейный КВ-Г-58,2-110Н (заводской № 203; № 204) -2 шт.
- Котел водогрейный КВ-Г-11,63-115Н (заводской № 202) - 1 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2023 год ;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 год ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 32,5 ;

фактически, месяц: 23,0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО ккачары руда» Шеллер Анатолий Робертович 11.11.2024г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Согласно АПЗ согласование не требуется 06.11.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО «ССГПО». Корректировка рабочего проекта». 2, 3 и 4 очереди строительства

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Каимов М. К. 21.11.2024г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.