Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№24	**03.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	5 593 497			5 593 497			671 220	6 264 717
В т.ч. за отчетный м-ц		5 593 497		5 593 497			671 220	**6 264 717**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"
Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

(по локальной смете №2-1-1)
Разбивка геодезической строительной сетки

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная часть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	9500-0001-0001СЦИ РК8.03-04-2016	Разбивка осей здания и перенос проекта в натуру	км хода	0,218	78568		17128		-		17128
									-	6356	
		Итого					**17 128**				
		в том числе									
		прочие затраты, тенге					17 128				

Всего	**17 128**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	17 128
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**17 984**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**14 387**
НДС (12 %)	1 726
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 114**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ **Д. Абдильденов**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

(по локальной смете № 1-1-2)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Снятие плодородного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. НР=72%	м3 грунта	487	23,01	23,01	11204	11204	-	3039	15382
					-	8,67	-	4221	-	1139	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% ktpp1=3; ktpм1=3; kэкс1=3; kмат1=3;	м3 грунта	487	59,73	59,73	29090	29090	-	7891	39939

				–	22,51	–	10960	–	2958	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	197	28,49	28,49	5612	5612	–	1522	7705
				–	10,73	–	2114	–	571	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м3 грунта	197	45,09	45,09	8883	8883	–	2410	12196
				–	16,99	–	3347	–	903	
5 1101-0102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	635	72,45	66,5	46007	42226	42	16886	67924
				5,89	31,05	3739	19714	–	5031	
6 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1143	223		254889		–		275280
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1432	15,9	15,9	22762	22762	–	6175	31252
				–	5,99	–	8576	–	2315	

8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	1432	28,11	28,11	40253	40253	–	10920	55267
				–	10,59	–	15166	–	4094	
9 1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1432	44,8	44,8	64157	64157	–	16939	87584
				–	16,43	–	23526	–	6488	
10 1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	1432	23,64	23,64	33858	33858	–	6862	43978
				–	6,66	–	9531	–	3258	
11 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3392	0,96	0,96	3263	3263	–	886	4481
				–	0,36	–	1230	–	332	

Итого	**640 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42

- перевозка грузов, тенге	254 889
Накладные расходы, тенге	73 530
Сметная прибыль (8%), тенге	47 480
Всего	**640 988**
Временные здания и сооружения (2,9%)	18 589
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	13 060
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 453**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**686 090**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**720 395**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом коэф. 0,8 договорной стоимости	**576 316**
НДС (12 %)	69 158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**645 474**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ **Д. Абдильденов**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь 2019 года
(по локальной смете № 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 НР=72%	м3 грунта	923,4	186,96	178,07	172643	164434	-	32106	221129
					8,89	39,4	8209	36382	-	16380	
2	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% в т.ч. П.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	51,3	1648,42	-	84564	-	-	60886	157086

				1648,42	–	84564	–	–	11636	
3	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	974,7	500,94	344,13	488263	335424	131366	83125	617099
				22,03	96,42	21473	93979	–	45711	
Раздел 2 Фундаменты										
7	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,5	5802,09	1462,7	66724	16821	41624	14254	87456
				719,91	612,87	8279	7048	–	6478	
8	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	40,59	25511,01	1891,57	1035492	76779	815804	142749	1272500
				3520,79	343,88	142909	13958	–	94259	
9	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,22486	16459,13	880,55	3701	198	–	3242	7498
				15578,58	266,83	3503	60	–	555	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22486	196387		44160		44160		47693
11	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	121,54	20832,44	1128,26	2531975	137129	2286030	123861	2868303
				895,31	224,58	108816	27295	–	212467	

12 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные под перегородку. Устройство НР = 91 %	м3	3,83	21990,08	1602,09	84222	6136	71758	6881	98391
				1652,22	321,93	6328	1233	–	7288	
13 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,09057	16462,4	883,29	1491	80	–	1306	3021
				15579,11	264,99	1411	24	–	224	
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07566	196387		14859		14859		16048
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01491	201618		3006		3006		3246
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	146,7	823,56	18,61	120816	2730	84311	31712	164730
				230,23	2,21	33775	324	–	12202	

Итого **5 564 200**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 419 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 739 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 180 303

- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 492 918**
Накладные расходы, тенге	**500 122**
Сметная прибыль (8%), тенге	**412 162**
Всего	**5 564 200**
Временные здания и сооружения (2,9%)	161 362
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	113 366
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**116 779**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 955 707**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**6 253 492**
Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф. 0,8 договорной стоимости	**5 002 794**
НДС (12 %)	600 335
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 603 129**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ **Д. Абдильденов**