Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№24	**03.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	10 753 238			10 753 238			1 290 389	12 043 626
В т.ч. за отчетный м-ц		5 159 741		5 159 741			619 169	**5 778 910**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"
Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2019 года

(по локальной смете №2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная часть									
		Раздел 1 Земляные работы									
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	86,02	716,37	-	61622	-	-	44368	114469
					716,37	-	61622	-	-	8479	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые помледующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. НР=72%	м3 грунта	774,04	15,99	15,99	12377	12377	-	2582	16156
					--	4,63	--	--	-	1197	

6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	774,04	133,11	63,24	103035	48948	–	55079	170763
				69,88	28,95	54087	22411	–	12649	
Раздел 2 Фундаменты										
16 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	58,68	2129,09	41,24	124935	2420	111629	10545	146318
				185,51	7,72	10886	453	–	10838	
18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	7,66	928,33	9,92	7111	76	4334	2544	10427
				352,61	4,44	2701	34	–	772	
Раздел 3 Стены и перегородки										
19 1108-0301-0209	Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,43	25363,21	2072,88	1050797	85879	783836	183706	1333263
				4370,8	397,08	181082	16451	–	98760	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,033	349454,01	2091,04	11532	69	9643	1710	14301
				55151,53	594,24	1820	19	–	1059	
22 1108-0301-0201	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,6	15060,39	2130,45	265064	37496	183387	47769	337860
				2510,26	408,12	44181	7183	–	25027	
23 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,014	349447,98	2080,68	4893	30	4091	726	6069
				55159,24	594,48	772	9	–	450	

25 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	419,69	241,69	13430	7734	1149	7157	22234
				142,08	47,43	4547	1518	–	1647	
26 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,623	76069		427736		427736		461955
								–	34219	
Раздел 4 Покрытие										
28 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,598	57902		613645		613645		662737
								–	49092	
29 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	69,6	32490		2261304		2261304		2442208
								–	180904	

Итого	**5 738 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 400 754
Накладные расходы, тенге	356 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	425 093
Всего	**5 738 760**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	166 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	116 923

25 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	419,69	241,69	13430	7734	1149	7157	22234
				142,08	47,43	4547	1518	–	1647	
26 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,623	76069		427736		427736		461955
								–	34219	
Раздел 4 Покрытие										
28 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,598	57902		613645		613645		662737
								–	49092	
29 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	69,6	32490		2261304		2261304		2442208
								–	180904	

Итого	**5 738 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 400 754
Накладные расходы, тенге	356 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	425 093
Всего	**5 738 760**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	166 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	116 923

Непрдвиденные работы и затраты (2%)	**120 442**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 142 549**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**6 449 676**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**5 159 741**
НДС (12 %)	619 169
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 778 910**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____ **Н. Хасанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ **Д. Абдильденов**