Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№24	**03.06.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	22 674 211			22 674 211			2 720 905	25 395 116
В т.ч. за отчетный м-ц		11 920 973		11 920 973			1 430 517	**13 351 490**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"
Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2019 года
(по локальной смете №2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3. Стены и перегородки										
19	1108-0301-0209	Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м. НР=93%	м3 кладки	181,55	25363,21	2072,88	4604690	376331	3434840	805016	5842482
					4370,8	397,08	793519	72090	--	432776	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%.	т металлических изделий	0,14538	349445,01	2091,04	50803	304	42480	7539	63010
					551757,53	8019	8019	87	--	4667	

21 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	19,56	68117,89	2242,23	1332386	43858	856171	339905	1806074
				22104,14	761,09	432357	14887	–	133783	
22 1108-0301-0201	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,28	15060,39	2130,45	621694	87945	430125	112038	792431
				2510,26	408,12	103624	16847	–	58699	
23 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0331	349447,98	2080,68	11567	69	9672	1716	14346
				55159,24	594,48	1826	20	–	1063	
24 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	3828,96	239,38	22974	1436	13619	7624	33046
				1319,89	46,54	7919	279	–	2448	
25 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	95	419,69	241,69	39871	22961	3412	21245	66005
				142,08	47,43	13498	4506	–	4889	

Итого	**8 617 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 360 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	532 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 790 319
Накладные расходы, тенге	1 295 083
Сметная прибыль (8 %), тенге	638 325

Всего	**6 617 394**
Временные здания и сооружения (2,9%)	249 904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	175 573
Непрдвиденные работы и затраты (2%)	**180 857**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 223 728**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**9 684 914**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**7 747 931**
НДС (12 %)	929 752
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 677 683**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за август 2019 года
(по локальной смете №6-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружные сети водопровода											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3 НР=72%	м3 грунта	601,1	143,98	136,37	86548	81974	--	17886	112789
					7,61	33,72	4574	20267	-	8355	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	31,64	1827,69	--	57828	--	--	41636	107421

3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,8	1827,69 794,12	– –	57828 49871	– –	– –	7957 35907	92640
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	565,24	794,12 31,96	– 31,96	49871 18064	– 18064	– –	6862 4796	24689
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	565,24	– 143,9	11,78 66,47	– 81339	6661 37569	– –	1829 44580	135993
6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0676	77,44 302233,73	32,1 92943,79	43770 20431	18146 6283	– 378	10074 15322	38613
7 2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	68,276	203698,22 469	25251,48	13770 32021	1707	– 32021	2860 2562	34583
8 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1734 1330	74 33	1734 1330	74 33	330 –	1349 247	3330

9	2304-0102-0204	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31943		31943		31943		34498
										2555	
10	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	766	47	1532	94	93	1332	3093
					672,5	–	1345	–	–	229	
11	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673		3346		3346		3614
										268	
12	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1004		2008		2008		2169
										161	
13	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	
14	2302-0302-4731	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x75x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	15756		15756		15756		17016
										1260	

17 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,025	35993,09	8500,25	72886	17213	36583	25808	106590
				9427,16	3446,42	19090	6979	–	7896	
18 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175		24175		24175		26109
									1934	
19 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20330		20330		20330		21956
									1626	
20 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25570		76710		76710		82847
									6137	
21 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,054	28259,26	2074,07	1526	112	1132	282	1953
				5222,22	388,89	282	21	–	145	
22 2106-0304-0501	Стремянка С-2	т	0,0178	632008		11250		11250		12150
									900	
23 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6895		6895		6895		7447
								–	552	
	Итого					**872 440**				
	в том числе									

зарплата рабочих-строителей, тенге	192 480
затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 566
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 122
материалы, изделия и конструкции, тенге	262 950
Накладные расходы, тенге	189 817
Сметная прибыль (8%), тенге	64 927
Всего	**872 440**
Временные здания и сооружения (2,9%)	25 301
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	17 775
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 310**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**933 826**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**980 516**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**784 413**
НДС (12 %)	94 130
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**878 542**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №24 от 03.06.2019 г.

Акт №7

приемки выполненных работ за август 2019 года

(по локальной смете №7-1-1)
Благоустройство и озеленение территории

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4. Ограждение территории										
23	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	180	3088,91	953,96	556003	171713	93025	414812	1048480
					1618,14	334,84	291265	60271	-	77665	
24	1107-0111-0208	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	шт.	3	9940,33	96,67	29821	290	2543	31964	66728
					8996	33,33	26988	100	-	4943	
25	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	3	29680	4382	59360	8764	10582	50942	119126
					20007	1578,5	40014	3157	-	8824	

26	2006-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30 мм до 90х90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,2045	261526	576534	576534	46123	622657
27	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,45052	513048	1770282	1770282	141623	1911905
		Итого				**3 768 896**			
		в том числе							
		зарплата рабочих-строителей, тенге				358 267			
		затраты на эксплуатацию машин, тенге				180 767			
		в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 528			
		материалы, изделия и конструкции, тенге				2 452 966			
		Накладные расходы, тенге				497 718			
		Сметная прибыль (8%), тенге				279178			
		Всего				**3 768 896**			

Временные здания и сооружения (2,9%)	109 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	76 788
Непрдвиденные работы и затраты (2%)	**79 100**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 034 082**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**4 235 786**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**3 388 629**
НДС (12 %)	406 635
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 795 264**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

Д. Абдильденов