Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байқоңыр, Проезд 69,18** — **041140002811**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, м-н Калкаман-2, ул. Кабылбаева, дом № 129А, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. 152** — **970340001485**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 92/24-8 А-Э от 07.10.2024г

Номер документа	Дата составления
2	06.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1			работа	1	84 918 161,00	84 918 161,00	9 098 374,39
				Итого	1	x	84 918 161,00	9 098 374,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл. инженер / Чеченоков А.С. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Председателя Правления по развитию / Мукашев А.О. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
041140002811	970340001485			92/24-8 А-Э	07.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1	217 262 520,00	161 262 520,00	75 819 786,61				9 098 374,39	84 918 161,00
Аванс 30%							2 729 512,32	25 475 448,30
Гарантийный взнос 5%							454 918,72	4 245 908,05
Всего к оплате			**49 282 861,29**				5 913 943,36	**55 196 804,65**

Заказчик

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по развитию **А. Мукашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **А. Челноков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрлыс"

С. Мергазин
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификация, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **881-24 СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ДЫМОВАЯ ТРУБА Н=120м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92/24-8 А-Э от 07.10.2024 год**

Акт выполненных работ №4

за **Февраль 2025** (месяц, год) на **02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/										
			Свая СВ-1 (56шт)										
1	15	6102-0301-0313 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/	$м^3$ конструктивного объема сваи	161	262 414 37 460	65 463 15 533	42 248 654 6 031 060	10 539 543 2 500 813	25 678 051		42 248 654	
2	16	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,9655	108 313 103 222	1 079 150	2 487 462 2 370 545	24 780 3 445	92 138		2 487 462	
3	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,982099	345 153		338 975		338 975		338 975	
4	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,292387	326 370		6 296 456		6 296 456		6 296 456	
5	19	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,690998	335 983		904 130		904 130		904 130	
			Свая СВ-1/1 (4шт)										
6	20	6102-0301-0313 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/	$м^3$ конструктивного объема сваи	7	262 414 37 460	65 463 15 533	1 836 898 262 220	458 241 108 731	1 116 437		1 836 898	
7	21	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,255	108 313 103 222	1 079 150	135 933 129 544	1 354 188	5 035		135 933	
8	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	345 153		14 738		14 738		14 738	
9	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0944	326 370		357 179		357 179		357 179	
10	24	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1179	335 983		39 613		39 613		39 613	
			Свая СВ-2 (8шт)										
11	25	6102-0301-0313 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/	$м^3$ конструктивного объема сваи	9	262 414 37 460	65 463 15 533	2 361 726 337 140	589 167 139 797	1 435 419		2 361 726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	26	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0838	108 313 103 222	1 079 150	117 390 111 872	1 169 163	4 348		117 390	
13	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0554	345 153		19 122		19 122		19 122	
14	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8736	326 370		285 117		285 117		285 117	
15	29	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1548	335 983		52 010		52 010		52 010	
			Итого по разделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/					57 495 402 9 242 380	11 614 254 2 753 136	36 638 767 0	0 0	57 495 402	
			ИТОГО по акту					57 495 402 9 242 380	11 614 254 2 753 136	36 638 767 0	0 0	57 495 402	

	Итого смета	**57 495 402**
	Оборудование	**0**
	ИТОГО СМР	**57 495 402**
1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 12,1%**	**6 956 944**
2	**Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%**	**193 357**
	ИТОГО СМР, 1-2 пункт	**64 645 703**
	Оборудование	**0**
3	**Сметная прибыль 5%**	**3 232 285**
4	**Непредвиденные работы и затраты - 3%**	**1 939 371**
	ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ	**69 817 359**
6	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,0557*0,07+1,075*0,19+1,0944*0,21+1,1141*0,19+1,1342*0,2+1,1546*0,14= 1,108136**	**77 367 129**
7	**Договорной коэффициент к = 0,98**	**75 819 786**
8	**НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ Тенге**	**9 098 374**
9	**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС**	**84 918 161**

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811

Заместитель Председателя Правления по развитию — **А. Мукашев**

Директор ТЭЦ-1 — **Н. Султанбеков**

Главный инженер ТЭЦ-1 — **Н. Манаков**

Начальник КТЦ ТЭЦ-1 — **К. Самаргалиев**

Начальник ОПРиКС — **А. Тулегенов**

Инженер ОПРиКС — **С. Кусаинов**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Павлодарэнергопроект"

М. Рыскулбеков

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұралем-Курылыс"

С. Мергазин

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485

Генеральный директор

А. Челноков