Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*
Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*
Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана
Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ №34
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-3 АР							
			Раздел 2. КРОВЛЯ							
1	20	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой х 2**	**м2 изолируемо**	**88,2000**		**262,67**	**23167**	**56,4 3453**	
			Итого оплата труда:				**69,41**	**6122**		
			Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**722**		
			Итого материалов:				**118,99**	**10495**		
2	21	E11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**4,1895**		**12330,17**	**51657**	**56,4 6365**	
			Итого оплата труда:				**2693,55**	**11285**		
			Итого эксплуатация машин:				**1254,59**	**5256**		
			Итого материалов:				**5846,27**	**24493**		
3	22	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**44,1000**		**1026,67**	**45276**	**56,4 10765**	
			Итого оплата труда:				**432,79**	**19086**		
			Итого эксплуатация машин:				**33,97**	**1498**		
			Итого материалов:				**210,64**	**9289**		
4	23	E11-120101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**44,1000**		**806,94**	**35586**	**56,4 8387**	
			Итого оплата труда:				**337,22**	**14871**		
			Итого эксплуатация машин:				**33,12**	**1461**		
			Итого материалов:				**165,78**	**7311**		
5	24	C121-110102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	**Жесткая минплита "ТЕХНОРУФ 45"**	**м3**	**2,2712**		**23724,87**	**53883**		
6	25	C121-110102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	**Жесткая минплита "ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ"**	**м3**	**6,8135**		**20687,38**	**140952**		

7	26	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. М100 Устройство	м2 стяжки	44,1000	813,24	35864	56,4 5714	
			Итого оплата труда:			229,75	10132		
			Итого эксплуатация машин:			74,95	3305		
			Итого материалов:			308,70	13614		
8	27	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные до 40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1102,5000	20,41	22499	56,4 680	
			Итого оплата труда:			1,09	1205		
			Итого эксплуатация машин:			1,11	1220		
			Итого материалов:			15,63	17231		
9	28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 4 Вр1 100х100	т	0,0825	20362,75	1679	48,5 472	
			Итого оплата труда:			11797,95	973		
			Итого эксплуатация машин:			999,16	82		
			Итого материалов:			29,99	2		
10	29	С121-050301-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0825	229443,90	18922		Республика Казахстан
11	30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. М100 Устройство	м2 стяжки	44,1000	813,24	35864	56,4 5714	
			Итого оплата труда:			229,75	10132		
			Итого эксплуатация машин:			74,95	3305		
			Итого материалов:			308,70	13614		
12	31	Е11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	44,1000	1431,85	63144	56,4 3359	
			Итого оплата труда:			135,03	5955		
			Итого эксплуатация машин:			10,03	442		
			Итого материалов:			1053,90	46477		
			Вентшахты						
13	40	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за	175,3400	5585,05	979283	50,8 123823	
			Итого оплата труда:			1390,14	243747		
			Итого эксплуатация машин:			157,46	27610		
			Итого материалов:			2752,03	482541		
14	41	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	175,3400	1336,53	234347	54,8 58400	
			Итого оплата труда:			607,79	106570		
			Итого эксплуатация машин:			48,25	8461		
			Итого материалов:			238,82	41874		
			Раздел 3. ПРОЕМЫ						
			Витражи наружные						
15	57	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	402,0000	10400,00	4180799	60,9 1381188	
			Итого оплата труда:			5641,69	2267961		
			Итого эксплуатация машин:			346,87	139443		

			Итого материалов:				3,82	1535	
16	58	С121-090301-0306 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	м2	402,0000		60630,28	24373374	
			Раздел 4.Внутренняя отделка						
			1ЭТАЖ						
			ПОТОЛОК						
17	88	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. ШПАТЛЕВКА ВЕНТОНИТ**	м2 оштукатуриваемой поверхност	600,0000		991,15	594688	54,8 166267
			Итого оплата труда:				505,68	303407	
			Итого эксплуатация машин:				24,15	14490	
			Итого материалов:				94,03	56417	
			СТЕНЫ						
18	94	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ВЕНТОНИТ) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой	255,2000		778,62	198705	54,8 54923
			Итого оплата труда:				392,73	100225	
			Итого эксплуатация машин:				20,67	5276	
			Итого материалов:				80,64	20580	
19	96	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой	72,8600		1836,32	133794	54,8 32737
			Итого оплата труда:				819,91	59739	
			Итого эксплуатация машин:				64,56	4704	
			Итого материалов:				349,47	25462	
			2,3ЭТАЖ						
			ПОТОЛОК						
20	109	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. ШПАТЛЕВКА ВЕНТОНИТ**	м2 оштукатуриваемой	1200,0000		991,15	1189376	54,8 332534
			Итого оплата труда:				505,68	606814	
			Итого эксплуатация машин:				24,15	28980	
			Итого материалов:				94,03	112834	
			СТЕНЫ						
21	113	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ВЕНТОНИТ) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой	587,3000		778,62	457286	54,8 126397
			Итого оплата труда:				392,73	230652	
			Итого эксплуатация машин:				20,67	12141	
			Итого материалов:				80,64	47361	
			4ЭТАЖ						
			ПОТОЛОК						

22	124	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. ШПАТЛЕВКА ВЕНТОНИТ**	м2 оштукатуриваемой	600,0000		991,15	594688	54,8 166267	
			Итого оплата труда:				505,68	303407		
			Итого эксплуатация машин:				24,15	14490		
			Итого материалов:				94,03	56417		
			СТЕНЫ							
23	128	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ВЕНТОНИТ) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой	1300,0000		778,62	1012212	54,8 279783	
23. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	24,31	943,38	22933		
			Итого оплата труда:				392,73	510552		
			Итого эксплуатация машин:				20,67	26875		
			Итого материалов:				80,64	104835		
			Раздел 6.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
24	269	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2 оштукатуриваемой	900,0000		84,68	76215	54,8 23608	
			Итого оплата труда:				47,87	43080		
			Итого эксплуатация машин:				0,81	727		
			Итого материалов:				0,74	666		
25	270	С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	74,8800		22187,60	1661408		
26	271	Е11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальн	900,0000		850,12	765109	50,8 189375	
			Итого оплата труда:				414,21	372786		
			Итого эксплуатация машин:				1,41	1273		
			Итого материалов:				129,84	116854		

ИТОГО ПО АКТУ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			29867575
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			5040294
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			301760
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			188408
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			24525522
- перевозка грузов	Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня	Тенге			2980212
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			32847787
Накладные расходы II уровня	Тенге			1392746
ИТОГО:	Тенге			34240534
Сметная прибыль	Тенге			2739243
ИТОГО по акту:	Тенге			36979776
Временные здания и сооружения			1,5%	554 697
Итого				37 534 473
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,31%	867 046

	Итого		38 401 519		
	В ценах 2019г.	1,112825	42 734 170		
	Скидка	7%	2 991 392		
	Итого со скидкой		39 742 778		
	НДС	12%	4 769 133		
	Всего с НДС		44 511 912		

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 11140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам. руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**

(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223,
KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360, KZ91VJE00037359

_____

Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*
Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*
Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана
Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ №35
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-4 АР							
			Раздел 1. СТЕНЫ							
1	**1**	**Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып.**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**95,2000**		**10077,67**	**959394**	**50,8 193994**	
			Итого оплата труда:				**4011,32**	**381877**		
			Итого эксплуатация машин:				**1661,95**	**158217**		
			Итого материалов:				**1707,97**	**162598**		
2	**2**	**С121-030301-0403 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**87,5800**		**15968,44**	**1398516**		**Республика Казахстан**
3	**3**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып.**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**52,0000**		**16238,57**	**844406**	**50,8 121196**	
			Итого оплата труда:				**4587,99**	**238576**		
			Итого эксплуатация машин:				**1510,86**	**78565**		
			Итого материалов:				**6419,43**	**333810**		
4	**4**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**1,6000**		**361568,20**	**578509**	**50,8 45266**	
			Итого оплата труда:				**55691,59**	**89107**		
			Итого эксплуатация машин:				**1494,90**	**2392**		
			Итого материалов:				**236263,60**	**378022**		
			Перегородки							
5	**5**	**Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып.**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**120,0000**		**10066,09**	**1207931**	**50,8 244530**	
			Итого оплата труда:				**4011,32**	**481358**		
			Итого эксплуатация машин:				**1661,95**	**199434**		
			Итого материалов:				**1697,68**	**203722**		
6	**6**	**С121-030301-0403 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**110,2000**		**15968,44**	**1759722**		**Республика Казахстан**

7	7	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес	0,4500		361568,20	162706	50,8 12731	
			Итого оплата труда:				55691,59	25061		
			Итого эксплуатация машин:				1494,90	673		
			Итого материалов:				236263,60	106319		
8	8	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып.	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородо	480,0000		5506,36	2643055	50,8 338971	
			Итого оплата труда:				1390,14	667266		
			Итого эксплуатация машин:				157,46	75582		
			Итого материалов:				2682,13	1287425		
			ПЕРЕМЫЧКИ							
9	10	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	15,0000		511,81	7677	62,1 1756	
			Итого оплата труда:				188,55	2828		
			Итого эксплуатация машин:				159,25	2389		
			Итого материалов:				35,40	531		
10	11	С121-040105-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	шт.	4,0000		1375,58	5502		Республика Казахстан
11	12	С121-040105-0114 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	шт.	3,0000		2012,12	6036		Республика Казахстан
12	13	С121-040105-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	шт.	1,0000		2225,87	2226		Республика Казахстан
13	14	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0300		63583,49	1908		Республика Казахстан
14	15	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып.	Монтаж металлических перемычек из полосы и уголка	т	0,1000		119754,15	11975	60,9 3592	
			Итого оплата труда:				58987,99	5899		
			Итого эксплуатация машин:				14979,19	1498		
			Итого материалов:				926,40	93		
ИТОГО ПО АКТУ:										
			Итого прямые затраты:	Тенге				7556022		
			в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1745486		
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				518749		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				146486		
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5291787		
			- перевозка грузов	Тенге				0		
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0		
			Накладные расходы I уровня	Тенге				962037		

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				8518060		
Накладные расходы II уровня	Тенге				361166		
ИТОГО:	Тенге				8879225		
Сметная прибыль	Тенге				710338		
ИТОГО по акту:	Тенге				9589563		
Временные здания и сооружения			1,5%		143 843		
Итого					9 733 406		
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,31%		224 842		
Итого					9 958 248		
В ценах 2019г.			1,112825		11 081 787		
Скидка			7%		775 725		
Итого со скидкой					10 306 062		
НДС			12%		1 236 727		
Всего с НДС					11 542 790		

Сдал: ТОО "ASTI", БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам. руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**
(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223, KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360, KZ91VJE00037359

_____

Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*
Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*
Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана
Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ №36
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-5 АР							
			Раздел 2. КРОВЛЯ							
1	21	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой х 2**	м2 изолируемой	88,2000		262,67	23167	56,4 / 3453	
			Итого оплата труда:				69,41	6122		
			Итого эксплуатация машин:				8,19	722		
			Итого материалов:				118,99	10495		
2	22	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	4,1895		12330,17	51657	56,4 / 6365	
			Итого оплата труда:				2693,55	11285		
			Итого эксплуатация машин:				1254,59	5256		
			Итого материалов:				5846,27	24493		
3	23	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	44,1000		1026,67	45276	56,4 / 10765	
			Итого оплата труда:				432,79	19086		
			Итого эксплуатация машин:				33,97	1498		
			Итого материалов:				210,64	9289		
4	24	Е11-120101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	44,1000		806,94	35586	56,4 / 8387	
			Итого оплата труда:				337,22	14871		
			Итого эксплуатация машин:				33,12	1461		
			Итого материалов:				165,78	7311		

5	25	С121-110102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Жесткая минплита "ТЕХНОРУФ 45"	м3	2,2712	23724,87	53883		
6	26	С121-110102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Жесткая минплита "ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ"	м3	6,8135	20687,38	140952		
7	27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. М100 Устройство	м2 стяжки	44,1000	813,24	35864	56,4 5714	
			Итого оплата труда:			229,75	10132		
			Итого эксплуатация машин:			74,95	3305		
			Итого материалов:			308,70	13614		
8	28	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные до 40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1102,5000	20,41	22499	56,4 680	
			Итого оплата труда:			1,09	1205		
			Итого эксплуатация машин:			1,11	1220		
			Итого материалов:			15,63	17231		
9	29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 4 Вр1 100х100	т	0,0825	20362,75	1679	48,5 472	
			Итого оплата труда:			11797,95	973		
			Итого эксплуатация машин:			999,16	82		
			Итого материалов:			29,99	2		
10	30	С121-050301-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0825	229443,90	18922		Республика Казахстан
11	31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. М100 Устройство	м2 стяжки	44,1000	813,24	35864	56,4 5714	
			Итого оплата труда:			229,75	10132		
			Итого эксплуатация машин:			74,95	3305		
			Итого материалов:			308,70	13614		
12	32	Е11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	44,1000	1431,85	63144	56,4 3359	
			Итого оплата труда:			135,03	5955		
			Итого эксплуатация машин:			10,03	442		
			Итого материалов:			1053,90	46477		
			Вентшахты						
13	41	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып.	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородо	115,8000	5585,05	646749	50,8 81777	
			Итого оплата труда:			1390,14	160978		
			Итого эксплуатация машин:			157,46	18234		

			Итого материалов:				**2752,03**	**318685**		
			Раздел 3. ПРОЕМЫ							
14	**58**	**Е11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**237,2732**		**10400,00**	**2467641**	**60,9 815221**	
			Итого оплата труда:				**5641,69**	**1338623**		
			Итого эксплуатация машин:				**346,87**	**82303**		
			Итого материалов:				**3,82**	**906**		
15	**60**	**С121-090301-0306 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**237,2732**		**60630,28**	**14385941**		
			Раздел 6.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
16	**227**	**Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**390,7000**		**84,68**	**33086**	**54,8 10248**	
			Итого оплата труда:				**47,87**	**18702**		
			Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**316**		
			Итого материалов:				**0,74**	**289**		
17	**228**	**С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**32,5000**		**22187,60**	**721097**		
18	**229**	**Е11-080701-0101**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной**	**390,7000**		**850,12**	**332142**	**50,8 82210**	
			Итого оплата труда:				**414,21**	**161831**		
			Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**552**		
			Итого материалов:				**129,84**	**50728**		
ИТОГО ПО АКТУ:										
			Итого прямые затраты:	Тенге				**15944926**		
			в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1704191**		
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**118698**		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**55703**		
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14122037**		
			- перевозка грузов	Тенге				**0**		
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**		
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**1034365**		
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**16979291**		
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**719922**		
			ИТОГО:	Тенге				**17699213**		
			Сметная прибыль	Тенге				**1415937**		
			ИТОГО по акту:	Тенге				**19115150**		
				Временные здания и сооружения			1,5%	**286 727**		
				Итого				**19 401 877**		

Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		2,31%	448 183		
	Итого		19 850 061		
	В ценах 2019г.	1,112825	22 089 644		
	Скидка	7%	1 546 275		
	Итого со скидкой		20 543 369		
	НДС	12%	2 465 204		
	Всего с НДС		23 008 573		

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам. руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**

(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223, KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360, KZ91VJE00037359

_____