Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" август 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASTI» г.Нур-Султан ул. Акжол 20/2**
наименование организации, юридический адрес

в лице **исполнительного директора - Сматаева Адлета Магауияновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации по объекту: **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управления строительства города Нур-Султан» руководитель – Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АсТи-Строй», ТОО «Жан-Құрылыс», ТОО «Di-Mir Group», ТОО «EuroPlus-Astana»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт» ГСЛ №13003021 от 28.02.2013 года, проект №17/05-28/03-2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» №01-0059/18 от 19.02.2018года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Учащийся	мест	1200			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	15 717.03	
Число этажей	этаж	3,4	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	58 781,43	
В том числе подземной части	м3	9 532,82	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Конструктивная схема здания – рамная, из монолитного железобетона;

Фундаменты–сваи забивные железобетонные;ростверки – ленточные и столбчатые;

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;

Фермы – металлические;

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;

Лестницы – сборные ж/б ступени по металлическим косоурам;

Наружные ограждающие стены – газоблок;

Стены шахты лифта – монолитные ж/б;

Крыша – чердачная, в спортивных залах вентилируемая,бесчердачная;

Кровля – мягкая из рулонных материалов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ **август 2020 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21 месяцев**;

фактически, месяц: **20 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» Председатель Правления Балкишев С.Т. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

ГКП «Астана Су Арнасы» Генеральный директор Зейнулкабден Т.К. _____ 12.08.2020г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

ЦРДТ Филиал АО «Казахтелеком» Технический директор Герасько А.В. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

АО «Астана-Теплотранзит» Председатель правления Курисько В.В. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (письмо прилагается);

Филиал РГП на ПХВ «Национальный Центр Экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан Директор Тунгушбаев Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан» Заместитель Руководителя Скуб И.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сматаев Адлет Магауиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)