Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско- акушерскому пункту в селе Ключи, Шортандинского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №08/11-24 от 08.11.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1041713**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			641368
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*311090*
		машины и механизмы	тенге			312802
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81522*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87542
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	158		
	Раздел 1.	**Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение ВЛ-0,4кВ (основное питание)**				**218466**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			134884
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65946*
		машины и механизмы	тенге			77916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23128*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5666
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
		Опора ж/б промежуточная в комплекте на одну опору ПоБ10-21				
1	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**28 591**	**57182**
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД в комплекте на одну опору Кр10-1(н)				
2	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58 904**	**58904**
3	**6124-0103-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14 647**	**14647**
4	**6124-0103-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**27 052**	**27052**
		Провод СИП				

5	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1**	**606 809**	**60681**
	Раздел 2.	**Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение ВЛ-0,4кВ (основное питание)**				**823247**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			506484
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*245144*
		машины и механизмы	тенге			234886
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58394*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81876
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
		Канализация К1				
		Земляные работы				
6	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**349**	**376**	**131224**
7	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**17,45**	**9 558**	**166787**
8	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1,55**	**10 735**	**16639**
9	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**26,65**	**4 156**	**110757**
10	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**284,55**	**56**	**15935**
11	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	**м^3**	**37,8**	**84**	**3175**
		Трубопроводы				
12	**6122-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**37**	**342**	**12654**
		Колодец Ф1500				
13	**6122-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м^3**	**3,7725**	**97 038**	**366076**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1041713**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 041 713**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	76 045

Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 117 758**
Сметная прибыль 5%	Тенге	55 888
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	33 533
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 207 179**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**1 207 179**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге	1 274 419
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**25 488**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 248 930**
НДС 12%	Тенге	149 872
ВСЕГО	**Тенге**	**1 398 802**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.