Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 №169

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**
Подрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**
Наименование стройки: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	Код
060140015071	060640004916			№240100/00	2024-09-26		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области	36 963 113,61	36 963 113,61	8 597 751,43				1 031 730,17	9 629 481,60
в том числе за отчетный месяц			8 597 751,43				1 031 730,17	9 629 481,60
Удержание аванса 30%	11 088 934,08	11 088 934,08	2 579 325,43				309 519,05	2 888 844,48
Итого к оплате	25 874 179,53	25 874 179,53	6 018 426,00				722 211,12	6 740 637,12

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж — Садуов О.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Подрядчик: ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916 — Мурсалимов К.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827 — Кабылов Н.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ № 2.1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трансформаторная подстанция					
1	8	**8601-0602-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", размеры секции 2,0 м х 2,5 м**	**секция**	**8**	**68 600,0**	**548 800,0**	
2	9	**8601-0605-0801** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,2 м х 1,6 м**	**конструкция**	**1**	**184 598,0**	**184 598,0**	
			Итого по разделу 1: Трансформаторная подстанция				**733 398**	
			Раздел 3: Электроснабжение 0,4 кВ					
3	108	**1116-0501-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**-7**	**3 640,0**	**-25 480,0**	
			Итого по разделу 3: Электроснабжение 0,4 кВ				**-25 480**	
			ИТОГО по акту				**707 918**	
		Всего по акту						
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**707 918**	
			Оборудования	**Тенге**			**707 918**	
			Прочие	**Тенге**			**-**	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**-**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			**707 918**	
							53 094	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**761 012**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			38 051	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			22 830	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**821 893**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**821 893**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			821 893	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**821 893**	
			НДС 12%	**Тенге**			**98 627**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**920 519,93**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**902 109,54**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садуов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №2.2

за **Декабрь 2024** **(месяц, год) на** **5-1 Наружные сети связи** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**120,959**	**477,0**	**57 697,0**	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**3,741**	**11 848,0**	**44 323,0**	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**80,704**	**67,0**	**5 407,0**	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,496**	**4 196,0**	**10 473,0**	
5	5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**41,5**	**9 671,0**	**401 346,0**	
6	6	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**524**	**831,0**	**435 444,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**954 690**	
			Раздел 2: Телефонизация					
7	7	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**735**	**1 463,0**	**1 075 305,0**	
8	8	243-301-0124 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315**	**м**	**735**	**370,0**	**271 950,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4 142,0	4 142,0	
10	10	6401-0201-2401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта. Монтаж	шт.	2	45 414,0	90 828,0	
11	11	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая OK-FOSC-103-48F	комплект	2	48 865,0	97 730,0	
12	12	6125-0408-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	238 466,0	476 932,0	
13	13	247-305-0170 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределения оптики ШОРП-03	шт.	2	52 689,0	105 378,0	Казахстан
14	14	243-906-2405 *СпрСЦ 07.2024*	Сплиттер SPL 16-SP/in/250/out250-SC/APC	шт.	2	9 353,0	18 706,0	
15	15	243-906-2504 *СпрСЦ 07.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	2	3 194,0	6 388,0	
16	16	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 671,0	6 671,0	
17	17	248-404-0462 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS308GH V2, сетевой коммутатор 8 Poe • 1000 Мбит/с + 2 Uplink • 1000 Мбит/с	шт.	1	35 896,0	35 896,0	
18	18	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	8	122 799,0	982 392,0	
19	19	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	8	78 184,0	625 472,0	Казахстан
20	20	252-207-3965 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-3	шт.	24	4 350,0	104 400,0	Казахстан
21	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2	шт.	8	7 088,0	56 704,0	Казахстан
22	23	245-405-3302 *РСНБ РК 2022*	Устройство запорное люка	шт.	8	8 419,0	67 352,0	
23	24	1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,523	652 207,0	341 104,16	
24	25	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	523	889,0	464 947,0	Казахстан
25	26	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	523	24,0	12 552,0	
26	27	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	523	54,0	28 242,0	
27	28	1310-0903-0201 *РСНБ РК 2022*	Участок. Измерение собственного затухания	усилительный участок цепи	1	75 929,0	75 929,0	
			Итого по разделу 2: Телефонизация				4 949 020	
			ИТОГО по акту				5 903 710	

		Всего по акту					5 903 710	
			Итого по смете, в том числе:	Тенге			5 903 710	
			Оборудования	Тенге			-	
			Прочие	Тенге			-	
			Строительно-монтажных работ	Тенге			5 903 710	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			442 778	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**6 346 488**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			317 324	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			190 395	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**6 854 207**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**6 854 207**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			6 854 207	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**6 854 207**	
			НДС 12%	**Тенге**			**822 505**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**7 676 712**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**7 523 177,76**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садуов О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №2.3

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1 Наружный водопровод и канализация работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: В1					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	13,32489	477,0	6 355,95	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,41211	11 848,0	4 882,68	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	18,53784	98,0	1 816,69	
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	18,53784	97,0	1 798,11	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	18,53784	662,0	12 272,02	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,63446	4 196,0	19 446,18	
7	7	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,5602	175,0	98,04	
8	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	2,89165	9 671,0	27 965,2	
9	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	387,0	16 641,0	
10	15	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	278 426,0	11 972,0	
11	16	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,9	14 727,0	13 254,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	17	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	13 928,0	41 784,0	
13	18	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	34 250,0	102 750,0	
14	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003,0	24 018,0	
15	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 934,0	7 868,0	
16	21	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм /тройник, переход/	т	0,01481	4 365 150,0	64 648,0	
17	22	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	5 380,0	10 760,0	
18	23	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	2 740,0	2 740,0	
19	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003,0	32 024,0	
20	25	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	2 602,0	20 816,0	
21	26	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /свободный/	шт.	2	2 149,0	4 298,0	
22	27	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 194,0	31 164,0	
23	28	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 709,0	42 381,0	
24	29	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0	3 718,0	
25	30	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	960,0	1 920,0	
26	31	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	7	543,0	3 801,0	
27	32	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15,7	708,0	11 116,0	
28	33	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,00381	954 056,0	3 635,0	Казахстан
29	34	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00382	576 239,0	2 201,0	
30	35	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	1	6 372,0	6 372,0	
31	36	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	8 772,0	8 772,0	
32	37	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 695,0	12 695,0	
33	38	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	65 316,0	65 316,0	Казахстан
34	39	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 970,0	3 970,0	
35	40	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0	1 520,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	41	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /под задвижку/	м^3	0,072	49 161,0	3 540,0	
37	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,04	708,0	736,0	
38	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,000132	954 056,0	126,0	Казахстан
39	44	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /под гидранты/	м^3	0,05	49 161,0	2 458,0	
40	45	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 194,0	5 194,0	
41	46	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 720,0	2 720,0	Казахстан
42	47	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 709,0	4 709,0	
43	48	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264,0	264,0	
44	49	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	26 913,0	26 913,0	
45	53	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	8	6 170,0	49 360,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: В1				722 809	
			Раздел 2: Канализация К1					
46	64	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	8,05	4 112,0	33 101,6	
47	66	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	393,0	2 751,0	
48	67	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	421,0	17 681,57	
49	83	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	15,5	24,0	372,0	
50	84	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	15,5	53,0	821,5	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				54 728	
			ИТОГО по акту				777 537	

		Всего по акту					777 537	
			Итого по смете, в том числе:	Тенге			777 537	
			Оборудования	Тенге			-	
			Прочие	Тенге			-	
			Строительно-монтажных работ	Тенге			777 537	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			58 315	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**835 852**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			41 793	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			25 076	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**902 720**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**902 720**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			902 720	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**902 720**	
			НДС 12%	**Тенге**			**108 326**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**1 011 045,8**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**990 824,8**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Садуов О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Выгреб на 12 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №2.4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-2 Выгреб на 12м3** работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	9 087,0	9 087,0	
2	25	6302-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	4 063 502,0	8 127,0	
3	26	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование, бетон В7,5	$м^3$	0,2	89 584,0	17 917,0	
4	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	280 712,0	517,0	
5	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00353	1 510 678,0	5 333,0	
6	29	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	708,0	2 740,0	
7	30	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	686,0	686,0	
8	31	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000063	954 056,0	60,0	Казахстан
9	32	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,292098	1 370,0	400,0	
10	33	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,72	2 758,0	1 986,0	
11	34	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	1,2	6 806,0	8 167,0	
12	35	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 782 729,0	1 070,0	Казахстан
13	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0031	954 056,0	2 958,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				59 048	
		Всего по акту					59 048	
			Итого по смете, в том числе:	Тенге			59 048	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оборудования	**Тенге**			-	
			Прочие	**Тенге**			-	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**59 048**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			4 429	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**63 477**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			3 174	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			1 904	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**68 555**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**68 555**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			68 555	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**68 555**	
			НДС 12%	**Тенге**			**8 227**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**76 781,0**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**75 245,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садуов О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №2.5

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Выемка/**	**$м^3$ грунта**	**39**	**140,0**	**5 460,0**	
2	2	**6101-0103-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /лишний грунт/**	**$м^3$ грунта**	**39**	**618,0**	**24 102,0**	
3	3	**412-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 023,75**	**77,0**	**78 829,0**	
			ИТОГО по акту				**108 391**	
		Всего по акту					**108 391**	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**108 391**	
			Оборудования	**Тенге**			**-**	
			Прочие	**Тенге**			**-**	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**108 391**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			8 129	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**116 520**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			5 826	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			3 496	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**125 842**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**125 842**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			125 842	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**125 842**	
			НДС 12%	**Тенге**			**15 101**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**140 943**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**138 124,12**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Сапуров О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)