Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«20» 01 2017г.

Генеральный подрядчик ТОО «АБК Курылыс-1», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 10/2, ВП 10, Б.Ц, «Номад», в лице Генерального директора Аманжолова Актана Амангельдиновича.

По объекту: «Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор, Хусейн бен Талала, Турара Рыскулова и проспекта Кабанбай Батыра», относящимся по сегментации к Блоку С1 (павильоны С1.1, С1.2, С1.3) и павильон Зона лучших практик (блок С1.4). «Строительство международного выставочного павильона Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017» (без наружных инженерных сетей).

Заказчиком, которого является АО «НК «Астана ЭКСПО 2017», в лице Заместителя председателя правления - Лютова Владимира Викторовича действующего на основании доверенности от 31.12.2015 года №142 удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Монолит Премиум», ТОО «Имсталькон–Темиртау», ТОО «Алкон+», ТОО «Best partner construction», ТОО «ТОП Лтд», ТОО «ШуакВентсистем», ТОО «АстанаЭнергоСтройСервис-2006», ТОО «Skaie group».

3. Проектно-сметная документация разработана филиалом «IT Engineering SA» (ГСЛ №13000769), номер проекта 97-14-С1 утвержден заказчиком - АО «НК «Астана ЭКСПО 2017», Экспертиза локальных заключений: ТОО «Құрылыс - Мақсат» по проекту «Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017», расположенная по адресу: г.Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор, Турара Рыскулова, Хусейн бен Талала и проспекта Кабанбай Батыра»:

локальное заключение №14-ЭПрСД-ТОО от 07.08.2015 года по конструктивным решениям (конструкции железобетонные и металлические) и внутренние инженерные сети и системы на объекты: Международные павильоны (Блоки С1.1, С1.2, С1.3), Тематические павильоны (С1.4).

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Международные павильоны (блоки С1.1, С1.2, С1.3) и павильон зона лучших практик (блок С1.4) имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	67 395	
Число этажей	этаж	2 + паркинг и технический этаж	
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее - $м^3$)	451 774	
В том числе подземной части	$м^3$	200 584	
В том числе Площадь павильона зона лучших практик Блок С1.4	$м^2$	9 173	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-цокольный этаж выполнен из монолитного железобетонного каркаса, где основные несущие конструкции образуют системой колонн, балок, монолитных стен и перекрытий;

-последующие 1-й, 2-й и технические этажи выполнены в металлическом каркасе, включая конструкции крыш и «мостов» между зданиями;

-бульвары представляют собой пространственный каркас, расположенный в подземном уровне, с перекрытием над подземной частью на уровне нулевой отметки и уровне парковки.

Железобетонные конструкции несущих элементов каркаса выполняются из тяжелого бетона В40 с рабочей арматурой класса А-III. Соединение рабочей арматурой выполняется «внахлест» без сварки. Каркасы вяжутся хомутами из арматуры класса А-I.

Все работы по выполнению монолитных и железобетонных конструкций, по сварке металлических конструкций, монтажных соединений строительных конструкций, соединению арматуры и закладных деталей выполнены в соответствии со СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции» и другими действующими нормативными и инструктивными документами.

Фундаменты: сваи забивные железобетонные сплошного квадратного сечения размерами 300х300 мм. с монолитным железобетонным ростверком (плитой), высотой 750 мм.

Колонны:

-нижнего уровня (цокольного этажа) – монолитные железобетонные сечением800х800 мм., бетон класса В40, ригели – сечением 800х700 мм. из тяжелого бетона класса В40.

-последующих этажей – металлические колонны прямоугольного сечения, ригели – двутаврового сечения.

Ядра жесткости: монолитные, железобетонные стены (в т.ч. лифтовые шахты), расположенные на нижнем уровне, бетон класса В40.

Лестницы:

-цокольного этажа и расположенные в ядрах жесткости – монолитные, железобетонные;

-последующие – металлические.

Кровля: выполнена согласно СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли» предусмотрена чердачная вентилируемая, с организацией внутреннего водостока.

Часть кровли занимает остекленная поверхность. Применена технология композитная система KALZIP: кровля из алюминиевых металлических профилей с системой стоячего фальца. В качестве утеплителя кровли применены негорючие жесткие минераловатные плиты.

Лифты: бизнес класса, с центральным открыванием дверей - AUXE.

Витражи: алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом системы SHCUCO.

Внутренние стены и перегородки: мелкоштучные (газобетонные) блоки/гипсокартон.

Внутренняя отделка: потолки – покраска, подвесные потолки из перфорированных алюминиевых панелей, минераловатных панелей и гипсокартона. Стены – водоэмульсионная окраска, декоративная окраска, керамогранит. Полы - бетонные, керамическая плитка, керамогранит, гранит, полимерные окраска, линолеум.

Объект запроектирован с централизованной системой отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, кондиционирования, слаботочными устройствами связи, пожароохранной сигнализацией и другими системами инженерного обустройства, технологического оборудования, лифтовым транспортом и т.д. Внешние инженерные сети: водопровод, канализация, электро-теплоснабжение, связь – осуществляются согласно технических условий и проекта от городских магистральных коммуникаций г. Астана.

Цель и назначение объекта строительства – проведение «Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО – 2017». Международные павильоны предназначаются для размещения экспонатов стран – участниц «Международной Специализированной выставки «Астана ЭКСПО - 2017»,

На нижнем этаже на отметке -1,200 располагаются: подсобные помещения, технические помещения, трансформаторные, кладовые, служебные помещения, погрузочно – разгрузочные площадки, помещения распределительного устройства, электрощитовые, аппаратная технического контроля.

На первом этаже на отметке +5,75 предусмотрены: выставочные зоны, склады, помещения охраны, операторская аудио/видео оборудования, телекоммуникационная, электротехническое помещение, атриум, электротехническое помещение.

Уровень 1А на отметке +10,350 расположены резервные помещения ПОСТ ЭКСПО.

На втором этаже на отметке +15,450 расположены: телекоммуникационные, электротехнические помещения, офисы и подсобные помещения, операторская аудио/видео оборудования.

Для вертикальной связи между этажами проектом предусмотрены для каждого блока одна эвакуационная лестница, четыре лифта, из них три лифта пассажирских и один грузовой.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

-насосы водоснабжения (Grundfos);
-вакуумная станция (Belfinger);
-CCU внешних блоков для UPS + серверные помещения (HiRef);
-VRV внутренние блоки (Samsung);
-VRV внешние блоки (Samsung);
-вытяжные вентиляторы (AVZ);
-приточные установки (Salda);
-тепловентилятор (Vulcano);
-ДУ вентиляторы (AVZ);
-лифтовое оборудование и эскалаторы (AUXE);
-трансформаторы (АО «Alageum Electric»);
-ИТП. Узел отопления. Все оборудование в комплекте;
-напольные конвектора (Purmo);

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014 года;
окончание работ октябрь 2016 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 40
фактически, месяц: 29;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Без наружных инженерных сетей

Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» _____ **Досаев В.М.**

Председатель правления
АО «Астана – РЭК» _____ **Туреханов Г.Т.**

Председатель правления
АО «Астана–Теплотранзит» _____ **Курисько В.В.**

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство международного выставочного павильона Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Без наружных сетей

Генеральный директор
ТОО «АБК Курылыс-1» _____ **Аманжолов А.А.**

(Генеральный подрядчик)

«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

010009, Астана қаласы, І.Жансугуров көшесі, 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-transit.kz, e-mail: info@a-transit.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»

010009, г. Астана, ул. И. Жансугурова, 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-transit.kz, e-mail: info@a-transit.kz

03.11.2016 № 1067-10

№

Руководителю проекта
«Астана ЭКСПО-2017»
ТОО «АБК Курылыс-1»
Жекееву И.М.

АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта «Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», расположенный по адресу г.Астана, район Есиль, пересечение улиц Орынбор, Хусейн бен Талала, Турара Рыскулова и проспекта Кабанбай Батыра», относящимся по сегментации к Блоку С1 (павильоны С1.1, С1.2, С1.3) и павильон Зона лучших практик (блок С1.4). «Строительство международного выставочного павильона Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017» (без наружных инженерных сетей)» сообщает:

В соответствии с пунктом 10 «Декларации о соответствии», утвержденной и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015г. № 121, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется

Председатель правления **В. Курисько**

Жусупов Е.М.
8(7172)771220

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 01 2017г.

Авторский надзор
Фирма IT ENGINEERING SA, Директор филиала фирмы «IT Engineering S.A.» Пистаев Асхарбек Курманалиевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице Ошаганова Сергея Тулегеновича – аттестат эксперта АДСиЖКХ №02307 от 08.06.2012 года;
Мукашевой Алмы Ешмухановны – аттестаты экспертов АДСиЖКХ №0371 от 24.07.2012 года; АДСиЖКХ №04022 от 06.11.2012 года,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующих на основании договора №51-15 от 12.05.2015 года

(№ договора и дата)

по объекту: Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, г.Астана, пересечение улиц проспекта Кабанбай батыра и проспекта Орынбор, улица Хусейн бен Талала и Т. Рыскулова.

Международные павильоны С1.1; С1.2; С1.3. Тематический павильон С1.4.

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является АО «Национальная компания «ЭКСПО-2017», заместитель Председателя Правления Лютов В.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АБК-Құрылыс-1» ГСЛ №014093 от 04.03.2004 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Аманжолова Актана Амангельдиновича;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями:

ТОО «АстанаЭнергоСервис-2006», ГСЛ №0002027 от 07.11.2006 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководителя Азарова В.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Имсталькон-Темиртау», ГСЛ №003051 от 06.02.2001 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководителя Георгиади И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Монолит-Премиум» ГСЛ №0008132 от 05.09.2011 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководителя Кожамжарова К.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Астрон» ГСЛ №0006979 от 02.07.2011 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Ушкевич О.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «СТК Com» ГСЛ №001944

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Тен С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «МСБ НТ Компания» №0006853

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Мурагумова М.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «KazPro Engineering» ГСЛ №1401004

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Мирзабекова К.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ТОП ЛТД», ГСЛ №14021548 от 01.04.2014 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Присадкова Р.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Спецпроект монтаж» ГСЛ №001259-2

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Терещенко В.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ВЭЛС» ГСЛ №0004280

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Буханевич В.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Nicland» ГСЛ №07809

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Бекбауов Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «KazInterCool» ГСЛ №07480

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Ихсанова А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Skaie Group», ГСЛ №15022955 от 19.03.2015 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Камиевой А.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Айст Сервис» ГСЛ №0005053 от 01.04.2009 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Алигожина К.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Шуак Вент систем», ГСЛ №0004192 от 29.07.2009 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Камаева В.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014 года;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2016 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _27_ месяц;
фактически 30 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) IT ENGINEERING SA, РП 97-14-С1
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», «___»_____201__г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
Филиал фирмы «IT ENGINEERING SA», Пистаев Асхарбек Курманалиевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

Эксперты по авторскому надзору:
Ошаганов Сергей Тулегенович – аттестат эксперта АДСиЖКХ №02307 от 08.06.2012 года;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Мукашева Алма Ешмухановна – аттестаты эксперта АДСиЖКХ №0371 от 24.07.2012 года; АДСиЖКХ №04022 от 06.11.2012 года,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«__»_____ 2016 г.

Технический надзор ТОО "ИК "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС" Вр. и. о Генерального директора Ли В.Р. г. Алматы Алмалинский район, проспект Райымбека 160 А свидетельство об аккредитации № 00186 от 12 мая 2016 г.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:

главного специалиста по техническому надзору Сейтмаганбетова Б.Д. аттестат АДС и ЖКХ №0416 от 05.12.2012.;

ведущего специалиста по техническому надзору Абайдилдина У. аттестаты КЖСЖК №06073 от 30.09.2013 г., №KZ28VJE00001536 от 09.09.2014.,№KZ55VJ00001535 от 09.09.2014 г.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 11-15 от 20.02.2015 г._____

№ договора и дата

по объекту:Международная специализированная выставка " Астана ЭКСПО - 2017. Г Астана, пересечение улиц проспекта Кабанбай батыра и проспекта Орынбор, улица Хусейн бен Талала и Т.Рыскулова.
Международные павильоны С1.1; С1.2; С1.3. Тематические павильон С1.4.

_____

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: АО Национальная Компания " Астана ЭКСПО-2017.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

заместитель Председателя Правления Лютов Владимир Викторович

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а)подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «АБК Құрылыс-1» ГСЛ №014093 от 04.03.2004 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Аманжолова А.А.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями в лице руководителей: ТОО "Тауел АК" - ТОО «АстанаЭнергоСервис-2006», ГСЛ №0002027 от 07.11.2006 года в лице руководителя Азарова В.В.

ТОО «Имсталькон-Темиртау», ГСЛ №003051 от 06.02.2001 года в лице руководителя Георгиади И.В. ТОО «Монолит-Премиум» ГСЛ №0008132 от 05.09.2011 года в лице руководителя Кожамжарова К.К. ТОО «Астрон» ГСЛ №0006979 от 02.07.2011 года в лице руководителя Ушкевич О.А. ТОО «СТК Com» ГСЛ №001944 в лице руководителя Тен С.В. ТОО «МСБ НТ Компания» №0006853 в лице руководителя Мурагумова М.С.ТОО «KazPro Engineering» ГСЛ №1401004 в лице руководителя Мирзабекова К.А. ТОО «ТОП ЛТД», ГСЛ №14021548 от 01.04.2014 года в лице руководителя Присадкова Р.С. ТОО «Спецпроект монтаж» ГСЛ №001259-2 в лице руководителя Терещенко В.В. ТОО «ВЭЛС» ГСЛ №0004280 в лице руководителя Буханевич В.В. ТОО «Nicland» ГСЛ №07809 в лице руководителя Бекбауов Н.А. ТОО «KazInterCool» ГСЛ №07480 в лице руководителя Ихсанова А.А. ТОО «Skaie Group», ГСЛ №15022955 от 19.03.2015 года в лице руководителя Камиевой А.Б.ТОО «Айст Сервис» ГСЛ №0005053 от 01.04.2009 года в лице руководителя Алигожина К.К. ТОО «Шуак Вент систем», ГСЛ №0004192 от 29.07.2009 года в лице руководителя Камаева В.П. от 5.08.2015 г.

наименование организации, ф и о руководителя № лицензии, дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2014г;

месяц, год

окончание работ: декабрь 2016 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 27 месяцев;

фактически 30 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 31 637 691тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 21 387 601 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 007 603 тысяч тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге+ прочие затраты;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)_АФФ «IT Engineering SA», №97-14-С1 «Международная специализированная выставка "Астана ЭКСПО-2017" объект Международные павильоны С1.1; С1.2; С1.3. Тематические павильон С1.4. »

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) АО «НК « Астана ЭКСПО-2017» 23.01.2017 г

наименование организации утвердившей проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Ответственность по устранению замечаний, выданные техническим надзором в процессе строительства будет нести ТОО «АБК Құрылыс-1» согласно Гарантийного письма от 27 января 2017 г. за № KR1-77 с приложением утвержденных мероприятий по устранению замечаний;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО "ИК" КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Вр. и. о Генерального директора
_____ Ли В.Р.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперты технического надзора:

Сейтмаганбетова Б.Д. аттестат АДС и ЖКХ №0416 от 05.12.2012.;

_____

Абайдилдина У. аттестаты КЖСЖК №06073 от 30.09.2013 г., №KZ28VJE00001536 от 09.09.2014.,№KZ55VJ00001535 от 09.09.2014 г.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата
М.П.