Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**

БИН /ИИН 190 540 033 070

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопровода в новом микрорайоне села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
15	24.05.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопровода в новом микрорайоне села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области"	250 175	223 371						26 804	250 175,00
Итого к оплате									**250 175,00**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

_____ **Маханбетова М.А**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "BAYTIK GROUP"
Директор:

Бердібаев Д.М
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "BAYTIK GROUP"

Договор №15 от 24.05. 2024 г.

Наименование стройки - "Строительство газопровода в новом микрорайоне села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области"

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 (Механизированная разработка траншеи)**	м3	9,76984	146,37	143,56	1430	1403	--	191	1751
		НР - 72%; СП - 8%			2,81	24,32	27	238		130	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м3 грунта	0,30216	2343,26	--	708	--	--	510	1315
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	708	--		97	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))**	м3	0,62	6229,18	180,98	3862	112	2988	788	5022
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	762	34		372	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)**	м3 грунта	2,52	927,48	--	2337	--	--	1683	4341
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	2337	--		322	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3	7,52	36,96	36,96	278	278	--	82	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	114		29	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3	7,52	18,25	18,25	137	137	--	40	192
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,46	--	56		14	
				ПЭ Трубопроводы							
7	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм**	км	0,008	480872,25	128419,53	3847	1027	1	3121	7525
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	2819	333		557	
8	241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	8,08	2352,00	--	19004	--	19004	--	20524
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
				Испытание							
9	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,008	988718,66	819211,70	7910	6554	68	2383	11117
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	1288	1331		823	
				Фитинги							
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
11	241-208-1812 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**	шт.	2	14641,00	--	29282	--	29282	--	31625
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
12	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2288,74	1407,68	2289	1407	--	1306	3883
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	881	438		288	
13	241-209-1617 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм**	шт.	1	34027,00	--	34027	--	34027	--	36749
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2023,94	974,62	2024	975	224	1351	3645
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	825	426		270	
15	225-108-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1009,75	--	1010	--	104	978	2148
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	906	--		159	
17	261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	115334,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	27533,39	1230,92	1487	67	1073	332	1964
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	347	17		145	
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 8пм							
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,008	32118,53	21660,53	257	173	--	76	360
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	84	41		27	
20	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	8	32,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
				Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт							
21	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	303	64		65	
22	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	0,502	2679,00	--	1345	--	1345	--	1453
		СП - 8%			--	--	--	--		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	248387,76	53441,60	124	27	40	66	205
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19859,22	57	10		15	
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	1274167,94	556459,52	1274	556	71	837	2280
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	647	199		169	
25	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6196,00	--	6221	--	6221	--	6719
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
26	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,68766	100,41	2,72	69	2	40	18	94
		НР - 69%; СП - 8%			38,65	0,31	27	--		7	
27	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00794	68788,12	2985,20	546	24	36	338	955
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	486	5		71	
28	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00794	589300,00	--	4679	--	4679	--	5053
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
29	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	401083,49	111336,77	441	122	--	355	859
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	319	39		64	
30	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	2215,00	--	2461	--	2461	--	2658
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
32	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x108 мм	шт.	1	9266,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
33	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2498,00	--	2498	--	2498	--	2698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
34	241-208-1809 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	5454,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
35	261-301-0306 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	115339,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
36	261-105-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	2,7353419	387,00	--	1059	--	1059	--	1144
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
				Врезка							
38	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 160 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	32176,44	4268,14	32176	4268	6107	21583	58060
		НР - 99%; СП - 8%			21801,00	--	21801	--		4301	
				Просветка стыков							
39	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (160х14,6)**	стык	1	1583,95	43,20	1584	43	92	884	2665
		НР - 61%; СП - 8%			1448,80	--	1449	--		197	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								250175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4847			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						128571		
		- Накладные расходы	Тенге							41793	
		- Сметная прибыль	Тенге							18531	

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.А**

Субподрядчик:
ТОО "BAYTIK GROUP"

Директор _____ **Бердібаев Д.М**