Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №43 в жилом квартале № 3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»
Договор: № 25 от 30.04.2019г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 25	30.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 597 784	-	-	-	-	-	-	10 778 334	
За отчетный период:	**100 597 784**	**89 819 450**	-	-	-	-	-	**10 778 334**	**100 597 784**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(индивидуальный идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Акмешіт Элит Строй"
Технадзор_____ **Байкушкенов Ж.А (KZ47VJE00017684;KZ37VJE00016894;KZ10VJE00016895)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

(БИН:

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №43 в жилом квартале № 3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

Договор: № 25 от 30.04.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

Тенге

Составлена 1кв.2018г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2390,1000**		**139,30**	**332940,12**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	21,224	762,00	16172,76
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	46,129	1554,00	71684,36
		Итого оплата труда:				**36,76**	**87857,11**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	46,129	6867,00	316767,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	46,129	1554,00	71684,47
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**316767,36**
		Накладные расходы	%	72		26,47	63257,12
		Сметная прибыль	%	8		13,26	31695,78
		Сметная стоимость:				**179,03**	**427893,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1384,0000**		**153,23**	**212069,80**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	13,519	762,00	10301,41
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	29,382	1554,00	45660,13
		Итого оплата труда:				**40,43**	**55961,54**
2. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	29,382	6867,00	201768,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	29,382	1554,00	45659,63
		Итого эксплуатация машин:				**145,79**	**201768,39**
		Накладные расходы	%	72		29,11	40292,31
		Сметная прибыль	%	8		14,59	20188,97
		Сметная стоимость:				**196,93**	**272551,08**
3	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	**м3 грунта**	**120,4500**		**1188,87**	**143199,88**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,161	139,903	910,00	127311,43
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061951	7,462	762,73	5691,43
		Итого оплата труда:				**1104,22**	**133002,87**
3. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,16905	20,362	551,00	11219,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,050715	6,1086	763,33	4662,90
3. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,112355	13,533	345,00	4668,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,0112355	1,3533	760,00	1028,51
		Итого эксплуатация машин:				**131,91**	**15888,44**
		Накладные расходы	%	72		795,04	95762,07
		Сметная прибыль	%	8		158,71	19116,96
		Сметная стоимость:				**2142,62**	**258078,90**
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	**м3**	**4015,0000**		**43,70**	**175455,50**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	46,172	1300,00	60024,25
		Итого оплата труда:				**14,95**	**60024,25**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	46,172	3800,00	175455,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	46,172	1300,00	60023,60
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**175455,50**
		Накладные расходы	%	72		10,76	43217,46
		Сметная прибыль	%	8		4,36	17493,84
		Сметная стоимость:				**58,82**	**236166,80**
5	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**4015,0000**		**37,39**	**150128,88**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	39,508	1300,00	51359,88
		Итого оплата труда:				**12,79**	**51359,88**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	39,508	3800,00	150128,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	39,508	1300,00	51360,40
		Итого эксплуатация машин:				**37,39**	**150128,88**
		Накладные расходы	%	72		9,21	36979,11
		Сметная прибыль	%	8		3,73	14968,64
		Сметная стоимость:				**50,33**	**202076,63**
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	**2810,5000**		**43,70**	**122818,85**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	32,321	1300,00	42016,97
		Итого оплата труда:				**14,95**	**42016,97**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	32,321	3800,00	122818,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	32,321	1300,00	42017,30
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**122818,85**
		Накладные расходы	%	72		10,76	30252,22
		Сметная прибыль	%	8		4,36	12245,69
		Сметная стоимость:				**58,82**	**165316,76**
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2810,5000**		**30,63**	**86079,99**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	22,653	1300,00	29448,42
		Итого оплата труда:				**10,48**	**29448,42**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	22,653	3800,00	86079,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	22,653	1300,00	29448,90
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**86079,99**
		Накладные расходы	%	72		7,54	21202,86
		Сметная прибыль	%	8		3,05	8582,63
		Сметная стоимость:				**41,23**	**115865,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2810,5000**		**131,75**	**370273,54**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	303,534	638,00	193654,69
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	73,776	1088,00	80267,88
		Итого оплата труда:				**97,46**	**273922,57**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	73,776	2338,00	172487,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	73,776	1088,00	80268,29
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	295,103	14,00	4131,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**176618,85**
		Накладные расходы	%	72		70,17	197224,25
		Сметная прибыль	%	8		16,15	45399,82
		Сметная стоимость:				**218,07**	**612897,61**
9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2810,5000**		**76,87**	**216045,95**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	34,288	638,00	21875,81
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	34,288	1088,00	37305,45
		Итого оплата труда:				**21,06**	**59181,26**
9. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	34,288	5417,00	185738,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	34,288	1088,00	37305,34
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**185738,64**
9. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	281,05	30,00	8431,50
		Итого материалов:				**3,00**	**8431,50**
		Накладные расходы	%	72		15,16	42610,51
		Сметная прибыль	%	8		7,36	20692,52
		Сметная стоимость:				**99,39**	**279348,97**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**120,4500**		**706,64**	**85115,27**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	117,077	727,00	85115,27
		Итого оплата труда:				**706,64**	**85115,27**
		Накладные расходы	%	72		508,78	61282,99
		Сметная прибыль	%	8		97,23	11711,86
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**158110,13**
11	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**536,0000**		**1033,80**	**554118,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,01	541,36	910,00	492637,60
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	28,874	762,73	22023,28
		Итого оплата труда:				**960,19**	**514660,88**
11. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	78,792	551,00	43414,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	23,6376	763,33	18043,37
11. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	52,367	345,00	18066,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	5,2367	760,00	3979,89
		Итого эксплуатация машин:				**114,70**	**61481,08**
		Накладные расходы	%	72		691,34	370555,83
		Сметная прибыль	%	8		138,01	73973,96
		Сметная стоимость:				**1863,15**	**998648,47**
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**536,0000**		**131,75**	**70616,12**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	57,888	638,00	36932,54
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,07	1088,00	15308,16
		Итого оплата труда:				**97,46**	**52240,70**
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,07	2338,00	32895,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,07	1088,00	15308,16
12. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	56,28	14,00	787,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**33683,58**
		Накладные расходы	%	72		70,17	37613,31
		Сметная прибыль	%	8		16,15	8658,35
		Сметная стоимость:				**218,07**	**116887,79**
13	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**536,0000**		**76,87**	**41202,86**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	6,539	638,00	4172,01
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,539	1088,00	7114,65
		Итого оплата труда:				**21,06**	**11286,66**
13. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,539	5417,00	35422,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,539	1088,00	7114,43
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**35422,85**
13. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	53,6	30,00	1608,00
		Итого материалов:				**3,00**	**1608,00**
		Накладные расходы	%	72		15,16	8126,39
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3946,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**99,39**	**53275,59**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
14	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**шт**	**58,0000**		**3409,61**	**197757,14**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,55	147,9	982,00	145237,80
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	4,176	885,08	3696,11
		Итого оплата труда:				**2567,83**	**148933,91**
14.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,406	4249,00	1725,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,406	1088,00	441,73
14.4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	1,16	5417,00	6283,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,16	1088,00	1262,08
14.5	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	8,7	1225,00	10657,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	2,61	763,33	1992,30
14.6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	1,044	174,00	181,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	31,262	26,00	812,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**338,98**	**19660,78**
14.8	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	0,87	1639,00	1425,93
14.9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	2,32	2216,00	5141,12
14.10	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000093	628269,00	58,30
14.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,319	293,00	93,47
14.12	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00058	421512,00	244,48
14.13	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	5,8	1689,00	9796,20
14.14	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,058	22030,00	1277,74
14.15	2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	3,48	1839,00	6399,72
14.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,84	280,72	30,00	8421,60
		Итого материалов:				**566,53**	**32858,56**
		Накладные расходы	%	72		1848,83	107232,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		420,68	24399,16
		Сметная стоимость:				**5679,12**	**329388,72**
15	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**шт**	**58,0000**		**1178,82**	**68371,56**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,65	37,7	910,00	34307,00
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	9,28	1495,75	13880,56
		Итого оплата труда:				**830,82**	**48187,56**
15. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	8,12	3843,00	31205,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	8,12	1554,00	12618,48
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,16	2465,00	2859,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,16	1088,00	1262,08
		Итого эксплуатация машин:				**587,32**	**34064,56**
		Накладные расходы	%	72		598,19	34695,04
		Сметная прибыль	%	8		142,16	8245,33
		Сметная стоимость:				**1919,17**	**111311,93**
16	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**174,0000**		**5752,29**	**1000898,81**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676)	чел-ч	0,342	59,508	676,00	40227,41
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	15,068	1464,14	22062,19
		Итого оплата труда:				**357,99**	**62289,60**
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,931	4329,00	8361,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	1,931	1554,00	3000,77
16. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	10,231	6550,00	67014,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	10,231	1554,00	15898,97
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	2,906	2465,00	7162,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,906	1088,00	3161,73
		Итого эксплуатация машин:				**474,36**	**82538,19**
16. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,2958	23378,00	6915,21
16. 7	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	174	5007,00	871218,00
		Итого материалов:				**5046,74**	**878133,21**
		Накладные расходы	%	72		257,75	44848,51
		Сметная прибыль	%	8		480,80	83659,79
		Сметная стоимость:				**6490,85**	**1129407,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	174,0000		426,55	74218,90
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	40,194	638,00	25643,77
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	9,883	1416,99	14004,39
		Итого оплата труда:				**227,86**	**39648,16**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,931	4329,00	8361,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	1,931	1554,00	3000,77
17. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	5,046	6550,00	33051,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	5,046	1554,00	7841,48
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	2,906	2465,00	7162,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,906	1088,00	3161,73
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**48575,13**
		Накладные расходы	%	72		164,06	28546,68
		Сметная прибыль	%	8		47,25	8221,25
		Сметная стоимость:				**637,86**	**110986,82**
18	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм**	м	50,0000		1689,00	84450,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3985761,84
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3901311,84
Материалы -			Тенге				921031,27
Всего заработная плата -			Тенге				1755137,61
		Накладные расходы -	Тенге				1263699,08
		Накладные НУЧП -	Тенге				1263699,08
		Сметная прибыль -	Тенге				413200,87
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5578211,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1940,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				1755137,61
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				84450,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				84450,00
		Сметная прибыль -	Тенге				6756,00
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				91206,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5669417,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1940,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				1755137,61

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**1337,0000**		**400,13**	**534968,96**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=689)	чел-ч	0,0018	2,407	689,00	1658,15
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	113,391	1392,21	157864,51
		Итого оплата труда:				**119,31**	**159522,66**
19. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	16,311	4161,00	67871,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,311	1554,00	25347,29
19. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	34,628	115,00	3982,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	34,628	3374,00	116835,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	34,628	1300,00	45016,40
19. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,14707	5417,00	796,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,14707	1088,00	160,01
19. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	26,205	7711,00	202068,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	26,205	1554,00	40722,57
19. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,471	3485,00	5125,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,471	1088,00	1600,45
19. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	34,628	3941,00	136470,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	34,628	1300,00	45016,40
		Итого эксплуатация машин:				**398,77**	**533150,37**
19.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	5,348	30,00	160,44
		Итого материалов:				**0,12**	**160,44**
		Накладные расходы	%	72		85,91	114856,31
		Сметная прибыль	%	8		38,88	51986,02
		Сметная стоимость:				**524,91**	**701811,29**
20	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийные природные**	**м3**	**1504,1250**		**2216,00**	**3333141,00**
21	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**837,0000**		**1644,48**	**1376432,80**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,143	119,691	894,00	107003,75
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	16,907	1088,00	18395,25
		Итого оплата труда:				**149,82**	**125399,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	11,718	3173,00	37181,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	11,718	1088,00	12749,18
21. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	4,269	2338,00	9980,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	4,269	1088,00	4644,67
21. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	8,37	14,00	117,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,9207	2465,00	2269,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,9207	1088,00	1001,72
21. 7	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	5,44	245,00	1332,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**50881,06**
21. 8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	48,462	24204,00	1172981,51
21. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0837	40416,00	3382,82
21.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,144382	129524,00	18701,00
21.11	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,433147	54214,00	23482,66
		Итого материалов:				**1455,85**	**1218548,00**
		Накладные расходы	%	94		140,83	117875,06
		Сметная прибыль	%	8		142,83	119544,63
		Сметная стоимость:				**1928,14**	**1613852,50**
22	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**837,0000**		**1509,06**	**1263081,55**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,1005	84,118	894,00	75201,94
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,44	1088,00	5919,26
		Итого оплата труда:				**96,92**	**81121,20**
22. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	5,44	2338,00	12719,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,44	1088,00	5918,72
22. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	10,881	14,00	152,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,38**	**12872,22**
22. 5	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	48,546	24204,00	1175007,38
		Итого материалов:				**1403,83**	**1175007,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		91,10	76253,93
		Сметная прибыль	%	8		128,01	107146,84
		Сметная стоимость:				**1728,17**	**1446482,31**
23	**2113-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,1444**		**129524,00**	**18701,00**
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
24	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**380,6600**		**32052,08**	**12200943,88**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	1370,376	964,00	1321042,46
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	116,634	1107,01	129115,38
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**1450157,84**
24.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,028	4249,00	4367,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,028	1088,00	1118,46
24.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	81,537	39,00	3179,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	103,73	5764,00	597898,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	103,73	1088,00	112858,24
24.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	4,758	4329,00	20598,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	4,758	1554,00	7393,93
24.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	3,083	79,00	243,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	471,105	174,00	81972,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	7,118	2465,00	17546,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	7,118	1088,00	7744,38
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**725806,86**
24.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	115,34	70,00	8073,80
24.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,532924	53953,00	28752,85
24.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,789	58360,00	104411,99
24.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,095165	26517,00	2523,49

1	2	3	4	5	6	7	8
24.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	49,486	310,00	15340,60
24.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	33,574	6994,00	234818,04
24.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,494858	212247,00	105032,13
24.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	1,077	30,00	32,32
24.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	149,219	907,00	135341,38
24.19	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	386,37	24639,00	9519768,00
		Итого материалов:				**26674,97**	**10154094,56**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1319643,64
		Сметная прибыль	%	8		2841,50	1081647,00
		Сметная стоимость:				**38360,31**	**14602234,52**
25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,5520**		**198348,00**	**1299572,13**
26	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,5520**		**198348,00**	**1299572,13**
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	**т**	**3,7665**		**198348,00**	**747077,74**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1	**м3**	**38,3200**		**38473,20**	**1474292,86**
28	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	316,14	982,00	310449,48
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	27,709	1093,41	30297,60
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**340747,08**
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,103464	4249,00	439,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,103464	1088,00	112,57
28. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	18,811	39,00	733,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	26,813	5764,00	154547,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	26,813	1088,00	29172,54
28. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,321888	4329,00	1393,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,321888	1554,00	500,21

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	79,801	174,00	13885,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,471336	2465,00	1161,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,471336	1088,00	512,81
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**172161,27**
28. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,895	23516,00	914650,12
28.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	95,8	70,00	6706,00
28.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,310392	58360,00	18114,48
28.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,015328	26517,00	406,45
28.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	14,178	310,00	4395,30
28.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0958	212247,00	20333,26
28.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,045984	30,00	1,38
28.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	29,851	907,00	27075,11
		Итого материалов:				**25878,97**	**991682,10**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	310079,84
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	142749,82
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**1927122,51**
29	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5435**		**195353,00**	**301533,22**
30	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3619**		**213050,00**	**77109,19**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
31	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4,1500**		**38473,20**	**159663,76**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	34,237	982,00	33621,22
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3,001	1093,41	3281,19
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**36902,41**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011205	4249,00	47,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011205	1088,00	12,19

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,037	39,00	79,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,904	5764,00	16737,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,904	1088,00	3159,55
31. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,03486	4329,00	150,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,03486	1554,00	54,17
31. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	8,642	174,00	1503,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,051045	2465,00	125,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,051045	1088,00	55,54
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**18644,81**
31. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,212	23516,00	99055,27
31.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	10,375	70,00	726,25
31.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,033615	58360,00	1961,77
31.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00166	26517,00	44,02
31.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,536	310,00	476,00
31.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,010375	212247,00	2202,06
31.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,00498	30,00	0,15
31.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	3,233	907,00	2932,19
		Итого материалов:				**25878,97**	**107397,72**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	33581,19
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	15459,60
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**208704,55**
32	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1336**		**195353,00**	**26099,16**
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0423**		**213050,00**	**9012,01**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**23,5800**		**38473,20**	**907197,95**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	194,535	982,00	191033,37
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	17,051	1093,41	18643,46
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**209676,83**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,063666	4249,00	270,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,063666	1088,00	69,27
34. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	11,575	39,00	451,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	16,499	5764,00	95099,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	16,499	1088,00	17950,91
34. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,198072	4329,00	857,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,198072	1554,00	307,80
34. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	49,105	174,00	8544,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,290034	2465,00	714,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,290034	1088,00	315,56
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**105938,49**
34. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,934	23516,00	562824,89
34.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	58,95	70,00	4126,50
34.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,190998	58360,00	11146,64
34.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,009432	26517,00	250,11
34.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	8,725	310,00	2704,63
34.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,05895	212247,00	12511,96
34.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,028296	30,00	0,85
34.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	18,369	907,00	16660,52
		Итого материалов:				**25878,97**	**610226,10**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	190805,92
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	87840,31
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**1185844,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9495		195353,00	185485,72
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2653		213050,00	56517,90
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
37	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	130,0000		1479,88	192384,66
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	61,88	946,00	58538,48
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	25,844	1291,48	33377,01
		Итого оплата труда:				**707,04**	**91915,49**
37. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	3,419	4329,00	14800,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	3,419	1554,00	5313,13
37. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	17,29	3996,00	69090,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	17,29	1300,00	22477,00
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	5,135	2465,00	12657,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	5,135	1088,00	5586,88
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**96549,47**
37. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,533	20658,00	11010,71
37. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,56	16850,00	26286,00
		Итого материалов:				**286,90**	**37296,71**
		Накладные расходы	%	118		834,31	108460,27
		Сметная прибыль	%	8		185,14	24067,59
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**324912,53**
38	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	357,0000		2098,78	749265,21
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	238,476	946,00	225598,30
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	99,996	1290,97	129091,20
		Итого оплата труда:				**993,53**	**354689,50**
38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	13,994	4329,00	60581,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	13,994	1554,00	21746,68
38. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	64,974	3996,00	259636,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	64,974	1300,00	84466,20

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	21,027	2465,00	51832,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	21,027	1088,00	22877,38
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**372050,16**
38. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,535	20658,00	52361,83
38. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	5,89	16850,00	99254,93
		Итого материалов:				**424,70**	**151616,76**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	418533,61
		Сметная прибыль	%	8		261,69	93423,91
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**1261222,72**
39	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**60,0000**		**3163,03**	**189781,90**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	56,22	982,00	55208,04
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	26,892	1289,67	34681,84
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**89889,88**
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	4,35	4329,00	18831,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	4,35	1554,00	6759,90
39. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	16,02	3996,00	64015,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	16,02	1300,00	20826,00
39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	6,522	2465,00	16076,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	6,522	1088,00	7095,94
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**98923,80**
39. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,282	20658,00	5825,56
39. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,77	16850,00	29824,50
		Итого материалов:				**594,17**	**35650,06**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	106070,05
		Сметная прибыль	%	8		394,47	23668,16
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**319520,11**
40	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**124,0000**		**4474,00**	**554776,30**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	146,32	982,00	143686,24
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	85,684	1286,07	110195,63
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**253881,87**
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	18,65	4329,00	80734,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	18,65	1554,00	28982,10
40. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	39,06	3996,00	156083,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	39,06	1300,00	50778,00
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	27,974	2465,00	68956,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	27,974	1088,00	30435,71
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**305774,77**
40. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8804	20658,00	18187,30
40. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	5,171	16850,00	87127,98
		Итого материалов:				**849,32**	**105315,28**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	299580,60
		Сметная прибыль	%	8		551,20	68348,55
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**922705,45**
41	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**90,9000**		**21366,00**	**1942169,40**
42	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**45,8300**		**20747,00**	**950835,01**
43	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**132,4200**		**19549,00**	**2588678,58**
44	**СТ СН РК**	**Надбавка на сульфатастойкость**	**м3**	**269,1500**		**270,00**	**72670,50**
45	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**43,2300**		**26387,75**	**1140742,22**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	132,284	946,00	125140,47
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	9,887	1119,18	11064,95
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**136205,43**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,116721	4249,00	495,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,116721	1088,00	126,99
45. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	7,872	39,00	307,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	8,127	5764,00	46845,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	8,127	1088,00	8842,18
45. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,661419	4329,00	2863,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,661419	1554,00	1027,85

1	2	3	4	5	6	7	8
45.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,34584	79,00	27,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,981321	2465,00	2418,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,981321	1088,00	1067,68
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**52957,93**
45.9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,095	20620,00	909230,65
45.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,030261	40416,00	1223,03
45.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,371778	58360,00	21696,96
45.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,01124	26517,00	298,05
45.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,021615	404706,00	8747,72
45.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	18,589	310,00	5762,56
45.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,033287	30,00	1,00
45.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	17,292	907,00	15683,84
		Итого материалов:				**22267,96**	**962643,81**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	123946,94
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	101175,13
		Сметная стоимость:				**31595,29**	**1365864,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**33651706,73**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15549638,91**
Материалы -			Тенге				**3330109,18**
Всего заработная плата -			Тенге				**4020680,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8887494,49**
Местные материалы -			Тенге				**3219687,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**3219687,37**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2949711,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39821105,63**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3305,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3330109,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39821105,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3305,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3330109,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
57	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,6490**		**72282,00**	**46911,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**46911,02**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46911,02**
Местные материалы -			Тенге				**46911,02**
Сметная прибыль -			Тенге				**3752,88**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50663,90**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**50663,90**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
61	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**764,2800**		**5447,00**	**4163033,16**
65	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**4,1600**		**72282,00**	**300693,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4463726,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4463726,28**
Местные материалы -			Тенге				**4463726,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**357098,10**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4820824,38**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4820824,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**42148105,86**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42063655,86**
Материалы -			Тенге				**16470670,18**
Всего заработная плата -			Тенге				**5085246,79**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4020680,20**
Местные материалы -			Тенге				**13398131,79**
Накладные расходы -			Тенге				**4483386,45**
Накладные НУЧП -			Тенге				**4483386,45**
Сметная прибыль -			Тенге				**3723763,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50270805,70**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5245,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5085246,79**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**84450,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**84450,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**6756,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				91206,00
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				50362011,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5245,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5085246,79

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлен(а) 1кв.2018г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	168,8225		40347,00	6811481,41
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	60,7761		91173,00	5541139,37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12352620,77
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12352620,77
		Местные материалы -	Тенге				12352620,77
		Сметная прибыль -	Тенге				988209,66
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13340830,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13340830,43
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
40	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2931,1200		5447,00	15965810,64
41	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	825,1800		6383,00	5267123,94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21232934,58
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21232934,58
		Местные материалы -	Тенге				21232934,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1698634,77
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22931569,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге				22931569,35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				33585555,35
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33585555,35
		Местные материалы	Тенге				33585555,35
		Сметная прибыль -	Тенге				2686844,43
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36272399,78
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				36272399,78
		Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**86 634 411**
		Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**87 414 121**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	**Тенге**				**88 358 194**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**2 423 543**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**1 815 635**
		Итого	**Тенге**				**92 597 371**
		Итого с понижающим коэффициентам к=0,969999997227718	**Тенге**				**89 819 450**
		Налог на добавленную стоимость12%	**Тенге**				**10 778 334**
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**100 597 784**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН: 0601 4001 421

(индивидуальный идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474

(индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Акмешіт Элит Строй"

Технадзор_____ **Байкушкенов Ж.А. (KZ47VJE00017684;KZ37VJE00016894;KZ10VJE00016895)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)