Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №43 в жилом квартале № 3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

Договор: № 25 от 30.04.2019г.

Справка №5
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 25	30.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	419 288 218,59		-	-	-	-	-	44 923 737,71	
За отчетный период:	**97 078 928,84**	**86 677 615,04**	-	-	-	-	-	**10 401 313,80**	**97 078 928,84**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист _____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Акмешіт Элит Строй"
Технадзор _____ **Байкушкенов Ж.А (KZ47VJE00017684; KZ37VJE00016894; KZ10VJE00016895)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"
Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р.(KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №43 в жилом квартале № 3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

Договор: № 25 от 30.04.2019г.

АКТ №5
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 1кв.2018г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**220,0000**		**12771,03**	**2809625,83**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1328,8	946,00	1257044,80
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	94,6	1088,00	102924,80
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1359969,60**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	83,6	5764,00	481870,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	83,6	1088,00	90956,80
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	11	2465,00	27115,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	11	1088,00	11968,00
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**508985,40**

1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	11	2870,00	31570,00
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	49,5	18808,00	930996,00
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,98	19856,00	39314,88
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,11	21421,00	2356,31
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,76	22269,00	39193,44
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	5,5	30,00	165,00
		Итого материалов:				**4743,62**	**1043595,63**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	1264771,73
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	325951,80
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**4400349,36**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
5	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**93,0000**		**12771,03**	**1187705,46**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	561,72	946,00	531387,12
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	39,99	1088,00	43509,12
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**574896,24**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	35,34	5764,00	203699,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	35,34	1088,00	38449,92
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	4,65	2465,00	11462,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	4,65	1088,00	5059,20
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**215162,01**
5. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	4,65	2870,00	13345,50
5. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	20,925	18808,00	393557,40
5. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,837	19856,00	16619,47
5. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0465	21421,00	996,08
5. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,744	22269,00	16568,14

5.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	2,325	30,00	69,75
		Итого материалов:				**4743,62**	**441156,33**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	534653,50
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	137788,72
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**1860147,69**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН					
8	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**101,0000**		**11038,52**	**1114890,17**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	558,53	946,00	528369,38
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	33,33	1088,00	36263,04
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**564632,42**
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	33,33	5764,00	192114,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	33,33	1088,00	36263,04
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**192114,12**
8. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	20,907	18808,00	393218,86
8. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0505	21421,00	1081,76
8. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,535	30,00	106,05
		Итого материалов:				**3905,02**	**394406,67**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	525108,15
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	131199,87
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**1771198,18**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
18	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**193,0000**		**10168,86**	**1962589,69**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	845,34	865,00	731219,10
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	77,2	1088,00	83993,60
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**815212,70**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	77,2	5764,00	444980,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	77,2	1088,00	83993,60
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**444980,80**

18. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	41,688	18808,00	784067,90
18. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0965	21421,00	2067,13
18. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	8,492	30,00	254,76
		Итого материалов:				**4074,56**	**786389,79**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	758147,81
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	217659,00
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**2938396,50**
20	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**423,0000**		**1938,77**	**820101,28**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	604,89	910,00	550449,90
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	17,851	1088,00	19421,45
		Итого оплата труда:				**1347,21**	**569871,35**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	17,385	5764,00	100208,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	17,385	1088,00	18914,88
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,4653	2465,00	1146,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,4653	1088,00	506,25
		Итого эксплуатация машин:				**239,61**	**101355,83**
20. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	8,756	18808,00	164684,73
20. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,009729	218211,00	2122,97
20. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,06768	21421,00	1449,77
20. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	1,269	30,00	38,07
		Итого материалов:				**397,86**	**168295,55**
		Накладные расходы	%	93		1252,91	529980,36
		Сметная прибыль	%	8		255,33	108006,53
		Сметная стоимость:				**3447,02**	**1458088,17**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
23	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**1,0000**		**56459,47**	**56459,47**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	56,4	964,00	54369,60

23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,54	1088,00	587,52
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**54957,12**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,23	5764,00	1325,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	1088,00	250,24
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,31	2465,00	764,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1088,00	337,28
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**2089,87**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	51110,12
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	8605,57
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**116175,16**
		ГИЛЬЗЫ					
25	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,5000**		**199167,00**	**99583,50**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	99	1000,00	99000,00
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,18	1282,17	230,79
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**99230,79**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,075	4329,00	324,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,075	1554,00	116,55
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,105	2465,00	258,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,105	1088,00	114,24
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**583,50**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	90300,02
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	15190,68
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**205074,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8050955,40**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8050955,40**
Материалы -			Тенге				**2833844,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**4038770,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**3754071,69**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3754071,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**944402,17**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12749429,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4318,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4038770,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12749429,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4318,37**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**4038770,22**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**406,0000**		**424,05**	**172163,00**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	60,088	946,00	56843,25
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	17,458	1088,00	18994,30
		Итого оплата труда:				**186,79**	**75837,55**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	16,727	5764,00	96415,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	16,727	1088,00	18198,98
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,7308	2465,00	1801,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,7308	1088,00	795,11
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**98217,00**
28. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,015	16850,00	17102,75
		Итого материалов:				**42,13**	**17102,75**
		Накладные расходы	%	118		220,41	89488,31
		Сметная прибыль	%	8		51,56	20932,10
		Сметная стоимость:				**696,02**	**282583,42**
29	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**2049,55**	**81981,86**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	32,52	946,00	30763,92
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	8,64	1088,00	9400,32
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**40164,24**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	8,64	5764,00	49800,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	8,64	1088,00	9400,32
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**49800,96**
29. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,092	15402,00	1416,98
		Итого материалов:				**35,42**	**1416,98**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	47393,80
		Сметная прибыль	%	8		258,75	10350,05
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**139725,72**

31	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5000**		**64640,61**	**32320,31**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	21,35	1172,00	25022,20
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,515	1088,00	560,32
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**25582,52**
31. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	10,625	174,00	1848,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,515	2465,00	1269,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,515	1088,00	560,32
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**3118,22**
31. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02	208994,00	4179,88
		Итого материалов:				**8359,76**	**4179,88**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	30187,37
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	5000,61
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**67508,29**
33	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**8971,46**	**107657,47**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	43,68	1053,00	45995,04
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	9,643	1299,47	12531,07
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**58526,11**
33. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,1752	39,00	6,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	7,236	5530,00	40015,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	7,236	1300,00	9406,80
33. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	2,383	4127,00	9835,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	2,383	1300,00	3097,90
33. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	2,71	174,00	471,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	2465,00	59,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	1088,00	26,11

33. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	2,383	1703,00	4058,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**54446,60**
33. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,2076	21086,00	4377,45
33.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,96	70,00	67,20
33.11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,01992	21816,00	434,57
33.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,001152	286680,00	330,26
33.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0096	208994,00	2006,34
		Итого материалов:				**601,32**	**7215,83**
		Накладные расходы	%	118		5755,07	69060,81
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	14137,46
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**190855,74**
35	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1641,38**	**9848,31**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	6,18	1000,00	6180,00
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0576	1088,00	62,67
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**6242,67**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0576	5764,00	332,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0576	1088,00	62,67
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**332,01**
35. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,198	16850,00	3336,30
		Итого материалов:				**556,05**	**3336,30**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	7366,35
		Сметная прибыль	%	8		229,53	1377,17
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**18591,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**403970,94**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**403970,94**
Материалы -			Тенге				**33251,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**206353,09**
Накладные расходы -			Тенге				**243496,65**
Накладные НУЧП -			Тенге				**243496,65**

		Сметная прибыль -	Тенге				**51797,41**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**699265,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206353,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**699265,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206353,09**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
37	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**32,0000**		**3559,83**	**113914,56**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	55,68	1035,00	57628,80
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,184	1088,00	5640,19
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**63268,99**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,928	5764,00	28404,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,928	1088,00	5361,66
37. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,854	174,00	844,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,256	2465,00	631,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,256	1088,00	278,53
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**29880,70**
37. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,37	16850,00	23077,76
37. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0096	208994,00	2006,34
37. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,56	516,00	1320,96
		Итого материалов:				**825,16**	**26405,06**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	74657,41
		Сметная прибыль	%	8		471,43	15085,76
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**203657,73**
38	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**160,0000**		**5345,03**	**855204,13**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	425,6	1071,00	455817,60
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	35,232	1088,00	38332,42
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**494150,02**

38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	31,68	5764,00	182603,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	31,68	1088,00	34467,84
38. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	44,992	174,00	7828,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,552	2465,00	8755,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,552	1088,00	3864,58
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**199187,81**
38. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	10,448	16850,00	176048,80
38. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,08	208994,00	16719,52
38. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	14,4	516,00	7430,40
		Итого материалов:				**1251,24**	**200198,72**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	583097,02
		Сметная прибыль	%	8		719,15	115064,09
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**1553365,24**
39	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**20,0000**		**8336,98**	**166739,55**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	73,8	1053,00	77711,40
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	5,29	1088,00	5755,52
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**83466,92**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	4,84	5764,00	27897,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	4,84	1088,00	5265,92
39. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	5,95	174,00	1035,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,45	2465,00	1109,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,45	1088,00	489,60
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**30042,31**
39. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	2,06	21086,00	43437,16
39. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,688	16850,00	11592,80
39. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,0254	40640,00	1032,26

39. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,1	310,00	31,00
39.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,001	286680,00	286,68
39.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,01	208994,00	2089,94
39.12	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	1	516,00	516,00
		Итого материалов:				**2949,29**	**58985,84**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	98490,97
		Сметная прибыль	%	8		1060,92	21218,44
		Сметная стоимость:				**14322,45**	**286448,95**
42	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3000**		**64640,61**	**19392,18**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	12,81	1172,00	15013,32
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,309	1088,00	336,19
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**15349,51**
42. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,375	174,00	1109,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,309	2465,00	761,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,309	1088,00	336,19
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**1870,93**
42. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,012	208994,00	2507,93
		Итого материалов:				**8359,76**	**2507,93**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	18112,42
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	3000,37
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**40504,98**
44	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2341,58**	**4683,15**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,947	1,894	946,00	1791,72
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,484	1088,00	526,59
		Итого оплата труда:				**1159,16**	**2318,32**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,484	5764,00	2789,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,484	1088,00	526,59
		Итого эксплуатация машин:				**1394,89**	**2789,78**

44. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0066	15402,00	101,65
		Итого материалов:				**50,83**	**101,65**
		Накладные расходы	%	118		1367,81	2735,61
		Сметная прибыль	%	8		296,75	593,50
		Сметная стоимость:				**4006,13**	**8012,27**
46	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**48,0000**		**1641,38**	**78786,45**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	49,44	1000,00	49440,00
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,4608	1088,00	501,35
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**49941,35**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,4608	5764,00	2656,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,4608	1088,00	501,35
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**2656,05**
46. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,584	16850,00	26690,40
		Итого материалов:				**556,05**	**26690,40**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	58930,79
		Сметная прибыль	%	8		229,53	11017,38
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**148734,62**
48	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**12,0000**		**6769,83**	**81238,01**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	31,56	1088,00	34337,28
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	6,611	1088,00	7192,55
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**41529,83**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	6,6	5764,00	38042,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	6,6	1088,00	7180,80
48. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,428	174,00	248,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0108	2465,00	26,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0108	1088,00	11,75
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**38317,49**
48. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,258	16850,00	4347,30

48. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00648	614991,00	3985,14
48. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	208994,00	250,79
		Итого материалов:				**715,27**	**8583,23**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	49005,20
		Сметная прибыль	%	8		868,29	10419,46
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**140662,67**
50	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**4,0000**		**1404,55**	**5618,22**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	1,556	1018,00	1584,01
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	0,8744	1088,00	951,35
		Итого оплата труда:				**633,84**	**2535,36**
50. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,308	5764,00	1775,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,308	1088,00	335,10
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	0,5664	2465,00	1396,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	0,5664	1088,00	616,24
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**3171,49**
50. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0512	16850,00	862,72
		Итого материалов:				**215,68**	**862,72**
		Накладные расходы	%	118		747,93	2991,72
		Сметная прибыль	%	8		172,20	688,79
		Сметная стоимость:				**2324,68**	**9298,73**
54	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**48,0000**		**1641,38**	**78786,45**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	49,44	1000,00	49440,00
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,4608	1088,00	501,35
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**49941,35**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,4608	5764,00	2656,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,4608	1088,00	501,35
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**2656,05**
54. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,584	16850,00	26690,40
		Итого материалов:				**556,05**	**26690,40**

		Накладные расходы	%	118		1227,72	58930,79
		Сметная прибыль	%	8		229,53	11017,38
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**148734,62**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
56	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,5200**		**41865,35**	**356692,80**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	68,671	928,00	63726,87
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,656	1102,05	2926,71
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**66653,58**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023004	4249,00	97,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023004	1088,00	25,03
56. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,086	15,00	61,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,433	5764,00	14025,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,433	1088,00	2647,10
56. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,080088	4329,00	346,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,080088	1554,00	124,46
56. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,39192	79,00	30,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,11928	2465,00	294,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,11928	1088,00	129,78
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**14856,34**
56. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,648	23516,00	203361,66
56.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,98832	114,00	112,67
56.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0426	439273,00	18713,03
56.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,084348	58256,00	4913,78
56.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,529944	40416,00	21418,22
56.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,045156	53953,00	2436,30

56.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,222372	58360,00	12977,63
56.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,007327	26517,00	194,30
56.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	6,731	310,00	2086,55
56.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,036551	6994,00	255,64
56.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,23856	20899,00	4985,67
56.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,021896	30,00	0,66
56.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	7,336	907,00	6653,50
		Итого материалов:				**32641,97**	**278109,59**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	60654,76
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	33387,80
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**450735,36**
57	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6470**		**12608,25**	**8158,04**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	8,166	910,00	7430,74
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,109997	1554,00	170,94
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**7601,67**
57. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,109997	4329,00	476,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,109997	1554,00	170,94
57. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025882	28,00	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,310579	200,00	62,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**539,02**
57. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,941	97,00	188,29
		Итого материалов:				**291,00**	**188,29**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	6917,52
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1206,05
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**16281,61**

58	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6096**		**213050,00**	**129875,28**
59	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0374**		**191111,00**	**7155,20**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ					
60	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,8000**		**41865,35**	**117222,99**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	22,568	928,00	20943,10
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,87276	1102,05	961,83
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**21904,93**
60. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4249,00	32,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1088,00	8,23
60. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,343	15,00	20,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,79968	5764,00	4609,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,79968	1088,00	870,05
60. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,02632	4329,00	113,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,02632	1554,00	40,90
60. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,1288	79,00	10,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0392	2465,00	96,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0392	1088,00	42,65
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**4882,36**
60. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	23516,00	66832,47
60.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,3248	114,00	37,03
60.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,014	439273,00	6149,82
60.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,02772	58256,00	1614,86
60.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,17416	40416,00	7038,85

60.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01484	53953,00	800,66
60.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,07308	58360,00	4264,95
60.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002408	26517,00	63,85
60.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,212	310,00	685,72
60.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,012012	6994,00	84,01
60.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0784	20899,00	1638,48
60.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,007196	30,00	0,22
60.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,411	907,00	2186,60
		Итого материалов:				**32641,97**	**91397,52**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	19933,49
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	10972,52
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**148128,99**
61	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7461**		**12608,25**	**9406,76**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	9,416	910,00	8568,13
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,126834	1554,00	197,10
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**8765,23**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,126834	4329,00	549,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,126834	1554,00	197,10
61. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029843	28,00	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,358118	200,00	71,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**621,52**
61. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,238	97,00	217,11
		Итого материалов:				**291,00**	**217,11**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	7976,36
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1390,65

		Сметная стоимость:				**25163,22**	**18773,77**
62	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7461**		**195353,00**	**145748,97**
63	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	**т**	**0,0112**		**213050,00**	**2386,16**
		ГИЛЬЗЫ					
64	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,7664**		**199167,00**	**152645,57**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	151,751	1000,00	151751,16
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,275911	1282,17	353,76
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**152104,92**
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,114963	4329,00	497,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,114963	1554,00	178,65
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,160948	2465,00	396,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,160948	1088,00	175,11
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**894,41**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	138415,48
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	23284,88
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**314345,94**
65	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,7664**		**137704,00**	**105539,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2439193,56**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2439193,56**
Материалы -			Тенге				**720938,46**
Всего заработная плата -			Тенге				**1059532,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**390704,70**
Накладные расходы -			Тенге				**1180849,55**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1180849,55**
Сметная прибыль -			Тенге				**289603,45**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3909646,55**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1021,30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1059532,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3909646,55**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1021,30**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**1059532,00**
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
66	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1006,0000**		**809,66**	**814518,43**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	405,418	1071,00	434202,68
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	8,35	1200,29	10022,17
		Итого оплата труда:				**441,58**	**444224,85**
66. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	3,521	5764,00	20295,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,521	1088,00	3830,85
66. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,012	4329,00	8709,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,012	1554,00	3126,65
66. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	18,51	729,00	13494,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,817	2465,00	6943,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,817	1088,00	3064,90
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**49442,49**
66. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2022,06	132,00	266911,92
66. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,2515	128543,00	32328,56
66. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,58348	54214,00	31632,78
		Итого материалов:				**328,90**	**330873,27**
		Накладные расходы	%	92		406,25	408686,86
		Сметная прибыль	%	8		97,27	97856,42
		Сметная стоимость:				**1313,18**	**1321061,72**
67	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**м2**	**1006,0000**		**1294,47**	**1302235,81**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,624	627,744	1071,00	672313,82
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0166	16,7	1200,29	20044,35
		Итого оплата труда:				**688,23**	**692358,17**
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	7,042	5764,00	40590,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	7,042	1088,00	7661,70

67. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	4,024	4329,00	17419,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	4,024	1554,00	6253,30
67. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	33,198	729,00	24201,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	5,634	2465,00	13886,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,634	1088,00	6129,79
		Итого эксплуатация машин:				**95,53**	**96098,15**
67. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	4044,12	132,00	533823,84
		Итого материалов:				**530,64**	**533823,84**
		Накладные расходы	%	92		633,17	636969,52
		Сметная прибыль	%	8		154,21	155136,43
		Сметная стоимость:				**2081,85**	**2094341,76**
69	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м2**	**210,0000**		**321,59**	**67533,69**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	14,574	946,00	13787,00
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,441	1198,95	528,74
		Итого оплата труда:				**68,17**	**14315,74**
69. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,168	5764,00	968,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,168	1088,00	182,78
69. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,105	4329,00	454,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,105	1554,00	163,17
69. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,861	729,00	627,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,168	2465,00	414,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,168	1088,00	182,78
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**2464,69**
69. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	231	162,00	37422,00
69. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	105	132,00	13860,00
		Итого материалов:				**244,20**	**51282,00**
		Накладные расходы	%	92		62,72	13170,48
		Сметная прибыль	%	8		30,74	6456,33

		Сметная стоимость:				**415,05**	**87160,51**
70	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**1006,0000**		**628,15**	**631916,39**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	244,458	762,00	186277,00
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	19,516	1088,00	21233,84
		Итого оплата труда:				**206,27**	**207510,84**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	12,676	4249,00	53858,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	12,676	1088,00	13791,49
70. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	23,742	158,00	3751,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	6,841	5764,00	39430,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	6,841	1088,00	7443,01
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**97040,17**
70. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	30,784	2870,00	88348,93
70. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	15,392	16367,00	251917,59
70. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	44,264	162,00	7170,77
70. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	38,731	30,00	1161,93
		Итого материалов:				**346,52**	**348599,22**
		Накладные расходы	%	92		189,77	190909,97
		Сметная прибыль	%	8		65,43	65826,11
		Сметная стоимость:				**883,35**	**888652,47**
71	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**1006,0000**		**406,15**	**408583,18**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2025	203,715	762,00	155230,83
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,3018	1088,00	328,36
		Итого оплата труда:				**154,63**	**155559,19**
71. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2012	4249,00	854,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2012	1088,00	218,91
71. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,1006	5764,00	579,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1006	1088,00	109,45
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1434,76**

71. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	15,392	16367,00	251917,59
		Итого материалов:				**250,42**	**251917,59**
		Накладные расходы	%	92		142,26	143114,45
		Сметная прибыль	%	8		43,87	44135,81
		Сметная стоимость:				**592,28**	**595833,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3224787,50**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3224787,50**
Материалы -			Тенге				**1516495,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**1513968,79**
Накладные расходы -			Тенге				**1392851,29**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1392851,29**
Сметная прибыль -			Тенге				**369411,10**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4987049,89**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1541,22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1513968,79**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4987049,89**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1541,22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1513968,79**

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

		Л1-4ШТ					
158	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**36,0000**		**5290,76**	**190467,23**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	85,32	1035,00	88306,20
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	16,855	1088,00	18338,46
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**106644,66**
158. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	16,632	5764,00	95866,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	16,632	1088,00	18095,62
158. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	4,284	174,00	745,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,2232	2465,00	550,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,2232	1088,00	242,84
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**97162,45**

158. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,252	16850,00	4246,20
158. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0036	208994,00	752,38
		Итого материалов:				**138,85**	**4998,58**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	125840,70
		Сметная прибыль	%	8		702,91	25304,63
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**341612,56**
159	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**32,0000**		**4979,31**	**159337,94**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	70,4	1000,00	70400,00
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	14,96	1088,00	16276,48
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**86676,48**
159. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	14,784	5764,00	85214,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	14,784	1088,00	16084,99
159. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,176	2465,00	433,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,176	1088,00	191,49
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**85648,82**
159. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,1952	16850,00	3289,12
		Итого материалов:				**102,78**	**3289,12**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	102278,25
		Сметная прибыль	%	8		654,04	20929,29
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**282545,48**
161	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**72,0000**		**1165,74**	**83933,14**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	77,76	1000,00	77760,00
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,058	1275,03	1349,50
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**79109,50**
161. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,4248	4329,00	1838,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,4248	1554,00	660,14
161. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,6336	2465,00	1561,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,6336	1088,00	689,36
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**3400,78**
161. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,18	15402,00	2772,36

		Итого материалов:				**38,50**	**2772,36**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	93349,21
		Сметная прибыль	%	8		196,98	14182,59
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**191464,94**
163	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**1,3092**		**62849,91**	**82285,61**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	37,837	1053,00	39842,40
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	6,868	1305,14	8964,05
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**48806,45**
163. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	11,246	295,00	3317,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,126	23,00	25,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,157109	4329,00	680,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,157109	1554,00	244,15
163. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	6,376	3996,00	25478,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	6,376	1300,00	8288,80
163. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,08641	8085,00	698,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,08641	1857,00	160,46
163. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,37968	28,00	10,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,510604	181,00	92,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,248756	2465,00	613,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,248756	1088,00	270,65
163.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,2	26,00	57,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**30974,24**
163.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,039277	70,00	2,75

163.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,024483	3360,00	82,26
163.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001309	415412,00	543,87
163.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001349	60195,00	81,17
163.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,017544	404706,00	7100,09
163.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,013092	310,00	4,06
163.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,794	293,00	525,54
163.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,536788	147,00	78,91
163.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000131	1880677,00	246,23
163.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,005237	220651,00	1155,54
163.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000406	433151,00	175,80
163.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000786	572135,00	449,44
163.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00254	402893,00	1023,32
		Итого материалов:				**8760,03**	**11468,98**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	33676,45
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	9276,97
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**125239,03**
165	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,2755**		**62849,91**	**17316,41**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	7,963	1053,00	8384,54
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,445	1305,14	1886,42
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**10270,96**
165. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,367	295,00	698,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,236947	23,00	5,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

165. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,033062	4329,00	143,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,033062	1554,00	51,38
165. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,342	3996,00	5361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,342	1300,00	1744,60
165. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,018184	8085,00	147,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,018184	1857,00	33,77
165. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,079901	28,00	2,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,107453	181,00	19,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052349	2465,00	129,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052349	1088,00	56,96
165.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,462874	26,00	12,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**6518,30**
165.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008266	70,00	0,58
165.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005152	3360,00	17,31
165.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000276	415412,00	114,45
165.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000284	60195,00	17,08
165.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003692	404706,00	1494,16
165.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002755	310,00	0,85
165.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,377462	293,00	110,60
165.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,112963	147,00	16,61
165.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1880677,00	51,82
165.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001102	220651,00	243,18

165.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	433151,00	37,00
165.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	572135,00	94,58
165.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000535	402893,00	215,35
		Итого материалов:				**8760,03**	**2413,56**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	7086,96
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1952,27
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**26355,64**
167	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	**т**	**0,4746**		**62849,91**	**29826,05**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	13,715	1053,00	14441,67
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,49	1305,14	3249,20
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**17690,87**
167. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,076	295,00	1202,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,408122	23,00	9,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,056947	4329,00	246,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,056947	1554,00	88,50
167. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,311	3996,00	9235,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,311	1300,00	3004,30
167. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,031321	8085,00	253,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,031321	1857,00	58,16
167. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,137622	28,00	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,185078	181,00	33,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,090166	2465,00	222,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,090166	1088,00	98,10
167.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,797261	26,00	20,73

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**11227,23**
167.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014237	70,00	1,00
167.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008874	3360,00	29,82
167.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000475	415412,00	197,14
167.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000489	60195,00	29,42
167.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,006359	404706,00	2573,57
167.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004746	310,00	1,47
167.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,650147	293,00	190,49
167.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,19457	147,00	28,60
167.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000047	1880677,00	89,25
167.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001898	220651,00	418,85
167.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000147	433151,00	63,72
167.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000285	572135,00	162,91
167.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000921	402893,00	370,92
		Итого материалов:				**8760,03**	**4157,16**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	12206,70
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	3362,62
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**45395,37**
169	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,0593**		**757,10**	**1559,11**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	1,33	964,00	1282,43
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000824	1043,55	0,86
		Итого оплата труда:				**623,16**	**1283,29**
169. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000206	1888,00	0,39

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000206	910,00	0,19
169. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000618	2465,00	1,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000618	1088,00	0,67
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,91**
169. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,006178	90,00	0,56
169. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,055602	686,00	38,14
169. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,506593	466,00	236,07
		Итого материалов:				**133,43**	**274,77**
		Накладные расходы	%	80		498,53	1026,63
		Сметная прибыль	%	8		100,45	206,86
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**2792,60**
170	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0291**		**59167,00**	**1722,94**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	1,689	1000,00	1688,96
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010483	1282,17	13,44
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**1702,40**
170. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004368	4329,00	18,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004368	1554,00	6,79
170. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006115	2465,00	15,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006115	1088,00	6,65
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**33,98**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	1549,19
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	261,77
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**3533,90**
173	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,7680**		**31234,28**	**23987,93**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	3,763	910,00	3424,51
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,151296	1105,50	167,26
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**3591,77**
173. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002074	4249,00	8,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002074	1088,00	2,26
173. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,223949	39,00	8,73

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,135245	5764,00	779,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,135245	1088,00	147,15
173. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,005683	4329,00	24,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,005683	1554,00	8,83
173. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,006605	79,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,008294	2465,00	20,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,008294	1088,00	9,02
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**842,67**
173. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,78336	23516,00	18421,49
173.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,585216	70,00	40,97
173.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,005376	58360,00	313,74
173.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00063	26517,00	16,70
173.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,2304	310,00	71,42
173.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0576	6994,00	402,85
173.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,003256	30,00	0,10
173.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,499968	907,00	453,47
		Итого материалов:				**25678,06**	**19720,75**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	3268,51
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	2180,52
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**29436,95**
174	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2049,55**	**32792,75**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	13,008	946,00	12305,57
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	3,456	1088,00	3760,13
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**16065,70**
174. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	3,456	5764,00	19920,38

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	3,456	1088,00	3760,13
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**19920,38**
174. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0368	15402,00	566,79
		Итого материалов:				**35,42**	**566,79**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	18957,52
		Сметная прибыль	%	8		258,75	4140,02
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**55890,29**
176	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,1348**		**53159,70**	**7165,08**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	5,257	1109,00	5829,54
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,047174	1274,40	60,12
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**5889,66**
176. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,01887	4329,00	81,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,01887	1554,00	29,32
176. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,052566	145,00	7,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,028305	2465,00	69,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,028305	1088,00	30,80
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**159,08**
176. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,005391	218211,00	1176,45
		Итого материалов:				**8728,44**	**1176,45**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	5300,70
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	997,26
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**13463,03**
177	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**96,0000**		**1112,00**	**106752,00**
178	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**10,1760**		**856,89**	**8719,70**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	3,114	1088,00	3387,88
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00407	1043,51	4,25
		Итого оплата труда:				**333,35**	**3392,12**

178. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001018	1888,00	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001018	910,00	0,93
178. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003053	2465,00	7,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003053	1088,00	3,32
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**9,45**
178. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,020352	90,00	1,83
178. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000061	572135,00	34,93
178. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	2,239	2361,00	5285,62
		Итого материалов:				**523,03**	**5322,38**
		Накладные расходы	%	80		266,68	2713,70
		Сметная прибыль	%	8		89,89	914,67
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**12348,07**
		Л2-1ШТ					
182	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,3273**		**62849,91**	**20571,40**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	9,459	1053,00	9960,60
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,717	1305,14	2241,01
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**12201,61**
182. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,812	295,00	829,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,281487	23,00	6,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,039277	4329,00	170,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,039277	1554,00	61,04
182. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,594	3996,00	6369,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,594	1300,00	2072,20
182. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,021602	8085,00	174,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,021602	1857,00	40,11
182. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,09492	28,00	2,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

182. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,127651	181,00	23,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,062189	2465,00	153,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,062189	1088,00	67,66
182.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,549881	26,00	14,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**7743,56**
182.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009819	70,00	0,69
182.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006121	3360,00	20,57
182.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000327	415412,00	135,97
182.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000337	60195,00	20,29
182.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004386	404706,00	1775,02
182.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003273	310,00	1,01
182.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,448415	293,00	131,39
182.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,134197	147,00	19,73
182.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1880677,00	61,56
182.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001309	220651,00	288,89
182.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000101	433151,00	43,95
182.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000196	572135,00	112,36
182.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000635	402893,00	255,83
		Итого материалов:				**8760,03**	**2867,24**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	8419,11
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2319,24
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**31309,76**

183	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3273**		**521272,00**	**170617,54**
184	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0689**		**62849,91**	**4329,10**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,991	1053,00	2096,14
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,361344	1305,14	471,61
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2567,74**
184. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,591679	295,00	174,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,059237	23,00	1,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,008266	4329,00	35,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,008266	1554,00	12,85
184. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,335446	3996,00	1340,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,335446	1300,00	436,08
184. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004546	8085,00	36,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004546	1857,00	8,44
184. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,019975	28,00	0,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,026863	181,00	4,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013087	2465,00	32,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013087	1088,00	14,24
184.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,115718	26,00	3,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1629,58**
184.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002066	70,00	0,14
184.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001288	3360,00	4,33

184.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000069	415412,00	28,61
184.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000071	60195,00	4,27
184.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000923	404706,00	373,54
184.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000689	310,00	0,21
184.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,094366	293,00	27,65
184.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,028241	147,00	4,15
184.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1880677,00	12,95
184.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000276	220651,00	60,79
184.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000021	433151,00	9,25
184.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000041	572135,00	23,65
184.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000134	402893,00	53,84
		Итого материалов:				**8760,03**	**603,39**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1771,74
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	488,07
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6588,91**
185	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0689**		**521272,00**	**35905,22**
186	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3962**		**757,10**	**299,96**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,255939	964,00	246,72
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000158	1043,69	0,17
		Итого оплата труда:				**623,16**	**246,89**
186. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00004	1888,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00004	910,00	0,04
186. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000119	2465,00	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000119	1088,00	0,13

		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,37**
186. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,001189	90,00	0,11
186. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,010697	686,00	7,34
186. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,097463	466,00	45,42
		Итого материалов:				**133,43**	**52,86**
		Накладные расходы	%	80		498,53	197,51
		Сметная прибыль	%	8		100,45	39,80
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**537,27**
189	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0337**		**53159,70**	**1791,27**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	1,314	1109,00	1457,39
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,011794	1274,40	15,03
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**1472,42**
189. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,004717	4329,00	20,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,004717	1554,00	7,33
189. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,013141	145,00	1,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007076	2465,00	17,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007076	1088,00	7,70
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**39,77**
189. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,001348	218211,00	294,11
		Итого материалов:				**8728,44**	**294,11**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	1325,17
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	249,32
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**3365,76**
190	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**24,0000**		**1112,00**	**26688,00**
191	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**2,5440**		**856,89**	**2179,93**

191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,778464	1088,00	846,97
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001018	1043,53	1,06
		Итого оплата труда:				**333,35**	**848,03**
191. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000254	1888,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000254	910,00	0,23
191. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000763	2465,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000763	1088,00	0,83
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2,36**
191. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,005088	90,00	0,46
191. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000015	572135,00	8,73
191. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,55968	2361,00	1321,40
		Итого материалов:				**523,03**	**1330,60**
		Накладные расходы	%	80		266,68	678,42
		Сметная прибыль	%	8		89,89	228,67
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**3087,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1008248,30**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**647396,97**
Материалы -			Тенге				**39798,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**306922,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**133440,00**
Накладные расходы -			Тенге				**356485,50**
Накладные НУЧП -			Тенге				**356485,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**80310,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1084193,07**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**300,55**
Сметная заработная плата -			Тенге				**306922,91**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**360851,33**
Материалы -			Тенге				**21510,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**91537,64**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**206522,75**
Накладные расходы -			Тенге				**63160,97**
Накладные НУЧП -			Тенге				**63160,97**
Сметная прибыль -			Тенге				**33920,98**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**457933,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83,85**
Сметная заработная плата -			Тенге				**91537,64**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1542126,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**384,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398460,55**
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-625,5 М2					
196	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**325,5000**		**2968,01**	**966088,23**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	124,341	865,00	107554,96
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,767	1014,71	2807,44
		Итого оплата труда:				**339,06**	**110362,40**
196. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,139	1888,00	2150,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,139	910,00	1036,49
196. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,627	2465,00	4011,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,627	1088,00	1770,18
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**6162,69**
196. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	162,75	269,00	43779,75
196. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,627	90,00	146,47
196. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	332,01	2435,00	808444,35
		Итого материалов:				**2618,65**	**852370,57**
		Накладные расходы	%	94		318,71	103740,66
		Сметная прибыль	%	8		262,94	85586,31
		Сметная стоимость:				**3549,66**	**1155415,20**
		УЗЕЛ К1-87,5 М2					
201	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**87,5000**		**1482,70**	**129736,29**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	36,4	1325,00	48230,00
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,8575	1017,16	872,22
		Итого оплата труда:				**561,17**	**49102,22**
201. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	5,25	26,00	136,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

201. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	7,044	729,00	5134,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,34125	1888,00	644,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,34125	910,00	310,54
201. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,51625	2465,00	1272,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,51625	1088,00	561,68
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**7188,23**
201. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	98	239,00	23422,00
201. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,30275	128543,00	38916,39
201. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,01225	230541,00	2824,13
201.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,4375	90,00	39,38
201.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,202125	21468,00	4339,22
201.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,083125	57467,00	4776,94
		Итого материалов:				**849,35**	**74318,06**
		Накладные расходы	%	94		527,50	46156,08
		Сметная прибыль	%	8		160,82	14071,39
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**189963,76**
202	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**87,5000**		**904,17**	**79115,20**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	21,962	1325,00	29100,31
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,49	1014,89	497,30
		Итого оплата труда:				**338,26**	**29597,61**
202. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	3,938	26,00	102,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	3,22	729,00	2347,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,20125	1888,00	379,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,20125	910,00	183,14
202. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,28875	2465,00	711,77

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,28875	1088,00	314,16
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**3541,48**
202. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	98	239,00	23422,00
202. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,132125	128543,00	16983,74
202. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00525	230541,00	1210,34
202.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,09275	21468,00	1991,16
202.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,049875	57467,00	2866,17
		Итого материалов:				**531,12**	**46473,41**
		Накладные расходы	%	94		317,96	27821,75
		Сметная прибыль	%	8		97,77	8554,96
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**115491,91**
203	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**87,5000**		**3127,03**	**273615,32**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	99,015	946,00	93668,19
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,572	948,75	2440,66
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**96108,85**
203. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,315	4249,00	1338,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,315	1088,00	342,72
203. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,347	13,00	17,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,013	1888,00	3799,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,013	910,00	1831,83
203. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,245	2465,00	603,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,245	1088,00	266,56
203. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,77	120,00	92,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**5851,88**
203. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,4375	90,00	39,38
203. 9	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	89,25	1669,00	148958,25

203.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0875	30,00	2,63
203.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	393,75	45,00	17718,75
203.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	52,5	104,00	5460,00
203.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8,75	219,00	1916,25
		Итого материалов:				**1989,66**	**174095,25**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	90342,31
		Сметная прибыль	%	8		332,76	29116,61
		Сметная стоимость:				**4492,28**	**393074,24**
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		ТИП 180 - 31,13 М2					
208	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,1300**		**3127,03**	**97344,51**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	35,227	946,00	33324,47
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,915222	948,75	868,32
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**34192,78**
208. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,112068	4249,00	476,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,112068	1088,00	121,93
208. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,479402	13,00	6,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,71599	1888,00	1351,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,71599	910,00	651,55
208. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,087164	2465,00	214,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,087164	1088,00	94,83
208. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,273944	120,00	32,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**2081,93**
208. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,15565	90,00	14,01
208. 9	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,753	1669,00	52995,09
208.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,03113	30,00	0,93

208.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	140,085	45,00	6303,82
208.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18,678	104,00	1942,51
208.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,113	219,00	681,75
		Итого материалов:				**1989,66**	**61938,12**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	32141,21
		Сметная прибыль	%	8		332,76	10358,86
		Сметная стоимость:				**4492,28**	**139844,58**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 2262 М2					
209	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**147,0300**		**4617,47**	**678906,61**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	505,783	910,00	460262,71
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	66,163	1016,80	67275,05
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**527537,76**
209. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	39,698	4249,00	168677,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	39,698	1088,00	43191,42
209. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	26,465	1888,00	49966,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	26,465	910,00	24083,15
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**218643,90**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	495885,49
		Сметная прибыль	%	8		639,21	93983,37
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**1268775,48**
210	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**147,0300**		**15606,00**	**2294550,18**
211	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2262,0000**		**691,12**	**1563305,52**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	805,272	791,00	636970,15
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	28,727	910,00	26141,93
		Итого оплата труда:				**293,15**	**663112,09**
211. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	205,163	15,00	3077,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	28,727	1888,00	54237,33

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	28,727	910,00	26141,57
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**57314,78**
211. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	46,145	18781,00	866645,49
211. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	79,17	30,00	2375,10
		Итого материалов:				**384,18**	**869020,59**
		Накладные расходы	%	94		275,56	623325,36
		Сметная прибыль	%	8		77,33	174930,47
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**2361561,35**
212	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2262,0000**		**-207,15**	**-468579,18**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	19,906	-791,00	-15745,33
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	9,5	-910,00	-8645,36
		Итого оплата труда:				**-10,78**	**-24390,69**
212. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	104,957	-15,00	-1574,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	9,5	-1888,00	-17936,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	9,5	-910,00	-8645,00
		Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-19511,11**
212. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	23,072	-18781,00	-433322,74
		Итого материалов:				**-191,57**	**-433322,74**
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-22927,25
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-39320,51
		Сметная стоимость:				**-234,67**	**-530826,95**
213	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2262,0000**		**2968,01**	**6713645,41**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	864,084	865,00	747432,66
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	19,227	1014,71	19509,75
		Итого оплата труда:				**339,06**	**766942,41**
213. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	7,917	1888,00	14947,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	7,917	910,00	7204,47
213. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	11,31	2465,00	27879,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	11,31	1088,00	12305,28

		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**42826,45**
213. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	1131	269,00	304239,00
213. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	11,31	90,00	1017,90
213. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2307,24	2435,00	5618129,40
		Итого материалов:				**2618,65**	**5923386,30**
		Накладные расходы	%	94		318,71	720925,87
		Сметная прибыль	%	8		262,94	594765,70
		Сметная стоимость:				**3549,66**	**8029337,00**
		УЗЕЛ К1 - 350 М2					
214	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**10,5000**		**4617,47**	**48483,43**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	36,12	910,00	32869,20
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,725	1016,80	4804,38
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**37673,58**
214. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,835	4249,00	12045,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,835	1088,00	3084,48
214. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,89	1888,00	3568,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,89	910,00	1719,90
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**15614,24**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	35413,17
		Сметная прибыль	%	8		639,21	6711,73
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**90608,33**
215	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**10,5000**		**15606,00**	**163863,00**
216	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**350,0000**		**691,12**	**241890,77**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	124,6	791,00	98558,60
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,445	910,00	4044,95
		Итого оплата труда:				**293,15**	**102603,55**
216. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	31,745	15,00	476,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,445	1888,00	8392,16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,445	910,00	4044,95
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**8868,33**
216. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,14	18781,00	134096,34
216. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	12,25	30,00	367,50
		Итого материалов:				**384,18**	**134463,84**
		Накладные расходы	%	94		275,56	96447,34
		Сметная прибыль	%	8		77,33	27067,05
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**365405,16**
217	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**350,0000**		**207,15**	**72503,41**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,08	791,00	2436,28
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,47	910,00	1337,70
		Итого оплата труда:				**10,78**	**3773,98**
217. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	16,24	15,00	243,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
217. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,47	1888,00	2775,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,47	910,00	1337,70
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**3018,96**
217. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	3,57	18781,00	67048,17
		Итого материалов:				**191,57**	**67048,17**
		Накладные расходы	%	94		10,14	3547,54
		Сметная прибыль	%	8		17,38	6084,08
		Сметная стоимость:				**234,67**	**82135,03**
218	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**350,0000**		**1482,70**	**518945,16**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	145,6	1325,00	192920,00
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,43	1017,16	3488,87
		Итого оплата труда:				**561,17**	**196408,87**
218. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	21	26,00	546,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	28,175	729,00	20539,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

218. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,365	1888,00	2577,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,365	910,00	1242,15
218. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2,065	2465,00	5090,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	2,065	1088,00	2246,72
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**28752,92**
218. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	392	239,00	93688,00
218. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,211	128543,00	155665,57
218. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,049	230541,00	11296,51
218.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,75	90,00	157,50
218.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,8085	21468,00	17356,88
218.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,3325	57467,00	19107,78
		Итого материалов:				**849,35**	**297272,24**
		Накладные расходы	%	94		527,50	184624,34
		Сметная прибыль	%	8		160,82	56285,56
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**759855,05**
219	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**350,0000**		**904,17**	**316460,82**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	87,85	1325,00	116401,25
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,96	1014,89	1989,19
		Итого оплата труда:				**338,26**	**118390,44**
219. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	15,75	26,00	409,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	12,88	729,00	9389,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,805	1888,00	1519,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,805	910,00	732,55
219. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	1,155	2465,00	2847,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,155	1088,00	1256,64
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**14165,93**

219. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	392	239,00	93688,00
219. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,5285	128543,00	67934,98
219. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,021	230541,00	4841,36
219.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,371	21468,00	7964,63
219.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1995	57467,00	11464,67
		Итого материалов:				**531,12**	**185893,63**
		Накладные расходы	%	94		317,96	111287,01
		Сметная прибыль	%	8		97,77	34219,83
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**461967,66**
220	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**350,0000**		**3127,03**	**1094461,27**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	396,06	946,00	374672,76
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	10,29	948,75	9762,62
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**384435,38**
220. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,26	4249,00	5353,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,26	1088,00	1370,88
220. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	5,39	13,00	70,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	8,05	1888,00	15198,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	8,05	910,00	7325,50
220. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,98	2465,00	2415,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,98	1088,00	1066,24
220. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	3,08	120,00	369,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**23407,51**
220. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,75	90,00	157,50
220. 9	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	357	1669,00	595833,00
220.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,35	30,00	10,50

220.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1575	45,00	70875,00
220.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	210	104,00	21840,00
220.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	35	219,00	7665,00
		Итого материалов:				**1989,66**	**696381,00**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	361369,26
		Сметная прибыль	%	8		332,76	116466,44
		Сметная стоимость:				**4492,28**	**1572297,00**
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
221	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**118,0000**		**2093,42**	**247023,43**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	55,224	1071,00	59144,90
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,649	1088,00	706,11
		Итого оплата труда:				**507,21**	**59851,02**
221. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	4,224	729,00	3079,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,649	2465,00	1599,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,649	1088,00	706,11
		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**4679,37**
221. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	271,4	228,00	61879,20
221. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	519,2	226,00	117339,20
221. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01888	129524,00	2445,41
221. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02832	54214,00	1535,34
		Итого материалов:				**1552,54**	**183199,15**
		Накладные расходы	%	93		471,71	55661,44
		Сметная прибыль	%	8		205,21	24214,79
		Сметная стоимость:				**2770,34**	**326899,67**
222	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**118,0000**		**2404,33**	**283710,97**

222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	87,32	1053,00	91947,96
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,537	910,00	5948,85
		Итого оплата труда:				**829,63**	**97896,81**
222. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,546	1076,00	5967,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,546	910,00	5046,86
222. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,9912	1888,00	1871,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,9912	910,00	901,99
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**7838,88**
222. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,207	19751,00	43582,56
222. 6	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	6,537	21434,00	140118,34
222. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00708	22269,00	157,66
222. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1416	463,00	65,56
		Итого материалов:				**1558,68**	**183924,13**
		Накладные расходы	%	80		663,71	78317,45
		Сметная прибыль	%	8		245,44	28962,27
		Сметная стоимость:				**3313,48**	**390990,69**
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					
223	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**3622,0000**		**304,13**	**1101564,66**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	325,618	1109,00	361110,14
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,087	1088,00	1182,22
		Итого оплата труда:				**100,03**	**362292,36**
223. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,087	2465,00	2678,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,087	1088,00	1182,66
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**2678,47**
223. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	186,533	582,00	108562,21
223. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	3658,22	172,00	629213,84
		Итого материалов:				**203,69**	**737776,05**
		Накладные расходы	%	94		94,02	340554,82
		Сметная прибыль	%	8		31,85	115369,56
		Сметная стоимость:				**430,01**	**1557489,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**16416635,01**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16416635,01**
Материалы -			Тенге				**10054237,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**3615891,41**
Местные материалы -			Тенге				**2458413,18**
Накладные расходы -			Тенге				**3384633,86**
Накладные НУЧП -			Тенге				**3384633,86**
Сметная прибыль -			Тенге				**1584101,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21385370,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3880,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3615891,41**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**21385370,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3880,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3615891,41**
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА							
ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
224	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**13,5600**		**2140,94**	**29031,20**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,9779	13,26	1018,00	13499,01
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,046104	1321,00	60,90
		Итого оплата труда:				**999,99**	**13559,91**
224. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,023052	4329,00	99,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052	1554,00	35,82
224. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,382392	16,00	6,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,023052	2465,00	56,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052	1088,00	25,08
224. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0339	198,00	6,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,107124	18,00	1,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,64**	**171,37**

224. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	9,218	90,00	829,63
224. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	38,828	135,00	5241,74
224.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	8,814	17,00	149,84
224.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	24,137	81,00	1955,08
224.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,17	24,00	52,07
224.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,027	49,00	99,33
224.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	8,902	8,00	71,22
224.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,314592	856,00	269,29
224.16	2203-0201-0104 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	13,967	366,00	5111,85
224.17	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	4,977	109,00	542,44
224.18	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	17,667	1,00	17,67
224.19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001356	174,00	0,24
224.20	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	9,054	51,00	461,75
224.21	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	9,496	40,00	379,84
224.22	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	17,883	10,00	178,83
		Итого материалов:				**1132,80**	**15360,82**
		Накладные расходы	%	90		899,99	12203,92
		Сметная прибыль	%	8		243,28	3298,81
		Сметная стоимость:				**3284,21**	**44533,93**
225	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**13,5600**		**739,60**	**10028,97**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,729	9,885	1000,00	9885,24
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,058308	1088,00	63,44
		Итого оплата труда:				**733,68**	**9948,68**
225. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,058308	2465,00	143,73

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,058308	1088,00	63,44
		Итого эксплуатация машин:				**10,60**	**143,73**
		Накладные расходы	%	76		557,60	7561,00
		Сметная прибыль	%	8		103,78	1407,20
		Сметная стоимость:				**1400,97**	**18997,16**
226	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,3967**		**10387,00**	**14507,32**
227	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**13,5600**		**1097,66**	**14884,33**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	8,227	1071,00	8810,96
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,023052	1151,77	26,55
		Итого оплата труда:				**651,73**	**8837,51**
227. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00678	4329,00	29,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678	1554,00	10,54
227. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,009492	1888,00	17,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009492	910,00	8,64
227. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00678	2465,00	16,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678	1088,00	7,38
227. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,18984	130,00	24,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**88,66**
227. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	56,844	93,00	5286,45
227. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,017628	174,00	3,07
227. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	3,174	219,00	695,19
		Итого материалов:				**441,35**	**5984,71**
		Накладные расходы	%	80		521,39	7070,01
		Сметная прибыль	%	8		129,52	1756,35
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**23710,68**

228	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,5600**		**441,91**	**5992,36**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,26	3,526	982,00	3462,14
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,014916	1071,82	15,99
		Итого оплата труда:				**256,50**	**3478,13**
228. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001356	1888,00	2,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001356	910,00	1,23
228. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01356	2465,00	33,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01356	1088,00	14,75
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**35,99**
228. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,042036	90,00	3,78
228. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,113904	172,00	19,59
228. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,009356	264082,00	2470,86
		Итого материалов:				**183,94**	**2494,23**
		Накладные расходы	%	80		205,20	2782,50
		Сметная прибыль	%	8		51,77	701,99
		Сметная стоимость:				**698,88**	**9476,85**
229	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**280,7200**		**1097,66**	**308136,35**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	170,313	1071,00	182405,03
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,477224	1151,76	549,65
		Итого оплата труда:				**651,73**	**182954,68**
229. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14036	4329,00	607,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14036	1554,00	218,12
229. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,196504	1888,00	371,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196504	910,00	178,82
229. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14036	2465,00	345,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14036	1088,00	152,71

229. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,93	130,00	510,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**1835,52**
229. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1176,778	93,00	109440,38
229. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,364936	174,00	63,50
229. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	65,717	219,00	14391,92
		Итого материалов:				**441,35**	**123895,80**
		Накладные расходы	%	80		521,39	146363,75
		Сметная прибыль	%	8		129,52	36360,01
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**490860,11**
230	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**280,7200**		**85,62**	**24035,92**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	25,826	835,00	21564,91
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,084216	1028,67	86,63
		Итого оплата труда:				**77,13**	**21651,54**
230. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028072	1888,00	53,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028072	910,00	25,55
230. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,056144	2465,00	138,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,056144	1088,00	61,08
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**191,39**
230. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001123	4923,00	5,53
230. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,047722	26517,00	1265,45
230. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,028072	90,00	2,53
230. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	2,246	172,00	386,27
230. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,404	128,00	179,66
230.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,492	98,00	440,17
		Итого материалов:				**8,12**	**2279,61**
		Накладные расходы	%	80		61,70	17321,23

		Сметная прибыль	%	8		11,79	3308,57
		Сметная стоимость:				**159,11**	**44665,72**
231	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500,0600**		**1282,15**	**641150,85**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	370,044	1053,00	389656,75
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	27,703	910,00	25210,02
		Итого оплата труда:				**829,63**	**414866,78**
231. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,503	1076,00	25289,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,503	910,00	21387,73
231. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,201	1888,00	7930,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,201	910,00	3822,91
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**33219,59**
231. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	9,351	19751,00	184694,01
231. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	27,703	1178,00	32634,52
231. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,030004	22269,00	668,15
231. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,600072	463,00	277,83
		Итого материалов:				**436,50**	**218274,51**
		Накладные расходы	%	80		663,71	331893,42
		Сметная прибыль	%	8		155,67	77843,54
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**1050887,81**
232	**1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**502,0800**		**2398,75**	**1204364,20**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,17	587,434	1071,00	629141,39
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0475	23,849	910,00	21702,41
		Итого оплата труда:				**1296,30**	**650843,79**
232. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,031	15,564	1076,00	16747,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	15,564	910,00	14163,24

232. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0165	8,284	1888,00	15640,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	8,284	910,00	7538,44
		Итого эксплуатация машин:				**64,51**	**32388,18**
232. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	3,515	19751,00	69416,07
232. 6	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	16,067	19437,00	312285,73
232. 7	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,27	135,562	1178,00	159691,56
232. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0062	3,113	463,00	1441,27
		Итого материалов:				**1081,17**	**542834,64**
		Накладные расходы	%	80		1037,04	520675,03
		Сметная прибыль	%	8		274,86	138003,14
		Сметная стоимость:				**3710,65**	**1863042,37**
233	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**1315,4300**		**85,62**	**112630,25**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	121,02	835,00	101051,33
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,394629	1028,67	405,94
		Итого оплата труда:				**77,13**	**101457,27**
233. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,131543	1888,00	248,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,131543	910,00	119,70
233. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,263086	2465,00	648,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,263086	1088,00	286,24
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**896,86**
233. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,005262	4923,00	25,90
233. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,223623	26517,00	5929,81
233. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,131543	90,00	11,84
233. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	10,523	172,00	1810,03
233. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	6,577	128,00	841,88
233.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	21,047	98,00	2062,59

		Итого материалов:				**8,12**	**10682,06**
		Накладные расходы	%	80		61,70	81165,82
		Сметная прибыль	%	8		11,79	15503,69
		Сметная стоимость:				**159,11**	**209299,75**
234	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**24,5000**		**4655,21**	**114052,59**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	45,815	1018,00	46639,67
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,2107	920,35	193,92
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**46833,59**
234. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01225	4249,00	52,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01225	1088,00	13,33
234. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,19845	1888,00	374,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,19845	910,00	180,59
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**426,72**
234. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3675	19856,00	7297,08
234. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0098	18389,00	180,21
234. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1225	90,00	11,03
234. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	22,785	2267,00	51653,60
234. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,022785	2590,00	59,01
234.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	0,2009	30,00	6,03
234.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	11,27	217,00	2445,59
234.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	11,27	236,00	2659,72
234.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	12,495	214,00	2673,93
		Итого материалов:				**2734,13**	**66986,19**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	37466,87
		Сметная прибыль	%	8		494,76	12121,56
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**163641,01**

235	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,1000**		**741,77**	**38646,01**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,468	24,383	1000,00	24382,80
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,06252	1073,17	67,09
		Итого оплата труда:				**469,29**	**24449,89**
235. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00521	1888,00	9,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00521	910,00	4,74
235. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05731	2465,00	141,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05731	1088,00	62,35
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**151,11**
235. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00125	4923,00	6,16
235. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,16151	90,00	14,54
235. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,43764	172,00	75,27
235. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003907	623155,00	2434,98
235. 9	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,887	686,00	4038,69
235.10	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	9,571	516,00	4938,52
235.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	26,571	98,00	2603,96
		Итого материалов:				**270,87**	**14112,11**
		Накладные расходы	%	80		375,43	19559,92
		Сметная прибыль	%	8		89,38	4656,47
		Сметная стоимость:				**1206,57**	**62862,40**
		1 ЭТАЖ					
236	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**713,0000**		**1097,66**	**782634,72**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	432,577	1071,00	463290,07
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,212	1151,76	1396,05
		Итого оплата труда:				**651,73**	**464686,13**

236. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3565	4329,00	1543,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3565	1554,00	554,00
236. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,4991	1888,00	942,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,4991	910,00	454,18
236. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3565	2465,00	878,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3565	1088,00	387,87
236. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,982	130,00	1297,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**4662,02**
236. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2988,896	93,00	277967,33
236. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,9269	174,00	161,28
236. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	166,913	219,00	36554,01
		Итого материалов:				**441,35**	**314682,62**
		Накладные расходы	%	80		521,39	371748,90
		Сметная прибыль	%	8		129,52	92350,69
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**1246734,31**
237	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**713,0000**		**669,44**	**477312,13**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	349,37	982,00	343081,34
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,283	1068,22	1370,96
		Итого оплата труда:				**483,10**	**344452,30**
237. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,1426	1888,00	269,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1426	910,00	129,77
237. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	1,141	2465,00	2812,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,141	1088,00	1241,41
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**3081,30**
237. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,21	90,00	198,93
237. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,989	172,00	1030,14
237. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,49197	264082,00	129920,42

		Итого материалов:				**183,94**	**131149,49**
		Накладные расходы	%	80		386,48	275561,84
		Сметная прибыль	%	8		84,47	60229,92
		Сметная стоимость:				**1140,40**	**813103,89**
		2-5 ЭТАЖ					
241	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2612,0000**		**1097,66**	**2867099,41**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	1584,7	1071,00	1697214,13
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,44	1151,76	5114,30
		Итого оплата труда:				**651,73**	**1702328,42**
241. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,306	4329,00	5653,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,306	1554,00	2029,52
241. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,828	1888,00	3452,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,828	910,00	1663,48
241. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,306	2465,00	3219,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,306	1088,00	1420,93
241. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	36,568	130,00	4753,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**17078,82**
241. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10949,504	93,00	1018303,87
241. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,396	174,00	590,83
241. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	611,469	219,00	133911,75
		Итого материалов:				**441,35**	**1152806,46**
		Накладные расходы	%	80		521,39	1361862,74
		Сметная прибыль	%	8		129,52	338316,97
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**4567279,12**
243	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8270,4000**		**1282,15**	**10603875,50**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	6120,096	1053,00	6444461,09

243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	458,18	910,00	416943,95
		Итого оплата труда:				**829,63**	**6861405,00**
243. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	388,709	1076,00	418250,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	388,709	910,00	353725,19
243. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	69,471	1888,00	131161,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	69,471	910,00	63218,61
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**549412,60**
243. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	154,656	19751,00	3054620,14
243. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	458,18	1178,00	539736,23
243. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,496224	22269,00	11050,41
243. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	9,924	463,00	4595,03
		Итого материалов:				**436,50**	**3610001,81**
		Накладные расходы	%	80		663,71	5489124,00
		Сметная прибыль	%	8		155,67	1287440,00
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**17380439,48**
		ОТКОСЫ					
246	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**607,4000**		**2747,08**	**1668579,31**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	1087,246	1035,00	1125299,61
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	12,512	910,00	11386,32
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**1136685,93**
246. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	12,512	1888,00	23623,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	12,512	910,00	11385,92
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**23623,49**
246. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,6074	19751,00	11996,76
246. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	26,118	19437,00	507659,45
		Итого материалов:				**855,54**	**519656,21**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	909348,74
		Сметная прибыль	%	8		339,54	206234,24
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**2784162,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**18916961,40**

В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18916961,40**
Материалы -	Тенге				**6731201,27**
Всего заработная плата -	Тенге				**11988439,59**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**14507,32**
Накладные расходы -	Тенге				**9591709,72**
Накладные НУЧП -	Тенге				**9591709,72**
Сметная прибыль -	Тенге				**2280693,69**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30789364,81**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11484,27**
Сметная заработная плата -	Тенге				**11988439,59**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**30789364,81**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11484,27**
Сметная заработная плата -	Тенге				**11988439,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**50460752,12**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**50099900,79**
Материалы -	Тенге				**21929767,92**
Всего заработная плата -	Тенге				**22729877,99**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**538652,00**
Местные материалы -	Тенге				**2458413,18**
Накладные расходы -	Тенге				**19904098,25**
Накладные НУЧП -	Тенге				**19904098,25**
Сметная прибыль -	Тенге				**5600319,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**75604318,96**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22746,30**
Сметная заработная плата -	Тенге				**22729877,99**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**360851,33**
Материалы -	Тенге				**21510,34**
Всего заработная плата -	Тенге				**91537,64**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2272202,75**
Накладные расходы -	Тенге				**63160,97**
Накладные НУЧП -	Тенге				**63160,97**
Сметная прибыль -	Тенге				**199175,38**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**457933,29**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,85**
Сметная заработная плата -	Тенге				**91537,64**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**76062252,24**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22830,15**
Сметная заработная плата -	Тенге				**22821415,63**

	Итого по акту выполненных работ	Тенге				76 062 252
	Сметная зарплата	Тенге				22 821 416
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				684 560
	Итого:	Тенге				76 746 813
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге				828 866
	Итого:	Тенге				77 575 678
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				10 030 563
	Итого:	Тенге				87 606 241
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 752 125
	Итого	Тенге				89 358 366
	Итого с понижающим коэффициентам к=0,969999997227718	Тенге				86 677 615,04
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				10 401 313,80
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге				97 078 928,84

Заказчик:
КГУ
Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Акмешіт Элит Строй"
Технадзор_____ **Байкушкенов Ж.А. (KZ47VJE00017684;KZ37VJE00016894;KZ10VJE00016895)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"
Авторский надзор_____**Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)