Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО "Grand Project Pro"

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №5 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №5 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№5	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №5 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	305 733	272 976							32 757	305 733
Итого:	**305 733**	272 976							**32 757**	**305 733**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омаркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Туртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Grand Project Pro"
_____ **Тойшыбек А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
_____ **Телеуов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"
Технический надзор: ТОО "Яспра-Н"
Авторский надзор: ТОО "Grand Project Pro"
Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"
Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №5 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области
Договор подряда (контракт) Договор №5 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0.38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
2	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0.025	246,0		6,0		6,0		6,0
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
5	5	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
7	7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
8	8	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
9	9	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
10	10	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
11	11	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
12	12	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39, габарит 3, 35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
13	13	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
14	14	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
15	15	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
16	16	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					90 972,0 21 092,0	1 938,0 587,0	67 942,0 0,0	0,0 0,0	90 972,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
17	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	39,576	337,0 23,0	314,0 80,0	13 337,0 910,0	12 427,0 3 166,0			13 337,0
18	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,224	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	8 495,0 8 495,0	0,0 0,0			8 495,0
19	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,2499	573,0 353,0	220,0 70,0	143,0 88,0	54,0 17,0			143,0
20	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	40,789952	60,0 0,0	60,0 15,0	2 447,0 0,0	2 448,0 612,0			2 447,0
21	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	39 454,0 26 314,0	13 140,0 3 473,0			39 454,0
22	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	32,32	223,0		7 207,0		7 207,0		7 207,0
23	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	7 686,0 7 606,0	0,0 0,0	79,0		7 686,0
24	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	347,0 343,0	2,0 0,0	11 104,0 10 976,0	64,0 0,0	64,0		11 104,0
25	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	5	20,0		100,0		100,0		100,0
26	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					90 009,0 54 389,0	28 133,0 7 268,0	7 486,0 0,0	0,0 0,0	90 009,0
			Смета Э740993: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
27	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /15см/. Устройство	м² основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
28	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15 см/. Устройство	м² основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э740993: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0 5 120,0	9 480,0 2 280,0	28 940,0 0,0	0,0 0,0	43 540,0
			Итого по суммарной смете					224 521,0 80 601,0	39 551,0 10 135,0	104 368,0 0,0	0,0 0,0	224 521,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								224521*5,7/100	12 798
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								224521+0+0+12797,7	**237 319**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								237318,7*5/100	11 866
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								237318,7*2/100	4 746
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**253 931**
			Итого в текущих ценах 2024 I полг. к – 1,075								253931*1,075	272 976
			НДС (12%)								272975,83*12/100	32 757
			Итого с НДС								272975,83+32757,1	305 733

Заказчик:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО "Grand Project Pro"	ТОО "Ясира-Н"	ТОО "ДИАС-проект"
Омаркулов Т.А.	Туртай Ж.С.	Тойшыбек А.Б.	Телеуов Е.А.	Оспанкулов Б.А.