Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)

Форма КС-3

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №43 в жилом квартале № 3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

Договор: № 25 от 30.04.2019г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка №6
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2019г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 25	30.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	437 920 000,00		-	-	-	-	-	46 920 000,00	
За отчетный период:	**18 631 781,41**	**16 635 519,12**	-	-	-	-	-	**1 996 262,29**	**18 631 781,41**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Акмешіт Элит Строй"
Технадзор_____ **Байкушкенов Ж.А (KZ47VJE00017684; KZ37VJE00016894; KZ10VJE00016895)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс"
Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р.(KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №43 в жилом квартале № 3 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

Договор: № 25 от 30.04.2019г.

АКТ №6
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
46	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,6000**		**-30912,23**	**-49459,57**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	5,76	-964,00	-5552,64
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,49024	-1107,01	-542,70
		Итого оплата труда:				**-3809,59**	**-6095,34**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	-4249,00	-18,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	-1088,00	-4,70
46. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,34272	-39,00	-13,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,436	-5764,00	-2513,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,436	-1088,00	-474,37

46. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,02	-4329,00	-86,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,02	-1554,00	-31,08
46. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,01296	-79,00	-1,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	1,98	-174,00	-344,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,02992	-2465,00	-73,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,02992	-1088,00	-32,55
		Итого эксплуатация машин:				**-1906,71**	**-3050,73**
46.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	-23516,00	-38189,98
46.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,4848	-70,00	-33,94
46.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00224	-53953,00	-120,85
46.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,00752	-58360,00	-438,87
46.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0004	-26517,00	-10,61
46.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,208	-310,00	-64,48
46.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,14112	-6994,00	-986,99
46.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00208	-212247,00	-441,47
46.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,004528	-30,00	-0,14
46.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,6272	-907,00	-568,87
		Итого материалов:				**-25535,13**	**-40856,20**
		Накладные расходы	%	91		-3466,73	-5546,76
		Сметная прибыль	%	8		-2750,32	-4400,51
		Сметная стоимость:				**-37129,27**	**-59406,84**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
54	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**1541,0000**		**-416,45**	**-641744,60**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0414	63,797	-1000,00	-63797,40
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,4623	-1088,00	-502,98

		Итого оплата труда:				**-41,73**	**-64300,38**
54. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1541	-4249,00	-654,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1541	-1088,00	-167,66
54. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,1541	-27,00	-4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,3082	-2465,00	-759,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,3082	-1088,00	-335,32
54. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	10,017	-137,00	-1372,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-1,81**	**-2790,91**
54. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,07705	-290315,00	-22368,77
54. 8	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	493,12	-1121,00	-552787,52
		Итого материалов:				**-373,24**	**-575156,29**
		Накладные расходы	%	69		-28,79	-44367,26
		Сметная прибыль	%	8		-35,62	-54888,95
		Сметная стоимость:				**-480,86**	**-741000,81**
55	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**675,0000**		**-2075,26**	**-1400799,89**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	135,675	-910,00	-123464,25
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	4,725	-1088,00	-5140,80
		Итого оплата труда:				**-190,53**	**-128605,05**
55. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	23,017	-729,00	-16779,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	4,725	-2465,00	-11647,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	4,725	-1088,00	-5140,80
		Итого эксплуатация машин:				**-42,11**	**-28426,88**
55. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	16,875	-14628,00	-246847,50
55. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1485	-228,00	-338580,00
55. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	2835	-226,00	-640710,00

55. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,108	-129524,00	-13988,59
55. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,162	-54214,00	-8782,67
		Итого материалов:				**-1850,24**	**-1248908,76**
		Накладные расходы	%	93		-177,19	-119602,70
		Сметная прибыль	%	8		-180,20	-121632,21
		Сметная стоимость:				**-2432,64**	**-1642034,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-2092004,06**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-2092004,06**
Материалы -			Тенге				**-1864921,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**-199000,77**
Накладные расходы -			Тенге				**-169516,72**
Накладные НУЧП -			Тенге				**-169516,72**
Сметная прибыль -			Тенге				**-180921,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-2442442,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-210,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-199000,77**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-2442442,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-210,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-199000,77**
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
56	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**31,0000**		**-424,05**	**-13145,45**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	4,588	-946,00	-4340,25
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,333	-1088,00	-1450,30
		Итого оплата труда:				**-186,79**	**-5790,55**
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,277	-5764,00	-7361,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,277	-1088,00	-1389,38
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0558	-2465,00	-137,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0558	-1088,00	-60,71
		Итого эксплуатация машин:				**-241,91**	**-7499,33**
56. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0775	-16850,00	-1305,88
		Итого материалов:				**-42,13**	**-1305,88**
		Накладные расходы	%	118		-220,41	-6832,85

		Сметная прибыль	%	8		-51,56	-1598,26
		Сметная стоимость:				**-696,02**	**-21576,57**
57	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**--**		**72282,00**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-13145,45**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-13145,45**
Материалы -			Тенге				**-1305,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**-5790,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**-6832,85**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**-6832,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1598,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-21576,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-5,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-5790,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-21576,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-5,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-5790,55**
РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ							
78	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**12,3300**		**1921,64**	**23693,88**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	18,372	1130,00	20760,02
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,453744	1275,41	578,71
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**21338,73**
78. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,182484	4329,00	789,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,182484	1554,00	283,58
78. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,27126	2465,00	668,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,27126	1088,00	295,13
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**1458,63**
78. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,006165	218211,00	1345,27
78. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,41922	310,00	129,96
		Итого материалов:				**119,65**	**1475,23**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	19204,86
		Сметная прибыль	%	8		278,34	3431,90

		Сметная стоимость:				**3757,55**	**46330,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**23693,88**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23693,88**
		Материалы -	Тенге				**1475,23**
		Всего заработная плата -	Тенге				**21338,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**19204,86**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**19204,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3431,90**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**46330,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21338,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**46330,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21338,73**
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА					
83	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 поверхности**	**734,0400**		**316,22**	**232117,69**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,298	218,744	1000,00	218743,92
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,807444	910,00	734,77
		Итого оплата труда:				**299,00**	**219478,69**
83. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,807444	1888,00	1524,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,807444	910,00	734,77
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**1524,45**
83. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,440424	19751,00	8698,81
83. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	5,432	580,00	3150,50
		Итого материалов:				**16,14**	**11849,31**
		Накладные расходы	%	80		239,20	175582,96
		Сметная прибыль	%	8		44,43	32616,05
		Сметная стоимость:				**599,85**	**440316,70**
84	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**14,1000**		**2747,08**	**38733,90**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	25,239	1035,00	26122,37
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,29046	910,00	264,32

		Итого оплата труда:				**1871,40**	**26386,68**
84. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,29046	1888,00	548,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,29046	910,00	264,32
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**548,39**
84. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0141	19751,00	278,49
84. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,6063	19437,00	11784,65
		Итого материалов:				**855,54**	**12063,14**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	21109,35
		Сметная прибыль	%	8		339,54	4787,46
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**64630,70**
85	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**815,0000**		**333,43**	**271744,64**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	242,87	1088,00	264242,56
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,815	1088,00	886,72
		Итого оплата труда:				**325,31**	**265129,28**
85. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,815	2465,00	2008,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,815	1088,00	886,72
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**2008,97**
85. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,326	16850,00	5493,10
		Итого материалов:				**6,74**	**5493,10**
		Накладные расходы	%	118		383,87	312852,55
		Сметная прибыль	%	8		57,38	46767,77
		Сметная стоимость:				**774,68**	**631364,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**542596,22**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**542596,22**
Материалы -			Тенге				**29405,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**510994,66**
Накладные расходы -			Тенге				**509544,85**
Накладные НУЧП -			Тенге				**509544,85**
Сметная прибыль -			Тенге				**84171,29**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1136312,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**488,77**
Сметная заработная плата -			Тенге				**510994,66**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1136312,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**488,77**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**510994,66**
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ					
93	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**0,0908**		**62,86**	**5,71**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,05271	0,004788	1018,00	4,87
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,000038	1087,73	0,04
		Итого оплата труда:				**54,12**	**4,92**
93. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,009765	0,000887	174,00	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,000038	2465,00	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042	0,000038	1088,00	0,04
93. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	0,000477	18,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**0,26**
93. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,000009	18808,00	0,17
93. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,000001	404706,00	0,26
93. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,000001	207096,00	0,15
		Итого материалов:				**6,37**	**0,58**
		Накладные расходы	%	98		53,03	4,82
		Сметная прибыль	%	8		9,27	0,84
		Сметная стоимость:				**125,16**	**11,37**
94	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**		**216670,00**	**1820,03**
95	**2105-0204-0801 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0824**		**270003,00**	**22259,05**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ					
96	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1,6320**		**5734,76**	**9359,13**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	1,387	835,00	1158,31
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,88128	1119,41	986,51

		Итого оплата труда:				**1314,23**	**2144,82**
96. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,75072	2338,00	1755,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,75072	1088,00	816,78
96. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,501	14,00	21,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,13056	4575,00	597,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,13056	1300,00	169,73
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**2373,52**
96. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,877	3101,00	5819,96
96. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,2448	30,00	7,34
		Итого материалов:				**3570,65**	**5827,30**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1994,69
		Сметная прибыль	%	8		556,56	908,31
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**12262,12**
97	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	**м3**	**0,2000**		**29289,18**	**5857,84**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	0,788	894,00	704,47
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,0457	1294,97	59,18
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**763,65**
97. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249,00	2,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1088,00	0,59
97. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,042	39,00	1,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0021	4329,00	9,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0021	1554,00	3,26
97. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,04	3996,00	159,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04	1300,00	52,00
97. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0022	79,00	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00306	2465,00	7,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00306	1088,00	3,33

		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**180,58**
97. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	23028,00	4697,71
97.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,08	70,00	5,60
97.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00016	40416,00	6,47
97.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0004	53953,00	21,58
97.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00138	58360,00	80,54
97.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0001	26517,00	2,65
97.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,074	310,00	22,94
97.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00112	6994,00	7,83
97.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00138	27221,00	37,56
97.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0035	30,00	0,10
97.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,099	907,00	89,79
		Итого материалов:				**24863,92**	**4972,78**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	694,92
		Сметная прибыль	%	8		2621,10	524,22
		Сметная стоимость:				**35384,90**	**7076,98**
98	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0038**		**469796,30**	**1804,02**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	289	1,11	964,00	1069,81
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002381	1275,92	3,04
		Итого оплата труда:				**279387,06**	**1072,85**
98. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00096	4329,00	4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00096	1554,00	1,49
98. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001421	2465,00	3,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001421	1088,00	1,55
		Итого эксплуатация машин:				**1994,30**	**7,66**
98. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00384	189206,00	726,55
		Итого материалов:				**189206,00**	**726,55**

		Накладные расходы	%	91		254242,22	976,29
		Сметная прибыль	%	8		57923,08	222,42
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**3002,73**
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ					
99	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,8250**		**5734,76**	**4731,18**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,70125	835,00	585,54
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4455	1119,41	498,70
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**1084,24**
99. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3795	2338,00	887,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3795	1088,00	412,90
99. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,759	14,00	10,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,066	4575,00	301,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,066	1300,00	85,80
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1199,85**
99. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,94875	3101,00	2942,07
99. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,12375	30,00	3,71
		Итого материалов:				**3570,65**	**2945,79**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1008,34
		Сметная прибыль	%	8		556,56	459,16
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**6198,68**
100	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	**м3**	**0,3000**		**29289,18**	**8786,75**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,182	894,00	1056,71
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,06855	1294,97	88,77
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1145,48**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	4249,00	3,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1088,00	0,88
100. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,063	39,00	2,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00315	4329,00	13,64

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00315	1554,00	4,90
100. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,06	3996,00	239,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06	1300,00	78,00
100. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0033	79,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	2465,00	11,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1088,00	4,99
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**270,87**
100. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	23028,00	7046,57
100.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,12	70,00	8,40
100.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00024	40416,00	9,70
100.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0006	53953,00	32,37
100.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00207	58360,00	120,81
100.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00015	26517,00	3,98
100.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,111	310,00	34,41
100.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00168	6994,00	11,75
100.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00207	27221,00	56,35
100.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00525	30,00	0,16
100.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1485	907,00	134,69
		Итого материалов:				**24863,92**	**7459,18**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1042,39
		Сметная прибыль	%	8		2621,10	786,33
		Сметная стоимость:				**35384,90**	**10615,47**
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
101	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство ГПС под фундаменты**	**м3**	**3,6360**		**4717,01**	**17151,05**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	3,091	835,00	2580,65
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,963	1119,41	2197,89

		Итого оплата труда:				**1314,23**	**4778,54**
101. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,673	2338,00	3910,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,673	1088,00	1820,22
101. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,345	14,00	46,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,29088	4575,00	1330,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,29088	1300,00	378,14
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**5288,05**
101. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,181	2216,00	9265,98
101. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,5454	30,00	16,36
		Итого материалов:				**2552,90**	**9282,34**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	4444,04
		Сметная прибыль	%	8		475,14	1727,61
		Сметная стоимость:				**6414,38**	**23322,70**
102	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,3232**		**8308,39**	**2685,27**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	1,002	835,00	836,60
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,17776	1088,00	193,40
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**1030,01**
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,029088	4249,00	123,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,029088	1088,00	31,65
102. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,148672	2338,00	347,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,148672	1088,00	161,76
102. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,300576	14,00	4,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**475,40**
102. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413696	3316,00	1371,82
102. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	30,00	1,45
		Итого материалов:				**4248,98**	**1373,27**
		Накладные расходы	%	94		2995,69	968,21
		Сметная прибыль	%	8		904,33	292,28

		Сметная стоимость:				**12208,40**	**3945,76**
103	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,3232**		**6575,99**	**2125,36**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,966368	835,00	806,92
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,09696	1088,00	105,49
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**912,41**
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,025856	4249,00	109,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,025856	1088,00	28,13
103. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,071104	2338,00	166,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,071104	1088,00	77,36
103. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,142208	14,00	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**278,09**
103. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,361984	2870,00	1038,89
103. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	30,00	1,45
		Итого материалов:				**3218,90**	**1040,35**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	857,67
		Сметная прибыль	%	8		738,37	238,64
		Сметная стоимость:				**9968,03**	**3221,67**
104	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	**м3**	**0,6080**		**26910,77**	**16361,75**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,088	910,00	990,37
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,174982	1103,87	193,16
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1183,53**
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001642	4249,00	6,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001642	1088,00	1,79
104. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,065117	39,00	2,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,158445	5764,00	913,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,158445	1088,00	172,39
104. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005958	4329,00	25,79

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,005958	1554,00	9,26
104. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000608	79,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,026144	174,00	4,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,008938	2465,00	22,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,008938	1088,00	9,72
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**975,21**
104.10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61712	23028,00	14211,04
104.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,062016	70,00	4,34
104.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000243	58360,00	14,19
104.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000061	26517,00	1,61
104.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01216	310,00	3,77
104.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,01824	6994,00	127,57
104.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00003	212247,00	6,45
104.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004438	30,00	0,13
104.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,021888	1236,00	27,05
		Итого материалов:				**23677,90**	**14396,17**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	1077,01
		Сметная прибыль	%	8		2294,57	1395,10
		Сметная стоимость:				**30976,74**	**18833,86**
105	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0062**		**191111,00**	**1192,53**
106	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**6,0800**		**332,69**	**2022,78**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	1,757	1088,00	1911,75
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001824	1087,99	1,98
		Итого оплата труда:				**314,76**	**1913,73**

106. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001824	2465,00	4,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001824	1088,00	1,98
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**4,50**
106. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	18389,00	78,26
106. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,304	90,00	27,36
106. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,0304	30,00	0,91
		Итого материалов:				**17,52**	**106,54**
		Накладные расходы	%	91		286,43	1741,50
		Сметная прибыль	%	8		49,53	301,14
		Сметная стоимость:				**668,65**	**4065,42**
107	**1106-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	**м3**	**5,0400**		**61921,71**	**312085,40**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	24,8	124,992	928,00	115992,58
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,388	6,996	1090,58	7629,76
		Итого оплата труда:				**24528,24**	**123622,33**
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013608	4249,00	57,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013608	1088,00	14,81
107. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,476	7,437	39,00	290,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,366	6,885	5764,00	39685,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,366	6,885	1088,00	7490,88
107. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,038808	4329,00	168,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,038808	1554,00	60,31
107. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,3654	79,00	28,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	0,058464	2465,00	144,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,058464	1088,00	63,61
		Итого эксплуатация машин:				**8010,88**	**40374,81**
107. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,141	18609,00	95665,15
107.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,036792	40416,00	1486,99

107.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,453096	58360,00	26442,68
107.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,010382	26517,00	275,31
107.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,024192	404706,00	9790,65
107.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	12,902	310,00	3999,74
107.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,031147	30,00	0,93
107.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	19,908	907,00	18056,56
		Итого материалов:				**30896,43**	**155718,01**
		Накладные расходы	%	91		22320,70	112496,32
		Сметная прибыль	%	8		6739,39	33966,54
		Сметная стоимость:				**90981,80**	**458548,26**
108	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	**м3**	**0,6200**		**30416,91**	**18858,49**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	2,232	964,00	2151,65
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,189968	1107,01	210,30
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**2361,94**
108. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249,00	7,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1088,00	1,82
108. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,132804	39,00	5,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,16895	5764,00	973,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,16895	1088,00	183,82
108. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00775	4329,00	33,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,00775	1554,00	12,04
108. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,005022	79,00	0,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,767312	174,00	133,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,011594	2465,00	28,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,011594	1088,00	12,61

		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**1182,16**
108.10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	23028,00	14491,52
108.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,18786	70,00	13,15
108.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000868	53953,00	46,83
108.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,002914	58360,00	170,06
108.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000155	26517,00	4,11
108.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,0806	310,00	24,99
108.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,054684	6994,00	382,46
108.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000806	212247,00	171,07
108.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,001755	30,00	0,05
108.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,24304	907,00	220,44
		Итого материалов:				**25039,81**	**15524,68**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	2149,37
		Сметная прибыль	%	8		2710,69	1680,63
		Сметная стоимость:				**36594,33**	**22688,48**
109	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**		**191111,00**	**802,67**
110	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)**	**км**	**0,0699**		**375260,51**	**26230,71**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	253	17,685	1193,00	21097,85
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	1,158	1236,08	1431,69
		Итого оплата труда:				**322310,92**	**22529,53**
110. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,673836	4828,00	3253,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,673836	1300,00	875,99
110. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,061512	5520,00	339,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,061512	1554,00	95,59
110. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,577374	28,00	16,17

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,5592	73,00	40,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,08388	181,00	15,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,409614	1419,00	581,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,409614	1088,00	445,66
110. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013281	2465,00	32,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013281	1088,00	14,45
		Итого эксплуатация машин:				**61215,69**	**4278,98**
110.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,012582	40416,00	508,51
110.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,001398	212247,00	296,72
110.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,2796	174,00	48,65
		Итого материалов:				**12215,82**	**853,89**
		Накладные расходы	%	99		319087,81	22304,24
		Сметная прибыль	%	8		55547,87	3882,80
		Сметная стоимость:				**749896,19**	**52417,74**
111	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм**	**м**	**69,9000**		**798,00**	**55780,20**
112	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**10,0000**		**13735,77**	**137357,66**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,415	4,15	1053,00	4369,95
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,259	1061,88	275,03
		Итого оплата труда:				**464,50**	**4644,98**
112. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,038	1888,00	71,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,038	910,00	34,58
112. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,58	174,00	100,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,221	2465,00	544,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,221	1088,00	240,45

		Итого эксплуатация машин:				**71,74**	**717,43**
112. 6	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,209	629551,00	131576,16
112. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,015	18389,00	275,83
112. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	208994,00	417,99
112. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01	30,00	0,30
		Итого материалов:				**13227,03**	**132270,28**
		Накладные расходы	%	118		548,11	5481,07
		Сметная прибыль	%	8		1142,71	11427,10
		Сметная стоимость:				**15426,58**	**154265,83**
113	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0295**		**362621,00**	**10687,17**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	5,835	1000,00	5835,46
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01061	1282,17	13,60
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**5849,06**
113. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004421	4329,00	19,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004421	1554,00	6,87
113. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006189	2465,00	15,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006189	1088,00	6,73
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**34,39**
113. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029472	163454,00	4817,32
		Итого материалов:				**163454,00**	**4817,32**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5322,64
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	1280,78
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**17290,60**
114	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**5,2000**		**769,40**	**4000,88**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	3,359	964,00	3238,27
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00208	1043,51	2,17
		Итого оплата труда:				**623,16**	**3240,44**

114. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00052	1888,00	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00052	910,00	0,47
114. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00156	2465,00	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00156	1088,00	1,70
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**4,83**
114. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0156	90,00	1,40
114. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1404	686,00	96,31
114. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	1,279	516,00	660,07
		Итого материалов:				**145,73**	**757,79**
		Накладные расходы	%	80		498,53	2592,35
		Сметная прибыль	%	8		101,43	527,46
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**7120,69**
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
115	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1720**		**139915,16**	**24065,41**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	15,652	1088,00	17029,38
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,262	1468,93	1854,49
		Итого оплата труда:				**109789,92**	**18883,87**
115. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0516	13,00	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,032	4689,00	4839,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,032	1554,00	1603,73
115. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,1892	28,00	5,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,14448	1210,00	174,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,14448	1088,00	157,19
115. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,696	174,00	817,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,086	3316,00	285,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,086	1088,00	93,57

115. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,172	26,00	4,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35619,30**	**6126,52**
115.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,4472	293,00	131,03
115.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,086	147,00	12,64
115.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003698	207096,00	765,84
		Итого материалов:				**5287,86**	**909,51**
		Накладные расходы	%	69		75755,04	13029,87
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	2967,62
		Сметная стоимость:				**232923,83**	**40062,90**
116	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1643**		**23145,28**	**3803,23**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	5,88	0,966202	982,00	948,81
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,363147	1295,18	470,34
		Итого оплата труда:				**8636,50**	**1419,15**
116. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,014789	295,00	4,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,144602	5455,00	788,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,144602	1300,00	187,98
116. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,024648	4329,00	106,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,024648	1554,00	38,30
116. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,156104	5530,00	863,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,156104	1300,00	202,94
116. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,037794	2465,00	93,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,037794	1088,00	41,12
116. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,368077	26,00	9,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11354,99**	**1865,85**
116. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00493	70,00	0,35

116.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003073	3360,00	10,32
116.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000822	415412,00	341,30
116.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60195,00	10,19
116.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000657	404706,00	266,01
116.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001643	310,00	0,51
116.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,320424	293,00	93,88
116.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,096949	147,00	14,25
116.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30,90
116.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000066	212247,00	13,95
116.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	433151,00	22,06
116.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000099	572135,00	56,41
116.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000319	402893,00	128,43
		Итого материалов:				**6016,13**	**988,57**
		Накладные расходы	%	69		5959,19	979,21
		Сметная прибыль	%	8		2328,36	382,60
		Сметная стоимость:				**31432,83**	**5165,04**
117	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,0077**		**49108,49**	**377,15**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	23	0,17664	982,00	173,46
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	0,034729	1295,82	45,00
		Итого оплата труда:				**28445,71**	**218,46**
117. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,004608	295,00	1,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,00361	4329,00	15,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00361	1554,00	5,61

117. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	0,025498	5530,00	141,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	0,025498	1300,00	33,15
117. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,000169	8085,00	1,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,000169	1857,00	0,31
117. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,001766	28,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,005453	2465,00	13,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,005453	1088,00	5,93
117. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,006912	26,00	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22529,09**	**173,02**
117.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00023	70,00	0,02
117.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000144	3360,00	0,48
117.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000015	415412,00	6,38
117.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000008	60195,00	0,48
117.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000015	404706,00	5,91
117.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000077	310,00	0,02
117.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,00553	293,00	1,62
117.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,00169	147,00	0,25
117.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677,00	1,44
117.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000021	212247,00	4,40
117.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	433151,00	1,03
117.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	572135,00	2,64
117.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000015	402893,00	6,00

		Итого материалов:				**3993,40**	**30,67**
		Накладные расходы	%	69		19627,54	150,74
		Сметная прибыль	%	8		5498,88	42,23
		Сметная стоимость:				**74234,92**	**570,12**
118	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0077**		**216670,00**	**1664,03**
119	**2301-0201-0223 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,4000**		**7447,00**	**40213,80**
120	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0226**		**496892,00**	**11229,76**
121	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**0,1480**		**93735,73**	**13872,89**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	3,271	865,00	2829,24
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,05476	1276,92	69,92
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**2899,17**
121. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0222	4329,00	96,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0222	1554,00	34,50
121. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,06512	145,00	9,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03256	2465,00	80,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,03256	1088,00	35,43
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**185,81**
121. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,005624	218211,00	1227,22
121. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,64824	70,00	45,38
121. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02368	51097,00	1209,98
121. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00888	57894,00	514,10
121.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,12284	58936,00	7239,70
121.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,50024	228,00	114,05

121.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,066	310,00	330,34
121.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00029	610448,00	177,08
		Итого материалов:				**73363,78**	**10857,84**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	2609,25
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	1318,57
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**17800,71**
122	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,1480**		**9970,93**	**1475,70**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,11544	928,00	107,13
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,002516	1225,04	3,08
		Итого оплата труда:				**744,67**	**110,21**
122. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00074	4329,00	3,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00074	1554,00	1,15
122. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001776	2465,00	4,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001776	1088,00	1,93
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**7,58**
122. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000148	71020,00	10,51
122. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000252	75217,00	18,92
122. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000992	1342730,00	1331,45
122. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,003404	30,00	0,10
		Итого материалов:				**9195,87**	**1360,99**
		Накладные расходы	%	90		670,20	99,19
		Сметная прибыль	%	8		851,29	125,99
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**1700,88**
123	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**11,4800**		**2602,12**	**29872,30**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,71	19,631	928,00	18217,38
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,22386	1157,30	259,07
		Итого оплата труда:				**1609,45**	**18476,46**
123. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,138908	5764,00	800,67

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,138908	1088,00	151,13
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,033292	4329,00	144,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,033292	1554,00	51,74
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,05166	2465,00	127,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05166	1088,00	56,21
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**1072,13**
123. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000574	218211,00	125,25
123. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001148	312813,00	359,11
123. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,061992	51097,00	3167,61
123. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0574	68537,00	3934,02
123.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001217	1288391,00	1567,82
123.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004592	311190,00	1428,98
		Итого материалов:				**921,85**	**10582,79**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	16998,34
		Сметная прибыль	%	8		326,62	3749,65
		Сметная стоимость:				**4409,43**	**50620,30**
124	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**12,6969**		**3069,00**	**38966,72**
125	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 поверхности**	**11,4800**		**346,02**	**3972,26**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,33292	946,00	314,94
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,009069	1223,67	11,10
		Итого оплата труда:				**28,40**	**326,04**
125. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00264	4329,00	11,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00264	1554,00	4,10
125. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,006429	2465,00	15,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,006429	1088,00	6,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**27,28**
125. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000459	71020,00	32,61

125. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000689	75217,00	51,81
125. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00264	1342730,00	3545,34
125. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,009069	30,00	0,27
		Итого материалов:				**316,21**	**3630,04**
		Накладные расходы	%	90		25,56	293,44
		Сметная прибыль	%	8		29,73	341,26
		Сметная стоимость:				**401,30**	**4606,95**
126	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 поверхности**	**6,4000**		**769,40**	**4924,16**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	4,134	964,00	3985,56
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00256	1043,52	2,67
		Итого оплата труда:				**623,16**	**3988,23**
126. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00064	1888,00	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00064	910,00	0,58
126. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00192	2465,00	4,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00192	1088,00	2,09
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**5,94**
126. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0192	90,00	1,73
126. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1728	686,00	118,54
126. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	1,574	516,00	812,39
		Итого материалов:				**145,73**	**932,66**
		Накладные расходы	%	80		498,53	3190,59
		Сметная прибыль	%	8		101,43	649,18
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**8763,93**
		ЛОТОК					
127	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**5,3000**		**4717,01**	**25000,15**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	4,505	835,00	3761,68
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,862	1119,41	3203,74
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**6965,42**

127. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,438	2338,00	5700,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,438	1088,00	2652,54
127. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,876	14,00	68,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,424	4575,00	1939,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,424	1300,00	551,20
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**7708,11**
127. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	6,095	2216,00	13506,52
127. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,795	30,00	23,85
		Итого материалов:				**2552,90**	**13530,37**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	6477,84
		Сметная прибыль	%	8		475,14	2518,24
		Сметная стоимость:				**6414,38**	**33996,23**
128	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ (В7,5)**	**м3**	**2,6500**		**26815,02**	**71059,80**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	10,229	910,00	9308,39
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,13	1297,80	1466,12
		Итого оплата труда:				**4065,85**	**10774,51**
128. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,166	39,00	45,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,038425	4329,00	166,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,038425	1554,00	59,71
128. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,033	3996,00	4129,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,033	1300,00	1342,90
128. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,247	174,00	216,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,05777	2465,00	142,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,05777	1088,00	62,85
		Итого эксплуатация машин:				**1773,96**	**4700,99**
128. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,69	20620,00	55462,65

128. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,003445	40640,00	140,00
128.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,001245	26517,00	33,03
128.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000768	404706,00	311,02
128.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,595	310,00	494,54
128.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00159	212247,00	337,47
128.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,003736	30,00	0,11
128.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,29945	907,00	271,60
		Итого материалов:				**21528,46**	**57050,42**
		Накладные расходы	%	91		3699,92	9804,80
		Сметная прибыль	%	8		2441,20	6469,17
		Сметная стоимость:				**32956,14**	**87333,77**
129	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических решеток**	**т**	**1,1878**		**139915,16**	**166191,23**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	108,09	1088,00	117601,70
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	8,718	1468,93	12806,76
		Итого оплата труда:				**109789,92**	**130408,47**
129. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,35634	13,00	4,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	7,127	4689,00	33417,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	7,127	1554,00	11075,36
129. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,307	28,00	36,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,997752	1210,00	1207,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,997752	1088,00	1085,55
129. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	32,427	174,00	5642,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,5939	3316,00	1969,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,5939	1088,00	646,16

129. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,188	26,00	30,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35619,30**	**42308,60**
129.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,088	293,00	904,87
129.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,5939	147,00	87,30
129.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,025538	207096,00	5288,76
		Итого материалов:				**5287,86**	**6280,92**
		Накладные расходы	%	69		75755,04	89981,84
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	20493,85
		Сметная стоимость:				**232923,83**	**276666,92**
130	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток**	**т**	**1,1878**		**84481,02**	**100346,56**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	50,244	964,00	48435,16
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	2,958	1088,00	3217,89
		Итого оплата труда:				**43486,32**	**51653,05**
130. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,819582	5764,00	4724,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,819582	1088,00	891,71
130. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	2,138	2465,00	5270,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	2,138	1088,00	2326,14
		Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**9994,34**
130. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,89085	19856,00	17688,72
130. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,071268	218211,00	15551,46
130. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5,939	1461,00	8676,88
		Итого материалов:				**35289,66**	**41917,06**
		Накладные расходы	%	93		40442,28	48037,34
		Сметная прибыль	%	8		9993,86	11870,71
		Сметная стоимость:				**134917,16**	**160254,60**
131	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6789**		**213050,00**	**144639,64**

132	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5089**		**216670,00**	**110263,36**
		ОГМ-1-23ШТ					
133	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление ограждений**	**т конструкций**	**0,1346**		**139915,16**	**18832,02**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	12,248	1088,00	13326,08
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,987935	1468,93	1451,20
		Итого оплата труда:				**109789,92**	**14777,28**
133. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,040379	13,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,807576	4689,00	3786,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,807576	1554,00	1254,97
133. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,148056	28,00	4,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,113061	1210,00	136,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,113061	1088,00	123,01
133. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	3,674	174,00	639,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,067298	3316,00	223,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,067298	1088,00	73,22
133. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,134596	26,00	3,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35619,30**	**4794,22**
133.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,34995	293,00	102,54
133.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,067298	147,00	9,89
133.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002894	207096,00	599,30
		Итого материалов:				**5287,86**	**711,73**
		Накладные расходы	%	69		75755,04	10196,33
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	2322,27

		Сметная стоимость:				**232923,83**	**31350,62**
134	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждений**	**т**	**0,1346**		**92856,57**	**12498,12**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	86,5	11,643	964,00	11223,42
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,041725	1268,39	52,92
		Итого оплата труда:				**83779,20**	**11276,35**
134. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,289381	13,00	3,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,016152	4329,00	69,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,016152	1554,00	25,10
134. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,594914	91,00	54,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,025573	2465,00	63,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,025573	1088,00	27,82
		Итого эксплуатация машин:				**1418,00**	**190,86**
134. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004038	70,00	0,28
134. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002517	3360,00	8,46
134. 9	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000139	60195,00	8,35
134.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,002154	404706,00	871,55
134.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001346	310,00	0,42
134.12	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1880677,00	25,31
134.13	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	433151,00	18,07
134.14	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000081	572135,00	46,20
134.15	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000261	402893,00	105,20
		Итого материалов:				**8052,57**	**1083,84**
		Накладные расходы	%	69		57807,65	7780,68
		Сметная прибыль	%	8		12053,14	1622,30
		Сметная стоимость:				**162717,35**	**21901,10**

135	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0883**		**216670,00**	**19136,29**
136	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0280**		**251663,00**	**7038,51**
137	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0114**		**213050,00**	**2430,47**
138	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,5732**		**191111,00**	**300655,83**
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ					
139	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,4311**		**64640,61**	**27867,86**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	18,409	1172,00	21575,14
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,444054	1088,00	483,13
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**22058,27**
139. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	9,161	174,00	1594,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,444054	2465,00	1094,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,444054	1088,00	483,13
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2688,66**
139. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,017245	208994,00	3604,06
		Итого материалов:				**8359,76**	**3604,06**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	26028,76
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	4311,73
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**58208,35**
140	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,4311**		**270667,00**	**116689,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1959052,83**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1626056,19**
Материалы -			Тенге				**501538,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**295528,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**767559,09**

		Накладные расходы -	Тенге			**278690,59**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**278690,59**
		Сметная прибыль -	Тенге			**152379,74**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2057126,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**302,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**295528,90**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**236996,93**
		Материалы -	Тенге			**10005,25**
		Всего заработная плата -	Тенге			**176983,58**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11229,76**
		Накладные расходы -	Тенге			**122118,67**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**122118,67**
		Сметная прибыль -	Тенге			**28729,25**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**387844,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**160,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**176983,58**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**95999,71**
		Материалы -	Тенге			**0,58**
		Всего заработная плата -	Тенге			**4,92**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**95994,00**
		Сдача и испытание -	Тенге			**0,24**
		Накладные расходы -	Тенге			**4,82**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**4,82**
		Сметная прибыль -	Тенге			**7680,36**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**103684,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**0,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**4,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**2548656,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**462,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**472517,39**
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ				
141	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**м3**	**1,3700**	**27406,09**	**37546,35**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	2,452	910,00	2231,59
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,394286	1103,87	435,24
		Итого оплата труда:			**1946,59**	**2666,83**
141. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003699	4249,00	15,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003699	1088,00	4,02

141. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,146727	39,00	5,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,357022	5764,00	2057,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,357022	1088,00	388,44
141. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,013426	4329,00	58,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,013426	1554,00	20,86
141. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00137	79,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,05891	174,00	10,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,020139	2465,00	49,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,020139	1088,00	21,91
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**2197,44**
141.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,391	23516,00	32700,17
141.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,13974	70,00	9,78
141.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000548	58360,00	31,98
141.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000137	26517,00	3,63
141.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0274	310,00	8,49
141.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0411	6994,00	287,45
141.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000068	212247,00	14,54
141.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,010001	30,00	0,30
141.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,04932	1236,00	60,96
		Итого материалов:				**24173,22**	**33117,32**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	2426,82
		Сметная прибыль	%	8		2334,20	3197,85
		Сметная стоимость:				**31511,69**	**43171,02**

142	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0169**		**191111,00**	**3237,42**
143	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4000**		**2109,10**	**9280,02**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,57	6,908	982,00	6783,66
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,10164	1010,94	102,75
		Итого оплата труда:				**1565,09**	**6886,41**
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,04796	4249,00	203,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,04796	1088,00	52,18
143. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	2,475	15,00	37,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	1,408	46,00	64,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,044	1888,00	83,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,044	910,00	40,04
143. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,00968	2465,00	23,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,00968	1088,00	10,53
		Итого эксплуатация машин:				**93,78**	**412,61**
143. 8	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,08976	19125,00	1716,66
143. 9	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,02	0,088	121,00	10,65
143.10	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,13464	2590,00	348,72
143.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0585	0,2574	30,00	7,72
		Итого материалов:				**473,58**	**2083,75**
		Накладные расходы	%	94		1471,19	6473,22
		Сметная прибыль	%	8		286,42	1260,26
		Сметная стоимость:				**3866,70**	**17013,50**
144	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**1,0750**		**1844,42**	**1982,75**

144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	0,319275	1088,00	347,37
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,005375	1153,25	6,20
		Итого оплата труда:				**328,90**	**353,57**
144. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00086	5764,00	4,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00086	1088,00	0,94
144. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,000753	4329,00	3,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000753	1554,00	1,17
144. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,003762	2465,00	9,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,003762	1088,00	4,09
144. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,012363	26,00	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**17,81**
144. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,001827	561,00	1,03
144. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000001	628269,00	0,88
144. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,003021	293,00	0,89
144.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,000645	323,00	0,21
144.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,005697	508,00	2,89
144.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1,075	1495,00	1607,13
144.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,012148	174,00	2,11
144.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00473	516,00	2,44
		Итого материалов:				**1504,72**	**1617,57**
		Накладные расходы	%	98		322,32	346,50
		Сметная прибыль	%	8		173,34	186,34
		Сметная стоимость:				**2340,08**	**2515,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**52046,54**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50063,78**
Материалы -			Тенге				**35201,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**9553,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3237,42**
Накладные расходы -		Стр - 53	Тенге				**8900,04**

Накладные НУЧП -	Тенге				**8900,04**
Сметная прибыль -	Тенге				**4717,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**63680,93**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,86**
Сметная заработная плата -	Тенге				**9553,24**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1982,75**
Материалы -	Тенге				**1617,57**
Всего заработная плата -	Тенге				**353,57**
Накладные расходы -	Тенге				**346,50**
Накладные НУЧП -	Тенге				**346,50**
Сметная прибыль -	Тенге				**186,34**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2515,59**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,32**
Сметная заработная плата -	Тенге				**353,57**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**66196,52**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,18**
Сметная заработная плата -	Тенге				**9906,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**472239,96**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**137260,57**
Материалы -	Тенге				**-1298606,83**
Всего заработная плата -	Тенге				**632624,20**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**770796,51**
Накладные расходы -	Тенге				**639990,77**
Накладные НУЧП -	Тенге				**639990,77**
Сметная прибыль -	Тенге				**62180,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**839431,44**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**602,97**
Сметная заработная плата -	Тенге				**632624,20**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**236996,93**
Материалы -	Тенге				**10005,25**
Всего заработная плата -	Тенге				**176983,58**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11229,76**
Накладные расходы -	Тенге				**122118,67**
Накладные НУЧП -	Тенге				**122118,67**
Сметная прибыль -	Тенге				**28729,25**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**387844,84**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160,18**
Сметная заработная плата -	Тенге				**176983,58**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**97982,46**
Материалы -	Тенге				**1618,15**

	Всего заработная плата -	Тенге				**358,49**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**95994,00**
	Сдача и испытание -	Тенге				**0,24**
	Накладные расходы -	Тенге				**351,32**
	Накладные НУЧП -	Тенге				**351,32**
	Сметная прибыль -	Тенге				**7866,70**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**106200,48**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,33**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**358,49**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**1333476,77**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**763,49**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**809966,27**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
124	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**259,5000**		**3147,66**	**816818,63**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	288,59	946,00	273006,09
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	17,361	1004,99	17447,12
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**290453,21**
124. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	8,096	1888,00	15286,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	8,096	910,00	7367,36
124. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	50,914	16,00	814,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,264	2465,00	22836,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,264	1088,00	10079,23

124. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	78,447	18,00	1412,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,49**	**40348,80**
124. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	238,74	1364,00	325641,36
124. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	1588,14	26,00	41291,64
124. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	184,245	115,00	21188,17
124.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	555,33	86,00	47758,38
124.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2076	10,00	20760,00
124.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	900,465	52,00	46824,18
		Итого материалов:				**1940,13**	**503463,74**
		Накладные расходы	%	90		1007,35	261407,89
		Сметная прибыль	%	8		332,40	86258,12
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**1164484,64**
125	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**27,0000**		**3746,06**	**101143,54**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,303	35,181	946,00	33281,23
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,779	1006,43	1790,74
		Итого оплата труда:				**1298,96**	**35071,96**
125. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,8154	1888,00	1539,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,8154	910,00	742,01
125. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	6,18	16,00	98,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,9639	2465,00	2376,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,9639	1088,00	1048,72
125. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	9,523	18,00	171,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**4185,79**
125. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	30,78	1364,00	41983,92

125. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	192,78	26,00	5012,28
125. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	19,17	115,00	2204,55
125.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	73,17	86,00	6292,62
125.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	216	10,00	2160,00
125.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,29	115,83	52,00	6023,16
		Итого материалов:				**2358,39**	**63676,53**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	31564,77
		Сметная прибыль	%	8		393,21	10616,66
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**143324,97**
128	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**208,0000**		**1009,31**	**209935,59**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	44,075	910,00	40108,43
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,3952	1050,53	415,17
		Итого оплата труда:				**194,82**	**40523,60**
128. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0832	1888,00	157,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0832	910,00	75,71
128. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,312	2465,00	769,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,312	1088,00	339,46
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**926,16**
128. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	117,728	1364,00	160580,99
128. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	832	10,00	8320,00
		Итого материалов:				**812,02**	**168900,99**
		Накладные расходы	%	90		175,34	36471,24
		Сметная прибыль	%	8		94,77	19712,55
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**266119,37**
129	**2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**191,6765**		**2179,00**	**417663,09**
130	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,0000**		**1389,00**	**6945,00**

131	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**360,0000**		**113,00**	**40680,00**
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ					
132	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**91,6000**		**6087,66**	**557629,66**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	356,324	1151,00	410128,92
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	26,875	1298,10	34887,01
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**445015,94**
132. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	3,563	13,00	46,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,44884	4329,00	1943,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,44884	1554,00	697,50
132. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	25,648	5530,00	141833,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	25,648	1300,00	33342,40
132. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,7786	2465,00	1919,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,7786	1088,00	847,12
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**145742,04**
132. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,02748	70,00	1,92
132. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,017129	3360,00	57,55
132. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000916	404706,00	370,71
132.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,00916	310,00	2,84
132.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000092	1880677,00	172,27
132.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000284	433151,00	123,00
132.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,00055	572135,00	314,45
132.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,001777	402893,00	715,96
		Итого материалов:				**19,20**	**1758,70**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	307061,00
		Сметная прибыль	%	8		755,19	69175,25

		Сметная стоимость:				**10195,04**	**933865,91**
135	**1110-0106-0803 РСНБ РК 2015**	**Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м**	**м2**	**6,5000**		**648,84**	**4217,45**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,402	2,613	928,00	2424,86
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0169	1088,00	18,39
		Итого оплата труда:				**375,88**	**2443,25**
135. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,00715	5764,00	41,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00715	1088,00	7,78
135. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,065	729,00	47,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00975	2465,00	24,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00975	1088,00	10,61
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**112,63**
135. 6	2102-0402-0301 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,01495	19437,00	290,58
135. 7	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,325	228,00	74,10
135. 8	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002	0,013	22269,00	289,50
135. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	0,2405	310,00	74,56
135.10	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000005	0,000032	199236,00	6,48
135.11	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00035	0,002275	405790,00	923,17
135.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00004	0,00026	79965,00	20,79
135.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	0,026	30,00	0,78
		Итого материалов:				**258,45**	**1679,95**
		Накладные расходы	%	90		338,30	2198,93
		Сметная прибыль	%	8		78,97	513,31
		Сметная стоимость:				**1066,11**	**6929,68**
137	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**7,7500**		**1392,97**	**10795,53**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	3,042	946,00	2877,61
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00465	1554,00	7,23
		Итого оплата труда:				**372,24**	**2884,84**

137. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,523125	13,00	6,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00465	4329,00	20,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00465	1554,00	7,23
137. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,02945	16,00	0,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,058125	198,00	11,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**38,91**
137. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	8,137	264,00	2148,30
137. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,33325	872,00	290,59
137. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	21,235	2,00	42,47
137.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	10,617	1,00	10,62
137.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	8,137	662,00	5387,02
		Итого материалов:				**1016,65**	**7879,01**
		Накладные расходы	%	80		297,79	2307,87
		Сметная прибыль	%	8		135,26	1048,27
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**14151,67**
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ					
138	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**222,7500**		**6087,66**	**1356026,28**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	866,497	1151,00	997338,62
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	65,355	1298,10	84837,14
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**1082175,77**
138. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	8,665	13,00	112,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	1,091	4329,00	4725,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	1,091	1554,00	1695,41
138. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	62,37	5530,00	344906,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	62,37	1300,00	81081,00

138. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	1,893	2465,00	4667,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	1,893	1088,00	2059,58
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**354410,91**
138. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,066825	70,00	4,68
138. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,041654	3360,00	139,96
138. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,002227	404706,00	901,48
138.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,022275	310,00	6,91
138.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000223	1880677,00	418,92
138.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000691	433151,00	299,10
138.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001337	572135,00	764,66
138.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,004321	402893,00	1741,04
		Итого материалов:				**19,20**	**4276,75**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	746701,28
		Сметная прибыль	%	8		755,19	168218,20
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**2270945,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3521854,77**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1608198,83**
Материалы -			Тенге				**745600,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**371376,87**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**465288,09**
Накладные расходы -			Тенге				**333950,70**
Накладные НУЧП -			Тенге				**333950,70**
Сметная прибыль -			Тенге				**155371,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2097521,48**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**393,06**
Сметная заработная плата -			Тенге				**371376,87**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1913655,94**
Материалы -			Тенге				**6035,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**1527191,70**
Накладные расходы -			Тенге				**1053762,28**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1053762,28**

		Сметная прибыль -	Тенге				**237393,46**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3204811,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1315,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1527191,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5302333,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1708,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1898568,57**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
141	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**150,1500**		**2400,02**	**360362,37**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	134,985	1018,00	137414,58
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	15,165	1142,90	17332,33
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**154746,90**
141. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	10,39	5764,00	59890,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	10,39	1088,00	11304,32
141. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	1,787	4329,00	7734,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	1,787	1554,00	2777,00
141. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	2,688	729,00	1959,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,988	2465,00	7365,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,988	1088,00	3250,94
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**76949,85**
141. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,157658	21163,00	3336,51
141. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,12012	53953,00	6480,83
141. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	133,633	228,00	30468,44
141.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	64,865	1364,00	88475,59
141.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	3,153	351,00	1106,76
141.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	6,201	310,00	1922,37

141.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	56,306	202,00	11373,86
141.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,035435	79965,00	2833,59
		Итого материалов:				**972,35**	**145997,95**
		Накладные расходы	%	90		927,55	139272,21
		Сметная прибыль	%	8		266,21	39970,77
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**539605,35**
142	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**392,7000**		**3832,57**	**1505050,00**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,15	451,605	982,00	443476,11
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	15,315	1088,00	16663,05
		Итого оплата труда:				**1171,73**	**460139,16**
142. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	15,315	2465,00	37752,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	15,315	1088,00	16662,72
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**37752,21**
142. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,31416	53953,00	16949,87
142. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	2120,58	353,00	748564,74
142. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	39,741	310,00	12319,78
142. 7	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	424,116	580,00	245987,28
		Итого материалов:				**2607,13**	**1023821,68**
		Накладные расходы	%	90		1054,56	414125,24
		Сметная прибыль	%	8		390,97	153534,02
		Сметная стоимость:				**5278,10**	**2072709,26**
149	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м2 площади остекления**	**220,5000**		**2499,09**	**551050,27**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,837	184,558	910,00	167948,23
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	1,742	1088,00	1895,24
		Итого оплата труда:				**770,27**	**169843,48**
149. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,72765	5764,00	4194,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,72765	1088,00	791,68

149. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	1,014	2465,00	2500,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,014	1088,00	1103,23
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**6694,42**
149. 5	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,06	233,73	1401,00	327455,73
149. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,441	90,00	39,69
149. 7	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,51	112,455	422,00	47456,01
149. 8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	2,866	508,00	1456,18
		Итого материалов:				**1707,06**	**376407,61**
		Накладные расходы	%	80		616,21	135874,78
		Сметная прибыль	%	8		249,22	54954,00
		Сметная стоимость:				**3364,53**	**741879,06**
150	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**285,0000**		**3714,00**	**1058490,00**
151	**2109-0404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**285,0000**		**2554,00**	**727890,00**
152	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**570,0000**		**490,00**	**279300,00**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
153	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**158,5500**		**1921,64**	**304676,77**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	236,24	1130,00	266950,64
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	5,835	1275,41	7441,58
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**274392,21**
153. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	2,347	4329,00	10158,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	2,347	1554,00	3647,24
153. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	3,488	2465,00	8598,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	3,488	1088,00	3794,94
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**18756,34**
153. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,079275	218211,00	17298,68

153. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	5,391	310,00	1671,12
		Итого материалов:				**119,65**	**18969,79**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	246952,99
		Сметная прибыль	%	8		278,34	44130,38
		Сметная стоимость:				**3757,55**	**595760,14**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
156	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**158,4000**		**3784,70**	**599496,53**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,288	203,956	946,00	192942,22
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	10,977	1001,70	10995,75
		Итого оплата труда:				**1287,49**	**203937,97**
156. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	5,322	1888,00	10048,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	5,322	910,00	4843,02
156. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	33,121	16,00	529,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,655	2465,00	13939,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,655	1088,00	6152,64
156. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	51,021	18,00	918,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,58**	**25435,98**
156. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	195,624	1364,00	266831,14
156. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	798,336	26,00	20756,74
156. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	68,112	115,00	7832,88
156.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	464,112	86,00	39913,63
156.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1267,2	10,00	12672,00
156.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	636,768	52,00	33111,94
		Итого материалов:				**2406,05**	**381118,32**
		Накладные расходы	%	90		1158,74	183544,18
		Сметная прибыль	%	8		395,48	62643,26

		Сметная стоимость:				**5338,91**	**845683,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5386315,94**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3320635,94**
	Материалы -		Тенге				**1946315,35**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1263059,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**1119769,40**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1119769,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**355232,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4795637,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1260,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263059,72**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2065680,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2065680,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165254,40**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2230934,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7026572,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1260,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263059,72**
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-625,5 М2					
196	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**300,0000**		**2968,01**	**890403,90**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	114,6	865,00	99129,00
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,55	1014,71	2587,50
		Итого оплата труда:				**339,06**	**101716,50**
196. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,05	1888,00	1982,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,05	910,00	955,50
196. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,5	2465,00	3697,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,5	1088,00	1632,00
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**5679,90**
196. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	150	269,00	40350,00
196. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,5	90,00	135,00

196. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	306	2435,00	745110,00
		Итого материалов:				**2618,65**	**785595,00**
		Накладные расходы	%	94		318,71	95613,51
		Сметная прибыль	%	8		262,94	78881,39
		Сметная стоимость:				**3549,66**	**1064898,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**890403,90**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**890403,90**
Материалы -			Тенге				**785595,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**101716,50**
Накладные расходы -			Тенге				**95613,51**
Накладные НУЧП -			Тенге				**95613,51**
Сметная прибыль -			Тенге				**78881,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1064898,80**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**117,15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**101716,50**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1064898,80**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**117,15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**101716,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**9798574,61**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5819238,67**
Материалы -			Тенге				**3477510,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**1736153,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**465288,09**
Накладные расходы -			Тенге				**1549333,60**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1549333,60**
Сметная прибыль -			Тенге				**589485,78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7958058,05**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1770,59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1736153,08**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3979335,94**
Материалы -			Тенге				**6035,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**1527191,70**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2065680,00**
Накладные расходы -			Тенге				**1053762,28**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1053762,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**402647,86**

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5435746,07
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1315,05
	Сметная заработная плата -	Тенге				1527191,70
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				13393804,13
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3085,64
	Сметная заработная плата -	Тенге				3263344,79

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**14 727 281**
	Сметная зарплата	**Тенге**				**4 073 311**
	Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**132 546**
	Итого:	**Тенге**				**14 859 826**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	**Тенге**				**160 486**
	Итого:	**Тенге**				**15 020 313**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**1 793 432**
	Итого:	**Тенге**				**16 813 744**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**336 275**
	Итого	**Тенге**				**17 150 019**
	Итого с понижающим коэффициентам к=0,969999997227718	**Тенге**				**16 635 519,12**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**1 996 262,29**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**18 631 781,41**

Заказчик:
КГУ
Ведущий специалист_____ Ерманов О.
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
Директор_____ Абубакиров И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Акмешіт Элит Строй"
Технадзор_____ Байкушкенов Ж.А. (KZ47VJE00017684;KZ37VJE00016894;KZ10VJE00016895)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"
Авторский надзор_____Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)