Заказчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
Подрядчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
Наименование объекта: Строительство 5-этажного жилого дома в 19-ом жилом районе, участок №13 в г. Усть-Каменогорске, ВКО

Акт №1
выполненных работ за январь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Конструктивные решения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0343	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1386**	176,87	176,87	245142	245142	–	44876	–
					–	44,97	–	62328	–	–	

2	1101-0101-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1882,72	280,41	280,41	527934	527934	–	96638	–
					–	71,29	–	134219	–	–	
3	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	7105,85	325,71	325,71	2314446	2314446	–	423673	–
					–	82,81	–	588435	–	–	
4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,600; кстм=10;	т·км	11369,36	690		7844858		–	–	–
					–		–		–	–	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	7105,85	38,17	33,39	271230	237264	2274	74236	–
					4,46	10,05	31692	71414	–	–	
6	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	432	5174,14	–	2235228	–	–	1609364	–

				5174,14	–	2235228	–	–	–	
7	1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**432**	1783,54	–	770489	–	–	554752	–
					1783,54	–	770489	–	–	–	
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**7060,72**	50,83	50,83	358896	358896	–	78645	–
					–	15,47	–	109229	–	–	
9	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3792**	5347		20275824		20275824	–	–
					–		–		–	–	
10	1101-0201-0502	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**7060,72**	274,07	128,94	1935132	910409	–	1042670	–
					145,13	59,97	1024722	423431	–	–	

Итого по разделу 1	**43 960 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 062 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 594 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 389 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 278 098
- перевозка грузов, тенге	7 844 858
- накладные расходы, тенге	3 924 854
в т.ч. зарплата, тенге	353 237
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 256 322

Раздел 2 Фундамент

11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	194	26811,79	1424,87	5201487	276425	4573069	381735	–
					1814,4	347,91	351994	67495	–	–	
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1138	33678,8	2192,98	38326474	2495611	32559409	3557310	–
					2874,74	560,35	3271454	637678	–	–	
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	150	2667,54	1539,41	400131	230912	82574	167881	–
					577,64	370,84	86646	55626	–	–	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	480	3015,6	1509,49	1447488	724555	402058	584598	–
					668,49	363,64	320875	174547	–	–	
15	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	332	3877,4	1922,9	1287297	638403	311184	579972	–
					1017,2	463,23	337710	153792	–	–	
16	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	378	6327,1	3372,55	2391644	1274824	531128	1053502	–
					1549,45	812,45	585692	307106	–	–	
17	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	673,54	41527		27970096		27970096	–	–
					–		–		–	–	

18 1106-0801-0107	**Монолитные участки. Устройство НР=91 %**	**м3**	**35,4**	62385,56	4018,41	2208449	142252	1242807	778783	–
				23259,6	915,7	823390	32416	–	–	
19 1106-0701-0201	**Обвязка спусков. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,08**	49233	6020,49	102405	12523	60161	29686	–
				14289	1394,53	29721	2901	–	–	
20 1106-0701-0201	**Обвязка фундаментов. Устройство НР=91 %**	**м3**	**14,16**	46219,47	6020,49	654468	85250	366885	202092	–
				14289	1394,53	202332	19747	–	–	
21 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,7528**	408502		2350030		2350030	–	–
				–		–		–	–	
22 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,48383**	389901		578547		578547	–	–
				–		–		–	–	
23 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**92,97407**	391464		36396001		36396001	–	–
				–		–		–	–	

24 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**956,928**	1179,28	25,53	1128486	24430	720634	360000	–
				400,68	3,84	383422	3675	–	–	
	Итого по разделу 2					**138 389 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 393 236				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 905 185				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 454 983				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					108 144 583				
	- накладные расходы, тенге					7 695 559				
	в т.ч. зарплата, тенге					692 600				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 251 087				
	<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>									
	3.1 Крепление перегородок первого этажа 1,2 блока									
25 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;**	**т**	**0,1373**	351089,55	1817,55	48205	250	–	43741	–
				349272	814,29	47955	112	–	–	
26 222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=2,000;**	**т**	**0,097**	959622		93083		93083	–	–

					–		–		–	–
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,04032	456152		18392		18392	–	–
					–		–		–	–	
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	16	883,83	33,63	14141	538	5652	7781	–
					496,98	20,4	7952	326	–	–	
29	1107-0516-0105	Герметизация стыков пенополистиролом НР=118 % К=2,000;	м шва	89,6	435,4	16,04	39012	1437	24897	15772	–
					141,49	7,68	12678	688	–	–	
	3.2 Крепление перегородок типового этажа 1,2 блока										
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=8,000;	т	0,5492	351089,55	1817,55	192818	998	–	174963	–
					349272	814,29	191820	447	–	–	
31	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=8,000;	т	0,388	959622		372333		372333	–	–
					–		–		–	–	

32 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=8,000;	т	0,16128	456152		73568		73568	–	–
				–		–		–	–	
33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 стяжки	64	883,83	33,63	56565	2152	22606	31126	–
				496,98	20,4	31807	1306	–	–	
34 1107-0516-0105	Герметизация стыков пенополистиролом НР=118 % К=8,000;	м шва	358,4	435,4	16,04	156047	5749	99589	63086	–
				141,49	7,68	50710	2753	–	–	
3.3 Стены										
35 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	1485,2	77836	4039,88	115602027	6000030	95152175	14859061	–
				9729,21	1028,59	14449823	1527662	–	–	
36 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	1011,4	76085,19	4039,88	76952561	4085935	63986312	9226187	–
				8780,22	1028,59	8880315	1040316	–	–	
3.4 Перегородки										

37 1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1729,7**	11479,5	371,84	19856091	643172	14235933	4777685	–
				2877,37	92,68	4976987	160309	–	–	
38 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;**	**т**	**0,0685**	456152		31246		31246	–	–
				–		–		–	–	

Итого по разделу 3	**262 121 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 650 047
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 740 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 733 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174 115 786
- накладные расходы, тенге	29 199 402
в т.ч. зарплата, тенге	2 627 946
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 416 440

Раздел 4 Монолитный сердечники

4.1 См1-См8а

39 1106-0501-0106	**Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %**	**м3**	**345,22**	41693,45	5998,95	14393413	2070958	9412786	3103924	–
				8428,45	1451,93	2909670	501235	–	–	

40	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,40874	391464		5249039		5249039	–	–
					–		–		–	–	
41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,49716	389901		3313051		3313051	–	–
					–		–		–	–	
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,36392	408502		3008176		3008176	–	–
					–		–		–	–	
43	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,05315	456152		936548		936548	–	–
					–		–		–	–	
	4.2 См9-См10, монолитный пояс (по оси А)										
44	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	0,2312	41693,45	5998,95	9640	1387	6304	2079	–
					8428,45	1451,93	1949	336	–	–	
45	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	0,42	49233	6020,49	20678	2529	12148	5994	–
					14289	1394,53	6001	586	–	–	

46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01029	408502		4203		4203	–	–
					–		–		–	–	
47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04948	389901		19292		19292	–	–
					–		–		–	–	
48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00698	456152		3184		3184	–	–
					–		–		–	–	
	4.3 См9-См10, монолитный пояс (по оси Е)										
49	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	1,4377	41693,45	5998,95	59943	8625	39200	12927	–
					8428,45	1451,93	12118	2087	–	–	
50	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,56	49233	6020,49	76803	9392	45121	22264	–
					14289	1394,53	22291	2175	–	–	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01612	408502		6585		6585	–	–
					–		–		–	–	

52 261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00936**	354275	3316	3316	–	–
				–	–	–	–	
53 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,13884**	331233	45988	45988	–	–
				–	–	–	–	
54 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0105**	456152	4790	4790	–	–
				–	–	–	–	
55 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02268**	389901	8843	8843	–	–
				–	–	–	–	

Итого по разделу 4	**32 735 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 952 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 092 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	506 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 118 574
- накладные расходы, тенге	3 147 188
в т.ч. зарплата, тенге	283 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 424 854

Раздел 5 Перемычки

	5									
56 1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**125,16**	73627,01	5558,26	9215157	695672	5833827	2591491	–
				21457,8	1295,41	2685658	162134	–	–	
57 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**7,1018**	408502		2901100		2901100	–	–
				–		–		–	–	
58 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**2,10832**	389901		822036		822036	–	–
				–		–		–	–	
59 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**9,74246**	391464		3813822		3813822	–	–
				–		–		–	–	

Итого по разделу 5	**20 891 095**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 685 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	695 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 370 785
- накладные расходы, тенге	2 591 491
в т.ч. зарплата, тенге	233 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 547 489

Раздел 6 Обрамление проемов

60	1109-0606-0108	Обрамления каркасов кладки. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	6,36692	56510,6	7736,89	359798	49260	16082	216955	–
					46247,9	3136,56	294457	19970	–	–	
61	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	6,36692	435218		2770998		2770998	–	–
					–		–		–	–	
62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,1458	408502		59560		59560	–	–
					–		–		–	–	
63	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=2,000;	т	0,34992	507569		177609		177609	–	–
					–		–		–	–	
64	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	6,71684	7791		52331		52331	–	–
					–		–		–	–	

65 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;**									
		м2	**260,78032**	114,92	2,89	29969	754	12452	11635	–
				64,28	0,38	16763	99	–	–	
66 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**									
		м2	**260,78032**	191,18	4,17	49856	1087	29171	13659	–
				75,15	0,76	19598	198	–	–	
67 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=2,000;**									
		т	**0,13608**	803528,45	3109,45	109344	423	42026	61047	–
				491589	1395,53	66895	190	–	–	

Итого по разделу 6	**4 225 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 160 229
- накладные расходы, тенге	303 296
в т.ч. зарплата, тенге	27 297
- сметная прибыль (8 %), тенге	313 020

Раздел 7 Перекрытие

68 1107-0504-0102	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**92**	8323,21	1997,75	765735	183793	101385	622013	–
				5223,45	506,23	480557	46573	–	–	
69 1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**824**	5100,97	1159,79	4203199	955667	2237028	1455669	–
				1226,34	270,77	1010504	223114	–	–	
70 222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м2**	**7390,08**	11153		82421562		82421562	–	–
				–		–		–	–	
71 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,40128**	351089,55	1817,55	140885	729	–	127840	–
				349272	814,29	140156	327	–	–	
72 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,40128**	389901		156459		156459	–	–
				–		–		–	–	
73 1106-0801-0112	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**118,56**	48730,47	3355,18	5777485	397790	4130980	1222277	–

				10532,34	796,63	1248714	94448	–	–	
74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,7712	389901		6539108		6539108	–	–
					–		–		–	–	
75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32752	408502		133793		133793	–	–
					–		–		–	–	
76	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	376,32	49233	6020,49	18527363	2265631	10884495	5370844	–
					14289	1394,53	5377236	524790	–	–	
77	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	18,26304	389901		7120778		7120778	–	–
					–		–		–	–	
78	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,45872	391464		179572		179572	–	–
					–		–		–	–	
79	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,68904	408502		2732486		2732486	–	–

				–		–		–	–	
80 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,431	803528,45	3109,45	346321	1340	133106	193353	–
				491589	1395,53	211875	601	–	–	
81 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	133,072	50043,66	3400,3	6659410	452485	4417376	1726601	–
				13447,98	810,19	1789550	107814	–	–	
82 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,69784	389901		3001396		3001396	–	–
				–		–		–	–	
83 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,424	391464		4472085		4472085	–	–
				–		–		–	–	
84 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,2832	408502		1341194		1341194	–	–
				–		–		–	–	
85 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	47,2192	26188,82	2177,3	1236615	102810	961821	186570	–

				3642,24	652,46	171984	30809	–	–	
86	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	т	**0,0954**	1369363,55	1817,55	130637	173	97143	30393	–
					349272	814,29	33321	78	–	–	
		Итого по разделу 7					**169 367 375**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 463 897				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 360 418				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 028 554				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					131 061 767				
		- накладные расходы, тенге					10 935 560				
		в т.ч. зарплата, тенге					984 200				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 545 732				
		Раздел 8 Лестница Л-1									
87	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	т конструкций	**1,75676**	102430,72	32734,35	179946	57506	28108	79734	–
					53696,2	12081,65	94331	21225	–	–	
88	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	**1,62864**	504496		821642		821642	–	–
					–		–		–	–	

89	214-203-0102	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	**1,73436**	467809		811349		811349	–	–
					–		–		–	–	
90	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	**0,15052**	435218		65509		65509	–	–
					–		–		–	–	
91	1107-0519-0101	**Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118 %**	м ограждения	**87,1**	3681,74	118,05	320680	10282	8350	361846	–
					3467,82	52,83	302047	4602	–	–	
92	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,54672**	1004968		549436		549436	–	–
					–		–		–	–	
93	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	м2	**97,44576**	114,92	2,89	11198	282	4653	4348	–
					64,28	0,38	6264	37	–	–	

94	1113-0301-1709	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=69 %**								
			м2	**97,44576**	4503,19	48	438817	4677	379081	38094	–
					565,02	1,54	55059	150	–	–	
95	1107-0518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %**	**м ступеней**	**169,4**	8670,93	73,66	1468856	12478	1133650	387428	–
					1905,12	33,07	322727	5602	–	–	
96	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,59444**	1310711,55	1817,55	779139	1080	570438	189376	–
					349272	814,29	207621	484	–	–	
97	1106-1802-0301	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР=91 %**	**м3**	**0,42**	56861,52	21803,09	23882	9157	11069	5099	–
					8703,58	4636,69	3656	1947	–	–	
98	1106-1802-0201	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,10528**	25669,49	2956,47	2702	311	587	1703	–
					17136,02	633,27	1804	67	–	–	
99	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10192**	389901		39739		39739	–	–

					–		–		–	–
100	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502		1373		1373	–
					–		–		–	–
101	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	2,96	59326,47	3689,1	175606	10920	108444	53485
					19000,8	855,66	56242	2533	–	–
102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,01152	408502		4706		4706	–
					–		–		–	–
103	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,07544	456152		34412		34412	–
					–		–		–	–
104	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=13,000;	т	0,38688	1063751,55	1817,55	411544	703	371259	36306
					102312	814,29	39582	315	–	–

105 1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1 НР=91 % К=13,000;**	**м3**	**0,52**	35007,23	815,1	18204	424	14459	3180	–
				6386,85	332,14	3321	173	–	–	
106 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=13,000;**	**т**	**0,0416**	331233		13779		13779	–	–
				–		–		–	–	
107 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=13,000;**	**т**	**0,08892**	1310711,55	1817,55	116548	162	85330	28327	–
				349272	814,29	31057	72	–	–	
108 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %**									
		т	**0,01408**	803528,45	3109,45	11314	44	4348	6317	–
				491589	1395,53	6922	20	–	–	

Итого по разделу 8	**8 095 272**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 130 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 061 721
- накладные расходы, тенге	1 195 243
в т.ч. зарплата, тенге	107 572
- сметная прибыль (8 %), тенге	599 648

Раздел 9

109	1106-0401-0109	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**203**	56844,3	3617,93	11539393	734440	7589675	3102638	–
					15838,81	956,72	3215278	194214	–	–	
110	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**8,1992**	408502		3349390		3349390	–	–
					–		–		–	–	
111	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**22,78208**	389901		8882756		8882756	–	–
					–		–		–	–	

Итого по разделу 9	**29 024 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 215 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	734 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 821 821
- накладные расходы, тенге	3 102 638
в т.ч. зарплата, тенге	279 237
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 149 933

Раздел 10 Кровля

10.1 Кровля

112	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	37,302	175627,94	1500,48	6551273	55971	5193556	1194765	–
					34897,5	690,84	1301747	25770	–	–	
113	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	21,5	180561,43	1050,37	3882071	22583	3120459	673263	–
					34373,42	420,5	739029	9041	–	–	
114	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство НР=90 %	м2 покрытия	427,62	6303,09	82,34	2695327	35210	2456711	196962	–
					475,67	36,11	203406	15441	–	–	
115	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	352	522,01	6,8	183748	2394	162300	18086	–
					54,13	2,96	19054	1042	–	–	
116	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	47,76	3248,17	22,5	155133	1075	125660	26020	–
					594,59	10,75	28398	513	–	–	
117	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	1997	7541,15	27,62	15059677	55157	11785795	2972562	–
					1611,78	6,17	3218725	12321	–	–	

118 261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1,62472	409769		665760		665760	–	–
				–		–		–	–	
119 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1806	994397		179588		179588	–	–
				–		–		–	–	
120 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	82,8	5557,4	18,49	460153	1531	329368	119307	–
				1561,03	5,18	129253	429	–	–	
121 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	25,12	120534		3027814		3027814	–	–
				–		–		–	–	
122 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	10	11845,43	1158,35	118454	11584	9226	92495	–
				9764,48	512,71	97645	5127	–	–	
123 1112-0101-0705	Покрытия слуховых окон из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	56	7541,15	27,62	422304	1547	330498	83358	–
				1611,78	6,17	90260	346	–	–	

124	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,266	120534		152596		152596	–	–
					–		–		–	–	
125	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,034	120534		4098		4098	–	–
					–		–		–	–	
126	261-302-0127	Решетки жалюзийные, деревянные К=5,000;	м2	15,75	28015		441236		441236	–	–
					–		–		–	–	
127	223-502-0307	Задвижка накладная К=5,000;	шт.	20	2110		42200		42200	–	–
					–		–		–	–	
128	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=5,000;	шт.	40	527		21080		21080	–	–
					–		–		–	–	
129	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 К=5,000;	пара	20	4001		80020		80020	–	–
					–		–		–	–	
130	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	44,832	11756,71	80,64	527077	3615	466182	53033	–
					1277,64	36,74	57279	1647	–	–	

131 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %	м труб	142	5393,61	118,8	765893	16870	479212	252919	–
				1900,08	35,92	269811	5101	–	–	
132 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	238	140,04	30,48	33330	7254	2190	23981	–
				100,36	9,16	23886	2180	–	–	
133 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,98556	1004968		990456		990456	–	–
				–		–		–	–	
134 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	22,66788	114,92	2,89	2605	66	1082	1012	–
				64,28	0,38	1457	9	–	–	
135 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,66788	191,18	4,17	4334	95	2536	1187	–
				75,15	0,76	1703	17	–	–	
10.2 Стремянка										
136 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,00744	1310711,55	1817,55	9752	14	7140	2371	–

				349272	814,29	2599	6	–	–	
137	1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,0408	102430,72	32734,35	4179	1336	653	1852 –
					53696,2	12081,65	2191	493	–	–
138	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,05328	408502		21765		21765	– –
					–		–		–	–
139	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=2,000;	т	0,02832	507569		14374		14374	– –
					–		–		–	–
140	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	1,7136	114,92	2,89	197	5	82	77 –
					64,28	0,38	110	1	–	–
141	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,7136	191,18	4,17	328	7	192	90 –
					75,15	0,76	129	1	–	–

10.3 Примыкание вент. шахт

142	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=16,000;	м2 покрытия	25,6	1614,08	18,49	41320	473	885	36887	–
					1561,03	5,18	39962	133	–	–	
143	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=16,000;	т	0,20096	628340		126271		126271	–	–
					–		–		–	–	
144	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=16,000;	т	0,17024	929251,55	1817,55	158196	309	98426	54235	–
					349272	814,29	59460	139	–	–	
145	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,36	175627,94	1500,48	1116994	9543	885503	203708	–
					34897,5	690,84	221948	4394	–	–	
146	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,36	11756,71	80,64	74773	513	66134	7524	–
					1277,64	36,74	8126	234	–	–	
147	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,5016	1063751,55	1817,55	533578	912	481346	47072	–

				102312	814,29	51320	408	–	–	
148	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	т	**0,17898**	849526,55	1817,55	152048	325	89210	57020	–
					349272	814,29	62513	146	–	–	
149	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	м2	**15,65334**	114,92	2,89	1799	45	747	698	–
					64,28	0,38	1006	6	–	–	
150	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**15,65334**	191,18	4,17	2993	65	1751	820	–
					75,15	0,76	1176	12	–	–	

Итого по разделу 10	**48 433 787**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 632 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 864 102
- накладные расходы, тенге	6 121 304
в т.ч. зарплата, тенге	550 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 587 689

Раздел 11 Крыльца

151 1106-0101-0115	Лестницы железобетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	54,4	28934,69	2192,98	1574047	119298	1298363	170051	–
				2874,74	560,35	156386	30483	–	–	
152 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,36532	456152		166641		166641	–	–
				–		–		–	–	
153 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,78408	1063751,55	1817,55	834066	1425	752420	73582	–
				102312	814,29	80221	638	–	–	
154 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118 % К=2,000;	м ограждения	82,4	24685,57	118,05	2034091	9727	1738615	342319	–
				3467,82	52,83	285748	4353	–	–	
155 1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	2,11106	102430,72	32734,35	216237	69104	33777	95814	–
				53696,2	12081,65	113356	25505	–	–	
156 214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш К=2,000;	т	2,68056	499993		1340261		1340261	–	–

					–		–		–	–
157	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	1,38832	1018274		1413690		1413690	–
					–		–		–	–
158	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=2,000;	т	0,15324	507569		77780		77780	–
					–		–		–	–
159	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	4,22212	7791		32895		32895	–
					–		–		–	–
160	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	112,056	6557,44	184,42	734800	20665	542893	170043
					1528,18	86,16	171242	9655	–	–
161	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	80,22028	114,92	2,89	9219	232	3831	3579

				64,28	0,38	5157	30	–	–	
162	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**80,22028**	191,18	4,17	15337	335	8973	4202	–
					75,15	0,76	6029	61	–	–	

Итого по разделу 11	**10 053 346**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	818 139	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 786	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 725	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 410 139	
- накладные расходы, тенге	859 590	
в т.ч. зарплата, тенге	77 363	
- сметная прибыль (8 %), тенге	744 692	

Раздел 12 Плита входной группы

163	1106-0801-0112	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;**	м3	**28,4**	48730,47	3355,18	1383945	95287	989540	292785	–
					10532,34	796,63	299118	22624	–	–	

164 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	**3,18176**	389901		1240571		1240571	–
				–		–		–	–
165 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**								
		т	**0,16956**	408502		69266		69266	–
				–		–		–	–
	Итого по разделу 12					**3 225 492**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					299 118			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					95 287			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 624			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 299 377			
	- накладные расходы, тенге					292 785			
	в т.ч. зарплата, тенге					26 351			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					238 925			
	Раздел 13 Спуск в техподполье №1								
166 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	**0,83**	26811,79	1424,87	22254	1183	19565	1633
				1814,4	347,91	1506	289	–	–
167 1106-0101-0115	**Лестницы железобетонные. Устройство НР=91 %**								
		м3	**1,9**	28934,69	2192,98	54976	4167	45347	5940
				2874,74	560,35	5462	1065	–	–

168 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,24	54483,33	3255,5	13076	781	8694	3456	–
				15004,31	819,24	3601	197	–	–	
169 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02327	456152		10615		10615	–	–
				–		–		–	–	
170 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05542	331233		18357		18357	–	–
				–		–		–	–	
171 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00306	408502		1250		1250	–	–
				–		–		–	–	
172 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,08064	1063751,55	1817,55	85781	147	77384	7568	–
				102312	814,29	8250	66	–	–	
173 1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,4157	102430,72	32734,35	42580	13608	6651	18867	–
				53696,2	12081,65	22322	5022	–	–	

174	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25936	1018274 –	264100 –	264100 –	– –	–
175	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,13186	458380 –	60442 –	60442 –	– –	–
176	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02448	507569 –	12425 –	12425 –	– –	–
177	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,15634	7791 –	1218 –	1218 –	– –	–
178	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1295	14178 –	1836 –	1836 –	– –	–

179 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**14,4**	114,92	2,89	1655	42	688	642	–
				64,28	0,38	926	5	–	–	
180 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**14,4**	191,18	4,17	2753	60	1611	754	–
				75,15	0,76	1082	11	–	–	
181 1109-0401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**м2 покрытия**	**18,9**	8117,52	203,72	153421	3850	139571	7823	–
				529,07	70,84	9999	1339	–	–	
182 1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**5,46**	5557,4	18,49	30343	101	21719	7867	–
				1561,03	5,18	8523	28	–	–	

Итого по разделу 13	**898 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	691 473

	- накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					54 550 4 910 66 531				
	Раздел 14 Спуск в техподполье №2									
183	1106-0101-0101 **Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	**1,18**	26811,79	1424,87	31638	1681	27816	2322	–
				1814,4	347,91	2141	411	–	–	
184	1106-0101-0115 **Лестницы железобетонные. Устройство НР=91 %**	м3	**2,56**	28934,69	2192,98	74073	5614	61099	8003	–
				2874,74	560,35	7359	1435	–	–	
185	1106-0401-0102 **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	**0,34**	54483,33	3255,5	18524	1107	12316	4896	–
				15004,31	819,24	5101	279	–	–	
186	214-403-0101 **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,15795**	456152		72049		72049	–	–
				–		–		–	–	
187	1106-0301-0408 **Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	т	**0,07056**	1063751,55	1817,55	75058	128	67711	6621	–
				102312	814,29	7219	57	–	–	
188	1109-0304-0101 **Конструкции металлические. Монтаж НР=69 %**	т конструкций	**0,48006**	102430,72	32734,35	49173	15714	7681	21788	–

					53696,2	12081,65	25777	5800	–	–
189	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3128	1018274		318516		318516	–
					–		–		–	–
190	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,14278	458380		65447		65447	–
					–		–		–	–
191	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02448	507569		12425		12425	–
					–		–		–	–
192	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,16726	7791		1303		1303	–
					–		–		–	–
193	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,13561	14178		1923		1923	–
					–		–		–	–

194	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**15,97**	114,92	2,89	1835	46	763	713	–
					64,28	0,38	1027	6	–	–	
195	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**15,97**	191,18	4,17	3053	67	1786	836	–
					75,15	0,76	1200	12	–	–	
196	1109-0401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**м2 покрытия**	**24,1**	8117,52	203,72	195632	4910	177972	9976	–
					529,07	70,84	12751	1707	–	–	
197	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**7,2**	5557,4	18,49	40013	133	28641	10374	–
					1561,03	5,18	11239	37	–	–	

Итого по разделу 14	**1 108 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	857 448

	- накладные расходы, тенге					65 529				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 898				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					82 096				
	Раздел 15 Световые приямки									
198	1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %**								
			м3	**8,32**	43425,53	3983,26	361300	33141	227524	103621	–
					12095,58	1590,59	100635	13234	–	–	
199	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,08444**	331233		27969		27969	–	–
					–		–		–	–	
200	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00504**	408502		2059		2059	–	–
					–		–		–	–	
201	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,034**	1310711,55	1817,55	44564	62	32627	10832	–
					349272	814,29	11875	28	–	–	
202	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,02588**	1063751,55	1817,55	27530	47	24835	2429	–
					102312	814,29	2648	21	–	–	
203	1109-0304-0101	**Конструкции металлические. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,07741**	102430,72	32734,35	7929	2534	1239	3513	–

				53696,2	12081,65	4157	935	–	–	
204	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02136	1018274		21750		21750	–	–
					–		–		–	–	
205	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,21736	435218		94599		94599	–	–
					–		–		–	–	
206	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00171	507569		868		868	–	–
					–		–		–	–	
207	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,07741	7791		603		603	–	–
					–		–		–	–	
208	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,57	114,92	2,89	295	7	123	115	–

				64,28	0,38	165	1	–	–
209	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,57	191,18	4,17	491	11	287	135	–
					75,15	0,76	193	2	–	–	
210	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	3	8117,52	203,72	24353	611	22154	1242	–
					529,07	70,84	1587	213	–	–	
211	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,0022	803528,45	3109,45	1768	7	679	986	–
					491589	1395,53	1081	3	–	–	
212	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР=72 %	м2 щитов	4	8071,35	4,81	32285	19	22897	6752	–
					2342,32	2,3	9369	9	–	–	
		Итого по разделу 15					840 228				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	480 213
- накладные расходы, тенге	129 625
в т.ч. зарплата, тенге	11 666
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 240

Раздел 16 Опоры

213 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %**	м3	**4,2**	34463,59	1279,39	144747	5373	113277	25743	–
				6213,38	522,13	26096	2193	–	–	
214 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	**0,4**	26811,79	1424,87	10725	570	9429	787	–
				1814,4	347,91	726	139	–	–	
215 1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %**	м3	**2,32**	34108,96	815,1	79133	1891	62424	14185	–
				6386,85	332,14	14817	771	–	–	
216 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,02602**	456152		11869		11869	–	–
				–		–		–	–	
217 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	т	**0,24684**	1310711,55	1817,55	323536	449	236873	78638	–

				349272	814,29	86214	201	–	–	
	Итого по разделу 16					**744 512**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					127 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 283				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 304				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					433 872				
	- накладные расходы, тенге					119 353				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 742				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					55 149				
	Раздел 17 Прочие работы									
	17.1 Подготовка под перегородку лист-14 КР									
218	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;**	м3	**1,68**	35290,94	2552,11	59289	4288	44714	10277	–
					6123,6	598,28	10288	1005	–	–	
219	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	**0,02772**	408502		11324		11324	–	–
					–		–		–	–	
220	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	**0,0618**	389901		24096		24096	–	–

221 1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР=93 % К=2,000;**	**м2 поверхности**	**6**	–		–		–	–	
				1510,13	16,04	9061	96	5284	3466	–
				613,49	7,68	3681	46	–	–	
	Итого по разделу 17					**126 914**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 969				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 384				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 051				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 418				
	- накладные расходы, тенге					13 743				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 237				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 401				
	Раздел 20 Отмостка									
222 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**76,896**	26811,79	1424,87	2061719	109567	1812632	151308	–
				1814,4	347,91	139520	26753	–	–	
	Итого по разделу 20					**2 390 069**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 520				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 567				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 753				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 812 632				
	- накладные расходы, тенге					151 308				
	в т.ч. зарплата, тенге					13 618				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					177 042				

Итого по смете	**776 631 900**
Скидка заказчика	123 738 556
Всего по акту	**652 893 344**

Заказчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор
_____ Скаков Е.О.

Авторский надзор:
ТОО "ПИ "Сибакадемпроект"

Эксперт
_____ Куттыбаев Т.К.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Эксперт
_____ Курмангалиев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор
_____ Скаков Е.О.