Заказчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
Подрядчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
Наименование объекта: Строительство 5-этажного жилого дома в 19-ом жилом районе, участок №13 в г. Усть-Каменогорске, ВКО

Акт №2
выполненных работ за февраль месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 Архитектурные решения									
	Раздел 1 Кровля										
	1.1 тип 2										
1	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**145,74**	415,44	16,41	60546	2392	41274	16128	–
					115,83	4,45	16881	649	–	–	
2	**1112-0101-1401**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР=92 % К=0,085;**	**м3 утеплителя**	**12,3879**	34341,76	1851,89	425422	22941	342044	61945	–
					4878,72	556,51	60437	6894	–	–	
3	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,15156**	477848,28	1922,68	72423	291	69141	2840	–

				19731,6	860,9	2991	130	–	–	
4 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92 %	м2 кровли	145,74	165,46	1,6	24114	233	13032	10084	–
				74,44	0,77	10849	112	–	–	
5 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92 %	м2 кровли	145,74	4797,15	28,33	699137	4129	641934	50021	–
				364,17	8,9	53074	1297	–	–	
6 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=92 %	м2 кровли	145,74	3113,81	10,34	453807	1507	430637	20375	–
				148,64	3,32	21663	484	–	–	
1.2 тип 3										
7 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	36	6431,22	203,72	231524	7334	205143	14902	–
				529,07	70,84	19047	2550	–	–	
1.3 чердак										

8 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	1694,796	1018,14	128,66	1725540	218052	953984	567272	–
				326,59	37,23	553503	63097	–	–	
9 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=-1,000;	м2 стяжки	-1694,796	20,72	1,9	-35116	-3220	-29845	-2776	–
				1,21	0,57	-2051	-966	–	–	
10 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92 %	м2 кровли	1694,796	165,46	1,6	280421	2712	151549	117269	–
				74,44	0,77	126161	1305	–	–	
11 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1694,796	1010,46	33,43	1712524	56657	1167782	458315	–
				287,99	5,95	488084	10084	–	–	
12 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	1694,796	1363,5	68,2	2310854	115585	904394	1215001	–

				761,67	17,57	1290875	29778	–	–	
13 1112-0101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**1694,796**	1100,39	66,5	1864937	112704	752845	946832	–
				589,68	17,57	999387	29778	–	–	
14 234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,200;**	**м3**	**338,9592**	49780		16873389		16873389	–	–
				–		–		–	–	
15 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**1694,796**	282,94	16,41	479526	27812	255406	187542	–
				115,83	4,45	196308	7542	–	–	

Итого по разделу 1	**33 312 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 837 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	569 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 772 709
- накладные расходы, тенге	3 665 750
в т.ч. зарплата, тенге	329 918
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 467 583

Раздел 2 Перегородки

16	1110-0402-0602	С111 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1402,08	6916,37	40,08	9697304	56195	7015980	2384383	–
					1872,31	17,25	2625128	24186	–	–	
17	1110-0404-0105	С625 Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	378,8	5080,59	18,65	1924527	7065	1364726	500163	–
					1459,18	7,92	552737	3000	–	–	
18	1110-0402-0702	С112 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87	8788,83	74,64	764628	6494	538798	199958	–
					2521,11	32,62	219337	2838	–	–	
		Итого по разделу 2					16 708 640				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 397 202				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 754				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 024				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 919 504				
	- накладные расходы, тенге					3 084 504				
	в т.ч. зарплата, тенге					277 605				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 237 677				
Раздел 3 Фасад										
19 1115-0108-1801	**Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80 %**	**м2**	**1706**	4231,26	16	7218530	27296	3640758	2846441	–
				2081,17	4,44	3550476	7575	–	–	
20 1115-0108-1807	**Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %**	**м2**	**1706**	8062,29	4,04	13754267	6892	13088722	528942	–
				386,08	1,48	658652	2525	–	–	
21 1115-0101-0210	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6 НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1706**	41665,13	82,09	71080712	140046	28934340	33666736	–
				24622,7	45,19	42006326	77094	–	–	

22 1115-0101-0105	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1706**	79165,97	136,6	135057145	233040	55433689	63609138	–
				46536	70,93	79390416	121007	–	–	

Итого по разделу 3 **353 982 865**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 125 605 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 407 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 208 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге 101 097 509
- накладные расходы, тенге 100 651 257
  в т.ч. зарплата, тенге 9 058 613
- сметная прибыль (8 %), тенге 26 220 954

Раздел 4 Проемы

4.1 Окна

23 1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) / ОК-2, ОК-8, ОК-3 НР=90 %**	**м2 проемов**	**490,8**	3326,6	229,08	1632695	112432	681952	807512	–
				1708,05	120,06	838311	58925	–	–	

24	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками kстм=1,04;								
			м2	247,04	41770,56		10318999		10318999	–	–
					–		–		–	–	
25	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой kстм=1,04;								
			м2	243,76	31005,52		7557906		7557906	–	–
					–		–		–	–	
26	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых / ОК-1 НР=90 %								
			м2 проемов	216	2939,6	226,53	634954	48930	291671	287977	–
					1362,74	118,62	294352	25622	–	–	

27	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка kстм=1,04;								
			м2	216	40057,68		8652459		8652459	–	–
					–		–		–	–	
28	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ ОК-5 НР=90 %								
			м2 проемов	9,6	4633,67	227,98	44483	2189	21417	19800	–
					2174,71	117,01	20877	1123	–	–	
29	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной kстм=1,04;								
			м2	9,6	48020,96		461001		461001	–	–
					–		–		–	–	

30	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-9 НР=90 %	м2 проемов	248,4	3326,6	229,08	826327	56903	345144	408693	–
					1708,05	120,06	424280	29823	–	–	
31	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой кстм=1,04;	м2	248,4	26521,04		6587826		6587826	–	–
					–		–		–	–	
32	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	1052,48	3326,6	229,08	3501180	241102	1462389	1731644	–
					1708,05	120,06	1797688	126361	–	–	

33	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками								
			м2	1052,48	36968		38908081		38908081	–	–
					–		–		–	–	
34	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	496,24	2524,1	7,03	1252559	3489	1080195	153560	–
					340,31	3,52	168875	1747	–	–	
35	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 260 мм. Устройство НР=80 %	м	1107,84	2208,47	5,27	2446631	5838	1715069	582042	–
					655,08	1,65	725724	1828	–	–	
4.2	Двери										
36	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-1, Д-2 НР=90 %	м2 проемов	247,68	4801,7	235,8	1189285	58403	598618	506337	–

				2149	122,47	532264	30333	–	–	
37	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	247,68	42592		10549187		10549187	–	–
					–		–		–	–	
38	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д-4, Д-5, Д-8, Д-9, Д-10, Д-11 НР=90 %	м2	507,36	2352,75	109,42	1193691	55515	312305	765914	–
					1627,78	49,56	825870	25145	–	–	
39	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	151,2	7373		1114798		1114798	–	–
					–		–		–	–	
40	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	235,2	9366		2202883		2202883	–	–

				–		–		–	–	
41	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	50,4	14971		754538		754538	–	–
					–		–		–	–	
42	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м2	70,56	10242		722676		722676	–	–
					–		–		–	–	
43	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	284	3246		921864		921864	–	–
					–		–		–	–	
44	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах / Д-6, Д-7 НР=69 %	м2	84	4071,17	62,39	341978	5241	54692	196284	–
					3357,69	28,86	282046	2424	–	–	
45	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	84	55181		4635204		4635204	–	–
					–		–		–	–	

46	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-3 НР=69 %	м2	12,488	3715,17	66,03	46395	825	6562	27181	–
					3123,7	30,75	39009	384	–	–	
47	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,488	72945		910937		910937	–	–
					–		–		–	–	
48	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных Д-17 НР=69 %	м2	3,24	4071,17	62,39	13191	202	2110	7571	–
					3357,69	28,86	10879	94	–	–	
49	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,24	55181		178786		178786	–	–
					–		–		–	–	
50	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-13, Д-14, Д-16 НР=69 %	м2	8,55	4071,17	62,39	34809	533	5567	19979	–
					3357,69	28,86	28708	247	–	–	

51	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	8,55	55181		471798		471798	–	–
					–		–		–	–	
52	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-12, Д-15 НР=69 %	м2	10,908	4289,06	63,14	46785	689	7102	27123	–
					3574,83	28,86	38994	315	–	–	
53	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	10,908	82686		901939		901939	–	–
					–		–		–	–	
54	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %	м2	4	4484,41	699,53	17938	2798	7381	7675	–
					1939,71	192,23	7759	769	–	–	
55	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4	43654		174616		174616	–	–
					–		–		–	–	
56	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	48	1825,51	2,04	87624	98	–	60394	–
					1823,47	–	87527	–	–	–	

57	223-502-0104	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**48**	6319		303312		303312	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 4					**124 468 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 123 163				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					595 187				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 140				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					102 920 984				
		- накладные расходы, тенге					5 609 686				
		в т.ч. зарплата, тенге					504 872				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 219 923				
		<u>Раздел 5 Полы</u>									
		5.1 тип 1									
58	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %**	**м3 утеплителя**	**45,4**	18389,66	2177,3	834891	98849	570683	179382	–
					3642,24	652,46	165358	29622	–	–	
59	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**1136,04**	977,88	33,63	1110911	38205	508117	552498	–
					496,98	20,4	564589	23175	–	–	

60	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	1136,04	246,77	11,42	280341	12974	253416	20322	–
					12,28	6,75	13951	7668	–	–	
5.2 тип 2											
61	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4544,16	1159,28	33,7	5267954	153138	2207008	2820478	–
					639,9	20,4	2907808	92701	–	–	
62	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /40 мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	4544,16	532,43	22,84	2419447	103789	2201918	164539	–
					25,03	13,49	113740	61301	–	–	
63	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4544,16	977,88	33,63	4443643	152820	2032466	2209995	–
					496,98	20,4	2258357	92701	–	–	

64	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	4544,16	246,77	11,42	1121362	51894	1013666	81287	–
					12,28	6,75	55802	30673	–	–	
5.3 тип 3											
65	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	990,76	1159,28	33,7	1148568	33389	481192	614947	–
					639,9	20,4	633987	20212	–	–	
66	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /30 мм НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	990,76	266,21	11,42	263750	11314	240041	17937	–
					12,51	6,75	12394	6688	–	–	
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	990,76	977,88	33,63	968844	33319	443137	481844	–
					496,98	20,4	492388	20212	–	–	

68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	990,76	246,77	11,42	244490	11314	221009	17724	–
					12,28	6,75	12167	6688	–	–	
69	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	990,76	4856,22	89,43	4811349	88604	2969952	1693465	–
					1769,14	49,22	1752793	48765	–	–	
	5.4 тип 4										
70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1300,44	977,88	33,63	1271674	43734	581648	632453	–
					496,98	20,4	646293	26529	–	–	
71	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	1300,44	740,33	34,26	962755	44553	870280	69787	–
					36,85	20,24	47921	26321	–	–	

5.5 тип 5

72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /затирка НР=94 %	м2 стяжки	1450,56	883,83	33,63	1282048	48782	512367	705461	–
					496,98	20,4	720899	29591	–	–	
73	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	-1450,56	370,17	17,13	-536954	-24848	-485372	-38929	–
					18,43	10,12	-26734	-14680	–	–	
74	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1450,56	260,45	0,8	377798	1160	296262	76071	–
					55,41	0,38	80376	551	–	–	
75	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1450,56	12595,26	43,84	18270180	63593	17558391	638894	–
					446,86	21,7	648197	31477	–	–	

76	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки/мембраны насухо. Устройство в один слой НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**1450,56**	178,61	0,8	259085	1160	177549	76071	–
					55,41	0,38	80376	551	–	–	
77	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**1450,56**	883,83	33,63	1282048	48782	512367	705461	–
					496,98	20,4	720899	29591	–	–	
78	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;**	**м2 стяжки**	**1450,56**	499,39	28,55	724395	41413	638435	64863	–
					30,71	16,86	44547	24456	–	–	

Итого по разделу 5	**63 280 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 946 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 057 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	594 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 804 532
- накладные расходы, тенге	11 784 550
в т.ч. зарплата, тенге	1 060 610
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 687 451

Раздел 6 Отделочные работы

6.1 Стены

79	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	6380,22	1517,48	8,87	9681856	56593	3180284	5173593	–
					1010,15	3,45	6444979	22012	–	–	
80	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6380,22	1138,3	6,92	7262604	44151	1803688	4349115	–
					848,68	3,39	5414765	21629	–	–	
81	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11728	1704,42	42,91	19989438	503248	5734992	11362555	–
					1172,51	38,54	13751197	451997	–	–	
82	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1965,2	1444,42	79,03	2838574	155310	721169	1679004	–
					998,42	69,54	1962095	136660	–	–	

83	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1965,2	146,59	1,05	288079	2063	19514	214050	–
					135,61	0,54	266501	1061	–	–	
84	1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1300,44	1489,33	79,03	1936784	102774	473685	1160606	–
					1046,05	69,54	1360325	90433	–	–	
85	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1300,44	146,59	1,05	190632	1365	12913	141644	–
					135,61	0,54	176353	702	–	–	
86	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2758	1444,42	79,03	3983710	217965	1012103	2356346	–
					998,42	69,54	2753642	191791	–	–	
87	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	2758	7023,95	20,58	19372054	56760	12057755	5827874	–
					2631,45	9,9	7257539	27304	–	–	

Итого по разделу 6	**105 633 198**

Итого по смете	**697 386 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 296 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 839 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 234 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	294 531 341
- накладные расходы, тенге	157 060 534
в т.ч. зарплата, тенге	14 135 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 658 268
Скидка заказчика	111 112 629
Всего по акту	**586 273 979**

Заказчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

_____ Скаков Е.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Эксперт

_____ Курмангалиев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

_____ Скаков Е.О.

Авторский надзор:
ТОО "ПИ "Сибакадемпроект"

Эксперт

_____ Куттыбаев Т.К.