Заказчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
Подрядчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
Наименование объекта: Строительство 5-этажного жилого дома в 19-ом жилом районе, участок №13 в г. Усть-Каменогорске, ВКО

Акт №5
выполненных работ за март месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-5									
		Электроснабжение и электроосвещение									
		Раздел 1 Силовое электрооборудование									
		1.1 ВРУ									
1	**1121-0501-0101**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %**	**шкаф**	**2**	28352,25	884,77	56705	1770	32445	16746	–
					11245,17	384,54	22490	769	–	–	

2 515-301-0307 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	2	997333 –		1994666 –		– –	– –	–
3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	8	1878,52 1733,91	107,35 46,61	15028 13871	859 373	298 –	10256 –	–
4 247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	16692 –		133536 –		133536 –	– –	–
5 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	2234,58 1993	217,82 93,22	8938 7972	871 373	95 –	6008 –	–
6 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673 –		31346 –		31346 –	– –	–

7 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673		31346		31346	–	–
				–		–		–	–	
1.2 ЩЭ										
8 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	20	4769,85	74,49	95397	1490	21583	52530	–
				3616,23	31,7	72325	634	–	–	
9 247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	20	64023		1280460		1280460	–	–
				–		–		–	–	
10 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 % К=20,000;	шт.	80	1878,52	107,35	150282	8588	2981	102558	–
				1733,91	46,61	138713	3729	–	–	
11 247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 К=20,000;	шт.	80	10422		833760		833760	–	–
				–		–		–	–	

12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=20,000;	шт.	80	7003,22 3780	154,26 46,61	560258 302400	12341 3729	245517 –	220413 –	–
13	247-204-0368	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С50 300 мА К=20,000;	шт.	80	5504 –		440320 –		440320 –	– –	–
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=20,000;	шт.	400	3695,37 1890	25,31 –	1478148 756000	10124 –	712024 –	544320 –	–
15	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" К=20,000;	шт.	80	700 –		56000 –		56000 –	– –	–
16	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА К=20,000;	шт.	80	4903 –		392240 –		392240 –	– –	–

17	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА /С20 К=20,000;	шт.	160	4903 –		784480 –		784480 –	– –	–
18	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА К=20,000;	шт.	80	4903 –		392240 –		392240 –	– –	–
	1.3 ШР										
19	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4222,48 3068,86	74,49 31,7	4222 3069	74 32	1079 –	2233 –	–
20	247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3469 –		3469 –		3469 –	– –	–
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3695,37 1890	25,31 –	22172 11340	152 –	10680 –	8165 –	–

22	247-204-0658	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1888		1888		1888	–	–
					–		–		–	–	
23	247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	1888		3776		3776	–	–
					–		–		–	–	
24	247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3**	763		2289		2289	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 1					**10 355 518**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 328 180				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 269				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 639				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 413 852				
		- оборудование, тенге					1 994 666				
		- накладные расходы, тенге					963 229				
		в т.ч. зарплата, тенге					86 691				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					619 323				
		Раздел 2 Светотехническое оборудование									
25	1121-0401-0101	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %**	**шт.**	**164**	791,24	5,26	129763	863	15181	82153	–
					693,41	2,33	113719	382	–	–	

26	247-102-2002	**Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20**	**шт.**	**160**	7193		1150880		1150880	–	–
					–		–		–	–	
27	298-000-0001 (пл)	**Светильник светодиодный, "Пожарный гидрант", мощность 6Вт PL EML 3,0**									
			шт	**2**	155536		311072		311072	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 2					**1 807 777**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 719				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					863				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 477 133				
		- накладные расходы, тенге					82 153				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 394				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					133 909				
		Раздел 3 Провода и кабели									
28	1121-0201-0103	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**1626**	149,33	1,26	242811	2049	24195	156069	–
					133,19	0,12	216567	195	–	–	

29	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	100	810,39	42,94	81039	4294	11715	48164	–
					650,3	18,65	65030	1865	–	–	
30	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,102	208719		21289		21289	–	–
					–		–		–	–	
31	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,03672	307513		11292		11292	–	–
					–		–		–	–	
32	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	1,1832	460164		544466		544466	–	–
					–		–		–	–	
33	243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0408	498165		20325		20325	–	–
					–		–		–	–	

34	243-105-0903	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 К=1,020;**							
			км	**0,2142**	1252713		268331	268331	–	–
					–		–	–	–	
35	243-111-0827	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х35 (ок)-0,66 К=1,020;**							
			км	**0,1836**	1942768		356692	356692	–	–
					–		–	–	–	
		Итого по разделу 3					**1 890 514**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 597			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 343			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 060			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 258 305			
		- накладные расходы, тенге					204 233			
		в т.ч. зарплата, тенге					18 381			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					140 036			
		Раздел 4 Трубы								
36	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**								
			м	**1236**	460,43	3,19	569091	3943	17539	394386	–
					443,05	0,12	547610	148	–	–	

37	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	210	541,73	3,3	113763	693	3009	79285	–
					524,1	0,27	110061	57	–	–	
38	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	180	573,89	3,95	103300	711	7659	68413	–
					527,39	0,49	94930	88	–	–	
39	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;	м	1,20796	31		37		37	–	–
					–		–		–	–	
40	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010;	м	40,4	44		1778		1778	–	–
					–		–		–	–	
41	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,010;	м	212,1	65		13787		13787	–	–
					–		–		–	–	

42	241-207-0306	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм К=1,010;**								
			м	181,8	143		25997		25997	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 4					**1 479 424**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					752 601				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 347				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					293				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 806				
		- накладные расходы, тенге					542 084				
		в т.ч. зарплата, тенге					48 788				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					109 587				
		Раздел 5 Электроустановочные изделия									
43	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**42**	486,95	0,44	20452	18	5066	11071	–
					365,89	0,21	15367	9	–	–	
44	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**16**	384		6144		6144	–	–
					–		–		–	–	
45	247-212-0102	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**18**	448		8064		8064	–	–

					–		–		–	–
46	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	412		3296		3296	–
					–		–		–	–
47	247-202-0605	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	60	301		18060		18060	–
					–		–		–	–
		Итого по разделу 5					72 455			
		Раздел 6 Заземление								
48	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	120	988,31	29,6	118597	3552	83831	23360
					260,12	10,25	31214	1230	–	–
49	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	5078	198,8	81248	3181	57258	15735
					1300,6	65,26	20810	1044	–	–
50	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	1200	368,75	64,19	442500	77028	31032	259727
					278,7	21,91	334440	26292	–	–

51 243-142-0111	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	1,2	346158	415390	415390	–	–
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 6				**1 465 082**			
	Итого по смете				**17 070 770**			
	Скидка заказчика				2 719 837			
	Всего по акту				**14 350 933**			

Заказчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор
Скаков Е.О.

Авторский надзор:
ТОО "ПИ "Сибакадемпроект"

Эксперт
Куттыбаев Т.К.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Эксперт
Курмангалиев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Директор
Скаков Е.О.