Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)расположенных в г. Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы по основным сооружениям
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23О016/00 от 31.01.2023г.

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Механическая очистка пруда Карасу работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Очистка откосов										
1	9	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	279,60	263,49 11,84	251,11 68,28	73672 3311	70210 19091	151	16130 7183	96985	
2	10	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	19 082,70	21		400737			32059	432796	
			Итого по разделу: 2. Очистка откосов									529781	
			Раздел: 3. Очистка дна от камыша	га		0	54567	0	17047		2733		
4	12	Е11-010205-1202 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.		574,53	2192,18	2192,18	1259473	1259473	0	645559	2057432	
5	13	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	574,53	289,78 13,02	276,22 75,11	166487 7481	158697 43153	310	36454 16236	219178	
6	14	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	39 211,62	21		823444			65875	889319	
			Итого по разделу: 3. Очистка дна от камыша									3202825	
7	47	Е11-050101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	8,50	207403,01 56673	15249,04 3282,01	1762926 481721	129617 27897	1151588	504521 181396	2448842	
			Раздел: 8. Устройство колодца гасителя лист 4-8										
8	50	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00050	2335190,59 1206213,12	982241,8 372784	1168 603	491 186	73	782 156	2106	
9	51	С1241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	0,50000	43002		21501		21501	1720	23221	Казахстан
			Раздел: 10. Выемка ила										
1	65	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	3 337,08	289,78 13,02	276,22 75,11	967019 43449	921768 250648	1802	211738 94306	1273062	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, кебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
2	66	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	227 755,73	21		4782870			382630	5165500	
			Итого по разделу: 10. Выемка ила					10185983	2959167	1176208	1522660	6438562	
			ИТОГО:					555429	1364077		936696	12645337	
			Итого с временными		0,03	435 000						13 080 337	
			Итого с зимними удорожаниями		0,02	218 442						13 298 778	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,02	265 976						13 564 754	
			В текущих ценах 2023г		1,05							14 175 898	
			Итого с НДС		12 %	1 701 108						15 877 006	
			Скидка		0,05	793 850							
			Итого с учетом скидки									**15 083 156**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель
КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____ Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
"Управления стратегического развития и управления водными ресурсами"

_____ Кабиденов М.А.

Главный специалист отдела
"Управления стратегического развития и управления водными ресурсами"

_____ Абыканов Ж.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Технический эксперт
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Оразгазы К.Б.

_____ Саркулов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Генеральный директор ТОО "Poligram"

_____ Аубакирова А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Нышанов К.С.