Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)расположенных в г. Алматы** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Общестроительные работы по основным сооружениям** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№230016/00** от **31.01.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Механическая очистка пруда Карасу работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Механическая чистка водоемов (оз.Карасу)										
			Раздел: 3. Очистка дна от камыша										
1	12	Е11-010205-1202 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы.**	м³ мокрого грунта	0,3200	2192,18	2192,18	701	701	0	360	1146	
						0	1560,6	0	499		85		
2	13	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	574,53	289,78	276,22	166487	158697	310	36454	219178	
						13,02	75,11	7481	43153		16236		
3	14	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	39211,6725	21		823445				889321	
			Итого по разделу: 3. Очистка дна от камыша								65876		
												1109645	
			Раздел: 8. Устройство колодца гасителя лист 4-8										
4	48	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,06	24440,33	1666,42	25907	1766	21952	2373	30542	
						2064,53	395,72	2188	419		2262		
5	49	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м³	14,18	43585,69	4408,06	618045	62507	360432	200884	884443	
						13759,28	1808,5	195107	25645		65514		
6	50	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,08	**Гильзы стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0005	2335190,59	982241,8	1168	491	73	782	2106	
						1206213,12	372784	603	186		156		
7	51	С1241-102-0247	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**	м	0,5	43002		21501		21501		23221	Казахстан
8	52	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,6859	372799		628502		628502	1720	678782	Казахстан
9	53	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04664	399352		18626		18626	50280	20116	Казахстан
											1490		
10	54	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,16635	399123,84	2022,96	66394	336	0	60253	136779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		397100,88	926,06	66058	154		10132		
11	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	40,92	1238,35	28,51	50673	1167	30862	17506	73633	
						455,63	4,37	18644	179		5454		
			Итого по разделу: 8. Устройство колодца гасителя лист 4-8									1849622	
			Раздел: 9. Устройство водоприемного колодца										
12	56	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01684	1435289,84	2022,96	24170	34	17449	6100	32692	
						397100,88	926,06	6687	16		2422		
13	57	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Съемный щит СЩ-1 Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04238	1154511,44	2022,96	48928	85	43913	4522	57726	
						116322,48	926,06	4930	39		4276		
14	58	Е11-290174-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1882,21	1,24	1882	1	16	2052	4249	
						1865,17	0	1865	0		315		
15	59	С1241-106-0104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 245х8,0 мм	м	0,4	7289		2916		2916		3149	
											233		
16	60	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,52	24440,33	1666,42	12709	867	10769	1164	14983	
						2064,53	395,72	1074	206		1110		
17	61	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	5,45	43585,69	4408,06	237542	24024	138530	77208	339930	
						13759,28	1808,5	74988	9856		25180		
18	62	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,906	372799		337756		337756		364776	Казахстан
											27020		
19	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	399352		5990		5990		6469	Казахстан
											479		
20	64	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	28,364	1238,35	28,51	35125	809	21392	12134	51040	
						455,63	4,37	12923	124		3781		
			Итого по разделу: 9. Устройство водоприемного колодца									875014	
			Раздел: 10. Выемка кла										
21	65	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	5 921,90	289,78	276,22	1716048	1635747	3198	375745	2259146	
						13,02	75,11	77103	444794		167353		
22	66	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	262 095,79	21		5 504 011,66				5 944 333	
											440 320,93		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 10. Выемка ила									**8 203 479**	
			ИТОГО по Акту:					**10411382**	**1887232**	**1664187**	**797537**	**12 037 760**	
								469650	**525270**		**896723**		
			Итого с временными		3,44%	414 099						12 451 859	
			Итого с зимними удорожаниями		1,67%	207 946						12 659 805	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2,00%	253 196						12 913 001	
			В текущих ценах 2023г		1,04505387							13 494 781	
			Скидка		5%	674 739						12 820 042	
			Итого с НДС		12 %	1 619 374							
			Итого с учетом скидки									**14 439 416**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель
КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____

Руководитель отдела
"Управления стратегического развития и управления водными ресурсамиы"

Умарова С.М.

Нышанов К.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Технический эксперт
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Оразгазы К.Б.

_____ Саркулов Г.Е.

Авторский надзор:

ЭкспертТОО "Таза СУ"

_____ Бегеров М.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Нышанов К.С.