Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : ГУ "Управление регенерации городской среды города Нур-Султан", ИИН (БИН) 991040001460,, Юр.адрес : г. Астана район "Сарыарка" проспект Сарыарка д. 13, Телефоны : тел.7022153901 Амина, 557538 глбух Айман, KZ22070102KSN6201000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ Комитет казначейства МФ РК,	ИИН (БИН)	991040001460
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI", ИИН (БИН) 001140004068, Юр.адрес : г Нур-Султан, район Байконыр, улица Акжол, здание 20/2, Телефоны : 546-125, 546-333, 546-166, KZ12070G000003N00042, БИК KKMFKZ2A, в РГУ Комитет казначейства МФ РК г.Астана,	ИИН (БИН)	001140004068
Договор (контракт) : № 180202 от 07.12.2018г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
52	25.06.2019

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция здания школы-гимназии №52 с пристройкой в жилом массиве Юго-Восток (левая сторона), по ул. Бурабай №38 г. Астана	25.06.2019		усл	1	269809974.76	269809974.76
				Итого :	**1**	**x**	**269809974.76**
						в т.ч. НДС :	**28908211.58**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

исполнительный директор Сматаев А.М.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ***ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан"***

Подрядчик : ***ТОО "ASTI"***

Наименование стройки: ***"Реконструкция здания школы-гимназии №52 с пристройкой в жилом массиве Юго-Восток (левая сторона), по улице Бурабай №38, в городе Астана"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		180202	07.12.2018 г.							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**269 809,97476**	**240 901,76318**							**28 908,21158**	**269 809,97476**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан",БИН 991040001460 **Бугубаев А.М.**

М.П. Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI",БИН 001140004068 **Сматаев А.М.**

М.П. Эксперт технического надзора :

Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг",

ИИН: 730916350038, KZ92VJE00030066 **Исаев К.К.**

М.П. Эксперт авторского надзора :

Эксперт ТОО "Промпроект ТИСАР",

ИИН: 820720301757, KZ47VJE00023019 **Тойходжаев С. О.**

Заказчик - ГУ "Управление регенерации городской среды г.~~Астаны~~ Нур-Султан", БИН 9910400001460, г. Нур-Султан пр.Сарыарка, дом №13

Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2

Наименование стройки - "Реконструкция здания школы-гимназии №52 с пристройкой" расположенный: г.Астана, район "Алматы" жилой массив Юго-Восток (левая сторона), ул. Бурабай дом № 38.

Договор подряда - №180 202 от 07.12.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019 года №___

на Конструкции железобетонные (Смета 2-1-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3994,32**	**227,92**	**216,86**	**910400,20**	**866216,90**	**475,16**	**217636,58**	**1218279,72**
			НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**64,73**	**43708,13**	**258564,89**		**90242,94**	
2	2	**С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/лишний грунт/**	**т**	**7868,8104**	**454,00**	**--**	**3572439,92**	**--**		**--**	**3858235,12**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**285795,19**	
3	3	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**774,89808**	**171,59**	**161,71**	**132963,04**	**125310,91**	**--**	**29941,54**	**175936,95**
			НР - 72%; СП - 8%			**9,88**	**43,79**	**7652,12**	**33933,36**		**13032,37**	
4	4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**23,96592**	**2371,72**	**--**	**56840,53**	**--**	**--**	**40925,18**	**105586,97**
			НР - 72%; СП - 8%			**2371,72**	**--**	**56840,53**	**--**		**7821,26**	
5	5	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**798,864**	**23,13**	**19,32**	**18479,93**	**15435,49**	**95,03**	**6907,92**	**27418,88**
			НР - 72%; СП - 8%			**3,69**	**8,32**	**2949,41**	**6644,92**		**2031,03**	
6	6	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**774,89808**	**40,94**	**40,94**	**31723,97**	**31723,97**	**--**	**7722,04**	**42601,69**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,84**	**--**	**10725,05**		**3155,68**	

7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	774,89808	181,59	81,11	140714,99	62854,94	--	79318,61	237636,29
			НР - 72%; СП - 8%			100,48	41,69	77860,05	32304,68		17602,69	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,96592	1031,73	--	24726,34	--	--	17802,97	45931,66
			НР - 72%; СП - 8%			1031,73	--	24726,34	--		3402,35	
			РАЗДЕЛ 2. СВАЙНОЕ ПОЛЕ									
9	9	Е11-050101-0206 1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	201,9	22987,13	17083,48	4641102,55	3449154,61	33066,17	1959916,66	7129100,74
			НР - 99%; СП - 8%			5739,88	4065,54	1158881,77	820832,02		528081,54	
10	10	С121-041204-9906 2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	2216	3419,00	--	7576504,00	--	7576504,00	--	8182624,32
			СП - 8%			--	--	--	--		606120,32	
11	11	ССЦ РК 8.04-08-2018 табл 4	Надбавка за изменение класса бетона В20	м3	207,957	763,00	--	158671,19	--	158671,19	--	171364,89
			СП - 8%			--	--	--	--		12693,70	
12	12	ССЦ РК 8.04-08-2018 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	207,957	270,00	--	56148,39	--	56148,39	--	60640,26
			СП - 8%			--	--	--	--		4491,87	
13	13	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	277	3914,73	1974,71	1084380,93	546994,95	13180,10	797695,58	2032642,63
			НР - 99%; СП - 8%			1892,44	1016,42	524205,88	281547,23		150566,12	
14	14	Е11-050101-0104 1105-0101-0104 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	274,6	28902,00	22268,54	7936490,37	6114941,77	43524,58	3140017,41	11962628,40
			НР - 99%; СП - 8%			6474,96	5075,42	1778024,00	1393710,74		886120,62	
15	15	С121-041204-9903 2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	2996	3314,00	--	9928744,00	--	9928744,00	--	10723043,52
			СП - 8%			--	--	--	--		794299,52	
16	16	ССЦ РК 8.04-08-2018 табл 4	Надбавка за изменение класса бетона В20	м3	282,8	763,00	--	215776,40	--	215776,40	--	233038,51
			СП - 8%			--	--	--	--		17262,11	
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2018 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	282,8	270,00	--	76356,00	--	76356,00	--	82464,48
			СП - 8%			--	--	--	--		6108,48	
18	18	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	428	3914,73	1974,71	1675505,55	845176,31	20364,92	1232540,46	3140689,70
			НР - 99%; СП - 8%			1892,44	1016,42	809964,32	435026,05		232643,68	
					Пробные сваи							
19	19	Е11-050101-0206 1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	8,2	22987,13	17083,48	188494,51	140084,54	1342,95	79600,38	289542,48
			НР - 99%; СП - 8%			5739,88	4065,54	47067,02	33337,41		21447,59	

20	20	С121-041204-9906 2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	90	3419,00	--	307710,00	--	307710,00	--	332326,80
			СП - 8%			--	--	--	--		24616,80	
21	21	ССЦ РК 8.04-08-2018 табл 4	Надбавка за изменение класса бетона В20	м3	8,446	763,00	--	6444,30	--	6444,30	--	6959,84
			СП - 8%			--	--	--	--		515,54	
22	22	ССЦ РК 8.04-08-2018 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	8,446	270,00	--	2280,42	--	2280,42	--	2462,85
			СП - 8%			--	--	--	--		182,43	
23	23	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	10	3914,73	1974,71	39147,33	19747,11	475,82	28797,67	73380,60
			НР - 99%; СП - 8%			1892,44	1016,42	18924,40	10164,16		5435,60	
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты									
			Фундамент монолитный ФМ-1									
24	24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	11	6720,96	1859,71	73930,57	20456,82	42076,10	19626,24	101041,36
			НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	11397,65	9705,84		7484,55	
25	25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	11	19885,54	1262,27	218740,95	13884,96	188342,04	17909,88	255582,90
			НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	16513,94	3167,25		18932,07	
26	26	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	54	32129,73	2206,85	1735005,21	119169,65	1160702,18	439598,53	2348572,00
			НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	455133,38	27941,93		173968,30	
27	27	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,356	18104,59	1036,56	60759,01	3478,71	976,60	52414,35	122227,23
			НР - 91%; СП - 8%			16777,03	385,72	56303,71	1294,48		9053,87	
28	28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95325	191552,00	--	182596,94	--	182596,94	--	197204,70
			СП - 8%			--	--	--	--		14607,76	
29	29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,65675	186791,00	--	496256,99	--	496256,99	--	535957,55
			СП - 8%			--	--	--	--		39700,56	
30	30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)	м2	117	927,79	22,11	108551,34	2586,66	67171,23	36423,53	156572,85
			НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	38793,46	371,63		11597,99	
			Фундамент монолитный ФМ-2									
31	31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	9,28	6720,96	1859,71	62370,52	17258,12	35496,93	16557,41	85242,17

			НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	9615,47	8188,20		6314,23	
32	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	9,28	19885,54	1262,27	184537,82	11713,86	158892,20	15109,43	215619,03
			НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	13931,76	2672,01		15971,78	
33	33	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	43,2	32129,73	2206,85	1388004,17	95335,72	928561,74	351678,83	1878857,63
			НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	364106,71	22353,54		139174,64	
34	34	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8096	18104,59	1036,56	32762,07	1875,77	526,59	28262,52	65906,55
			НР - 91%; СП - 8%			16777,03	385,72	30359,71	698,00		4881,97	
35	35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79328	191552,00	--	151954,37	--	151954,37	--	164110,72
			СП - 8%			--	--	--	--		12156,35	
36	36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2528	186791,00	--	234011,76	--	234011,76	--	252732,71
			СП - 8%			--	--	--	--		18720,94	
37	37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)	м2	115,2	927,79	22,11	106881,32	2546,86	66137,82	35863,17	154164,04
			НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	38196,63	365,91		11419,56	
			Фундамент монолитный ФМ-3									
38	38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	13,32	6720,96	1859,71	89523,20	24771,35	50950,33	23765,60	122351,90
			НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	13801,52	11752,89		9063,10	
39	39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	13,32	19885,54	1262,27	264875,40	16813,43	228065,09	21687,24	309487,65
			НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	19996,88	3835,25		22925,01	
40	40	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	81,4	32129,73	2206,85	2615359,71	179637,21	1749651,07	662654,08	3540254,89
			НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	686071,43	42119,87		262241,10	
41	41	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,84885	18104,59	1036,56	87786,45	5026,14	1411,02	75729,83	176597,59
			НР - 91%; СП - 8%			16777,03	385,72	81349,29	1870,31		13081,30	
42	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40637	191552,00	--	269392,99	--	269392,99	--	290944,43
			СП - 8%			--	--	--	--		21551,44	

43	43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,78436	186791,00	--	706884,39	--	706884,39	--	763435,14
						--	--	--	--		56550,75	
44	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	168,72	927,79	22,11	156536,60	3730,09	96864,35	52524,59	225786,09
						331,57	3,18	55942,15	535,91		16724,90	
			Фундамент монолитный ФМ-4									
45	45	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	1,32	6720,96	1859,71	8871,67	2454,82	5049,13	2355,15	12124,96
						1036,15	882,35	1367,72	1164,70		898,15	
46	46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,32	19885,54	1262,27	26248,91	1666,20	22601,05	2149,19	30669,95
						1501,27	287,93	1981,67	380,07		2271,85	
47	47	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,48	32129,73	2206,85	208200,63	14300,36	139284,26	52751,82	281828,65
						8428,40	517,44	54616,01	3353,03		20876,20	
48	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,24228	23595,84	1502,15	5716,80	363,94	70,50	4906,99	11473,70
						21802,69	453,79	5282,36	109,94		849,90	
49	49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08916	198797,00	--	17724,74	--	17724,74	--	19142,72
						--	--	--	--		1417,98	
50	50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,072	191552,00	--	13791,74	--	13791,74	--	14895,08
						--	--	--	--		1103,34	
51	51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08112	186791,00	--	15152,49	--	15152,49	--	16364,68
						--	--	--	--		1212,20	
52	52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	30,24	927,79	22,11	28056,35	668,55	17361,18	9414,08	40468,06
						331,57	3,18	10026,62	96,05		2997,63	
			Фундамент монолитный ФМ-5									
53	53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2,2	6720,96	1859,71	14786,11	4091,36	8415,22	3925,25	20208,27
						1036,15	882,35	2279,53	1941,17		1496,91	

54	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	2,2	19885,54	1262,27	43748,19	2776,99	37668,41	3581,98	51116,58
			НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	3302,79	633,45		3786,41	
55	55	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,11	32129,73	2206,85	356961,26	24518,05	238803,73	90443,33	483196,95
			НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	93639,48	5748,79		35792,37	
56	56	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,97075	18104,59	1036,56	17575,03	1006,24	282,49	15161,27	35355,21
			НР - 91%; СП - 8%			16777,03	385,72	16286,30	374,44		2618,90	
57	57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24211	191552,00	--	46376,65	--	46376,65	--	50086,79
			СП - 8%			--	--	--	--		3710,13	
58	58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79981	186791,00	--	149397,31	--	149397,31	--	161349,09
			СП - 8%			--	--	--	--		11951,78	
59	59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)	м2	38,28	927,79	22,11	35515,77	846,30	21977,05	11917,03	51227,43
			НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	12692,42	121,59		3794,62	
			Фундамент ленточный ФМл-1									
60	60	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	17,6	6720,96	1859,71	118288,91	32730,91	67321,76	31401,99	161666,18
			НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	18236,24	15529,34		11975,27	
61	61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	17,6	19885,54	1262,27	349985,52	22215,94	301347,27	28655,81	408932,64
			НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	26422,31	5067,60		30291,31	
62	62	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Бетон В25)	м3	79,2	28320,41	2278,47	2242976,29	180454,97	1661186,40	400899,00	2855385,31
			НР - 91%; СП - 8%			5067,36	495,12	401334,91	39213,44		211510,02	
63	63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,742	23595,84	1502,15	135487,30	8625,34	1670,92	116295,00	271924,89
			НР - 91%; СП - 8%			21802,69	453,79	125191,04	2605,66		20142,58	
64	64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,222	198797,00	--	441726,93	--	441726,93	--	477065,09
			СП - 8%			--	--	--	--		35338,15	

65	65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,52	186791,00	--	657504,32	--	657504,32	--	710104,67
						--	--	--	--		52600,35	
66	66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	264	927,79	22,11	244936,35	5836,56	151565,84	82186,42	353292,60
						331,57	3,18	87533,95	838,54		26169,82	
			Фундамент ленточный ФМл-2									
67	67	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	12	6720,96	1859,71	80651,53	22316,53	45901,20	21410,45	110226,94
						1036,15	882,35	12433,80	10588,19		8164,96	
68	68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12	19885,54	1262,27	238626,49	15147,23	205464,05	19538,05	278817,71
						1501,27	287,93	18015,21	3455,18		20653,16	
69	69	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Бетон В25) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	54	28320,41	2278,47	1529302,00	123037,48	1132627,09	273340,23	1946853,62
						5067,36	495,12	273637,44	26736,43		144211,38	
70	70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,091	23595,84	1502,15	120126,41	7647,44	1481,48	103110,04	241095,37
						21802,69	453,79	110997,49	2310,24		17858,92	
71	71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,515	198797,00	--	301177,46	--	301177,46	--	325271,65
						--	--	--	--		24094,20	
72	72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,576	186791,00	--	667964,62	--	667964,62	--	721401,79
						--	--	--	--		53437,17	
73	73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	180	927,79	22,11	167002,06	3979,47	103340,35	56036,20	240881,31
						331,57	3,18	59682,24	571,73		17843,06	
			РАЗДЕЛ 5. Стена подвала СП1									
74	94	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	123,8	37814,84	2885,86	4681477,20	357269,64	2787040,09	1475202,88	6649214,49
						12416,54	677,99	1537167,47	83934,60		492534,41	
75	95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,616	198797,00	--	122458,95	--	122458,95	--	132255,67

			СП - 8%			--	--	--	--		9796,72	
76	96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,4878	191552,00	--	1051199,07	--	1051199,07	--	1135295,00
			СП - 8%			--	--	--	--		84095,93	
77	97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4778	186791,00	--	1396785,74	--	1396785,74	--	1508528,60
			СП - 8%			--	--	--	--		111742,86	
78	98	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)	м2	544,83	927,79	22,11	505487,40	12045,20	312794,01	169612,23	729107,59
			НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	180648,19	1730,54		54007,97	
			РАЗДЕЛ 8. Колонны									
			Км 1-6шт									
79	120	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	9,66	50138,49	7515,93	484337,84	72603,89	208936,93	199418,76	738457,12
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	202797,02	16344,48		54700,53	
80	121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,314874	198797,00	--	62596,01	--	62596,01	--	67603,69
			СП - 8%			--	--	--	--		5007,68	
81	122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,614144	186791,00	--	301507,57	--	301507,57	--	325628,18
			СП - 8%			--	--	--	--		24120,61	
			Км 2-37шт									
82	123	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	59,57	50138,49	7515,93	2986750,00	447724,00	1288444,39	1229749,00	4553818,93
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	1250581,60	100790,94		337319,92	
83	124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,941723	198797,00	--	386008,71	--	386008,71	--	416889,40
			СП - 8%			--	--	--	--		30880,70	
84	125	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,953888	186791,00	--	1859296,69	--	1859296,69	--	2008040,43
			СП - 8%			--	--	--	--		148743,74	
			Км 3-29шт									

85	126	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	46,69	50138,49	7515,93	2340966,21	350918,81	1009861,82	963857,33	3569209,43
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	980185,58	78998,30		264385,88	
86	127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,573047	198797,00	--	312717,02	--	312717,02	--	337734,39
			СП - 8%			--	--	--	--		25017,36	
87	128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,18744	186791,00	--	1155758,11	--	1155758,11	--	1248218,75
			СП - 8%			--	--	--	--		92460,65	
		Км 4-8шт										
88	129	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,792	50138,49	7515,93	791787,07	118691,58	341566,46	326006,32	1207216,86
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	331529,04	26719,67		89423,47	
89	130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,525672	198797,00	--	104502,02	--	104502,02	--	112862,18
			СП - 8%			--	--	--	--		8360,16	
90	131	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,631616	186791,00	--	304771,18	--	304771,18	--	329152,88
			СП - 8%			--	--	--	--		24381,69	
		Км 5-8шт										
91	132	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,4	50138,49	7515,93	421163,34	63133,82	181684,28	173407,62	642136,63
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	176345,23	14212,59		47565,68	
92	133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,239904	198797,00	--	47692,20	--	47692,20	--	51507,57
			СП - 8%			--	--	--	--		3815,38	
93	134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,635936	186791,00	--	118787,12	--	118787,12	--	128290,09
			СП - 8%			--	--	--	--		9502,97	
		Км 6-8шт										
94	135	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,512	50138,49	7515,93	777748,29	116587,12	335510,31	320226,06	1185812,31
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	325650,86	26245,91		87837,95	

95	136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,393624	198797,00 --	-- --	78251,27 --	-- --	78251,27	-- 6260,10	84511,37
96	137	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,016128	186791,00 --	-- --	3012,57 --	-- --	3012,57	-- 241,01	3253,57
97	138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,878016	186791,00 --	-- --	350796,49 --	-- --	350796,49	-- 28063,72	378860,21
98	139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,040096	186791,00 --	-- --	7489,57 --	-- --	7489,57	-- 599,17	8088,74
		Км 7-2шт										
99	141	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,164	50138,49 20993,48	7515,93 1691,97	509607,64 213377,73	76391,92 17197,23	219837,98	209823,22 57554,47	776985,32
100	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,199332	198797,00 --	-- --	39626,60 --	-- --	39626,60	-- 3170,13	42796,73
101	143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,007392	186791,00 --	-- --	1380,76 --	-- --	1380,76	-- 110,46	1491,22
102	144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,662144	186791,00 --	-- --	123682,54 --	-- --	123682,54	-- 9894,60	133577,14
103	145	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01715	194126,09 29187,00	1485,09 673,85	3329,26 500,56	25,47 11,56	2803,24	466,02 303,62	4098,91
		Км 7/1-2шт										
104	146	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,694	50138,49 20993,48	7515,93 1691,97	435904,05 182517,32	65343,50 14710,03	188043,23	179476,88 49230,47	664611,41
105	147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197568	198797,00	--	39275,93	--	39275,93	--	42418,00