Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛОИМ - ЛТД" Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, строение 53/4, БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №18 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64686**
	Раздел 1.	**Наружние сети связи**				**15451**
1	**У6124-201-201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**6,6**	**791**	**5221**
2	**У6124-201-801** **6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**6,6**	**958**	**6323**
3	**Е11-340201-301** **1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	**651 104**	**3907**
	Раздел 2.	**Наружные сети электроснабжения**				**1098**
4	**У6124-201-101** **6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**0,93**	**1 037**	**964**
5	**Е11-330204-101** **1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,001**	**134 222**	**134**
	Раздел 3.	**Наружные сети водопровода и канализации**				**8300**
	Подраздел 3.1.	**Водопровод**				**811**

1	2	3	4	5	6	7
6	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0006**	**1 351 845**	**811**
	Подраздел 3.2.	**Канализация**				**7489**
7	У6101-102-108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**6**	**467**	**2802**
8	У6101-106-102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**6**	**95**	**570**
9	У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**6**	**626**	**3756**
10	У6122-204-101 6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**1,3**	**278**	**361**
	Раздел 4.	**Резервуар**				**39837**
11	У6101-101-105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**16,5**	**503**	**8300**
12	У6101-206-101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,2**	**3 581**	**4297**
13	У6101-107-801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**20**	**1 362**	**27240**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				6080
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				70766
		Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				212
		Сметная прибыль (5%)				3549
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				3549
		Итого с непредвиденными работами и затратами				78077
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				83932
		Итого с учетом				82254
		НДС (12%)				9870
		Итого с НДС				92124

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ - ЛТД"
БИН 020340004026

Директор_____Асанов Н.Г.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____Дзюба И.А.