Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, Тел.: 59158, 59986** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №39 от 19.06.2020г

Номер документа	Дата составления
107	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района»			работа	1	47 962 834,79	47 962 834,79
				Итого	1	x	47 962 834,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молгалиева В.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№39								
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	47 962 834,79									
Акт вып работ №1 (выс давление)		42 823 959,63							5 138 875,16	47 962 834,79
Всего к оплате:		**42 823 959,63**							**5 138 875,16**	**47 962 834,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Алиев Д. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Форма №2в**
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления II категории (полиэтилен)											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2164,76	139,82	132,96	302680,94	287821,51	–	58107,24	389651,24
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	14859,43	65845,07		28863,05	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	376,48	1648,42	–	620595,66	–	–	446828,87	1152818,49
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	620595,66	–		85393,96	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	205	2924,98	149,24	599620,90	30594,20	391919,00	183171,51	845415,80
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	177107,70	7914,02		62623,39	
4	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,8	583580,86	215156,82	466864,69	172125,46	42105,63	297828,04	825868,14
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	252633,60	48202,80		61175,42	
5	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1955,36	18107,00	–	35405703,52	–	35405703,52	–	38238159,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2832456,28	
6	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	56	2764,85	88,20	154831,50	4939,20	7204,30	87039,68	261220,88
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	–	142688,00	–		19349,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	800	206,23	91,66	164985,93	73326,72	38715,21	53228,97	235672,09
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	52944,00	20985,12		17457,19	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,8	25914,59	18562,49	20731,67	14849,99	–	6317,45	29213,05
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	5881,68	2892,56		2163,93	
9	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,8	14157,00	–	11325,60	–	11325,60	–	12231,65
		СП - 8%			–	–	–	–		906,05	
10	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	**Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"**	м	800	9,00	–	7200,00	–	7200,00	–	7776,00
		СП - 8%			–	–	–	–		576,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				37754540,41	583657,08	35904173,27	1132521,76	41998027,14
							1266710,07	145839,57	–	3110965,00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				351874,71				
	Материалы		Тенге				45919,51				
	Всего заработная плата		Тенге					225391,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11325,60				
		Накладные расходы	Тенге				146586,10				
		Сметная прибыль	Тенге				39876,86				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				538337,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187,13
		Сметная заработная плата	Тенге					225391,36			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996962,19				
	Материалы		Тенге				434024,63				
	Всего заработная плата		Тенге					1187158,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7200,00				
		Накладные расходы	Тенге				985935,66				
		Сметная прибыль	Тенге				238631,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3221529,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1268,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1187158,28			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35405703,52				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35405703,52				
		Сметная прибыль	Тенге				2832456,28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38238159,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41998027,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1412549,64			

РАЗДЕЛ 2.Растительный слой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**10610**	**37,57**	**37,57**	**398608,36**	**398608,36**	**–**	**99073,70**	**537496,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**12,97**	**–**	**137602,36**		**39814,57**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**398608,36**	**398608,36**	**–**	**99073,70**	**537496,63**
							–	**137602,36**	**–**	**39814,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**398608,36**				
	Всего заработная плата		Тенге					**137602,36**			
		Накладные расходы	Тенге				**99073,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39814,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**537496,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137602,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**537496,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137602,36**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				42535523,77				
		Итого по смете	**Тенге**				**42 535 524**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				552 962				
		Итого с временными					**43 088 486**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05%				1 343 714				
		Итого в ценах 2018 года					**44 432 200**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**888 644**				
		Итого сметная стоимость					**45 320 844**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961	**1,0498961**				**47 582 177**				
		Коэф договорной цены	0,90000				42 823 959,63				
		Итого					**42 823 959,63**				
		НДС	12%				5 138 875,16				
		Итого с НДС					**47 962 834,79**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Алиев Д. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Стройэксперт»
_____

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
_____ **Балтабаев Р.А.**