Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с. Хромтау, ул. Спортивная, д. 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140005014

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050640011650

Договор (контракт): договор №39 от 19.06.2020г, доп сог №1 от 27.04.2021

Номер документа	Дата составления
21	02.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по обьекту "Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района"			работа	1	74 341 686,08	74 341 686,08	7 965 180,65
				Итого	1	x	74 341 686,08	7 965 180,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мадр / Мухашева В.В.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№39								
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	505 341 686,08									
Акт вып работ №11 (низкое давление)		59 802 275,07							7 176 273,01	66 978 548,08
Акт вып работ №12 (среднее давление)		6 574 230,36							788 907,64	7 363 138,00
Всего к оплате:		**66 376 505,43**							**7 965 180,65**	**74 341 686,08**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Тасбулатова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети, низкое давление

Форма №2в

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

на газопровод низкого давления

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления									
КП225											
1	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка**	комплект	4	25914,23	12703,36	103656,92	50813,44	2507,48	61284,45	178136,67
		НР - 99%; СП - 8%			12584,00	2891,87	50336,00	11567,48		13195,31	
2	2304-0105-0604 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 225 до DN 300, длиной от 1,20 м до 2,2 м**	шт.	4	30201,00	–	120804,00	–	120804,00	–	130468,32
		СП - 8%			–	–	–	–		9664,32	
3	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Кран Полиэтиленовый под люк-225**	шт	4	556893,75	–	2227575,00	–	2227575,00	–	2405781,00
		СП - 8%			–	–	–	–		178206,00	
КП160											
4	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	комплект	4	12695,59	6360,45	50782,34	25441,80	1300,34	29740,99	86965,20
		НР - 99%; СП - 8%			6010,05	1500,30	24040,20	6001,20		6441,87	
5	2304-0105-0404 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 150, длиной от 1,20 м до 2,2 м**	шт.	4	18492,00	–	73968,00	–	73968,00	–	79885,44
		СП - 8%			–	–	–	–		5917,44	
6	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Кран Полиэтиленовый под люк-160**	шт	4	352257,14	–	1409028,57	–	1409028,57	–	1521750,86
		СП - 8%			–	–	–	–		112722,29	
КП110											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	8254,27	4479,81	41271,37	22399,05	1395,82	22754,61	69148,05
		НР - 99%; СП - 8%			3495,30	1101,59	17476,50	5507,95		5122,08	
8	2304-0105-0303 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,20 м до 2,2 м	шт.	5	18492,00	–	92460,00	–	92460,00	–	99856,80
		СП - 8%			–	–	–	–		7396,80	
9	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Кран Полиэтиленовый под люк-110	шт	5	86077,68	–	430388,39	–	430388,39	–	464819,46
		СП - 8%			–	–	–	–		34431,07	
Монтаж трубопровода											
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5145,56	139,82	132,96	719462,18	684141,82	–	138118,92	926187,59
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	35320,36	156511,47		68606,49	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	447,44	1648,42	–	737567,26	–	–	531048,42	1370104,93
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	737567,26	–		101489,25	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом	м3 грунта	447,44	716,36	–	320529,91	–	–	230781,53	595416,36
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	320529,91	–		44104,92	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5145,56	30,77	30,77	158344,73	158344,73	–	39356,42	213517,24
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	54661,70		15816,09	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5145,56	133,11	63,24	684937,07	325385,92	–	366144,77	1135148,39
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	359551,15	148983,26		84086,55	
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	610,47	2924,98	149,24	1785612,54	91106,54	1167096,55	545466,88	2517585,77
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	527409,45	23567,19		186486,35	
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,038	464404,30	168470,26	482051,66	174872,13	811,76	351708,41	900480,88
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	306367,78	48893,25		66700,81	
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,233	385220,18	130215,86	474976,48	160556,16	123,69	355240,02	896633,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	314296,63	44531,67		66417,32	
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,688	295919,06	92118,74	499511,37	155496,43	169,34	382576,67	952655,09
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	343845,60	42595,48		70567,04	
19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,634	260825,68	72825,52	426189,16	118996,90	81,96	335885,10	823040,20
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	307110,30	32167,58		60965,94	
20	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1048,38	6325,00	–	6631003,50	–	6631003,50	–	7161483,78
		СП - 8%			–	–	–	–		530480,28	
21	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1245,33	3198,00	–	3982565,34	–	3982565,34	–	4301170,57
		СП - 8%			–	–	–	–		318605,23	
22	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1704,88	1521,00	–	2593122,48	–	2593122,48	–	2800572,28
		СП - 8%			–	–	–	–		207449,80	
23	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1650,34	511,00	–	843323,74	–	843323,74	–	910789,64
		СП - 8%			–	–	–	–		67465,90	
24	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	5593	206,23	91,66	1153457,89	512645,43	270667,72	372137,01	1647642,50
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	370144,74	146712,22		122047,59	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,593	25914,59	18562,49	144940,29	103820,00	–	44166,88	204235,74
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	41120,30	20222,59		15128,57	
26	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,593	14157,00	–	79180,10	–	79180,10	–	85514,51
		СП - 8%			–	–	–	–		6334,41	
27	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	5593	9,00	–	50337,00	–	50337,00	–	54363,96
		СП - 8%			–	–	–	–		4026,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Аварийный запас труб											
28	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	6325,00	–	177100,00	–	177100,00	–	191268,00
		СП - 8%			–	–	–	–		14168,00	
29	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26	3198,00	–	83148,00	–	83148,00	–	89799,84
		СП - 8%			–	–	–	–		6651,84	
30	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	49	1521,00	–	74529,00	–	74529,00	–	80491,32
		СП - 8%			–	–	–	–		5962,32	
31	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34	511,00	–	17374,00	–	17374,00	–	18763,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1389,92	
32	2301-0502-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	206,00	–	1648,00	–	1648,00	–	1779,84
		СП - 8%			–	–	–	–		131,84	
Фитинги											
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	212	1223,51	803,71	259383,27	170386,52	–	132008,01	422702,59
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	88996,75	44344,68		31311,30	
34	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Отвод 90° DN 40	шт	212	4144,64	–	878664,29	–	878664,29	–	948957,43
		СП - 8%			–	–	–	–		70293,14	
35	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	34	1803,00	1183,44	61301,93	40237,10	–	31225,30	99929,42
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	21064,84	10475,88		7402,18	
36	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Тройник 225х225 Т	шт	4	112978,57	–	451914,29	–	451914,29	–	488067,43
		СП - 8%			–	–	–	–		36153,14	
37	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Тройник 160х160 Т	шт	2	52958,93	–	105917,86	–	105917,86	–	114391,29
		СП - 8%			–	–	–	–		8473,43	
38	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Тройник 63х63 Т	шт	28	6610,71	–	185100,00	–	185100,00	–	199908,00
		СП - 8%			–	–	–	–		14808,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	75	1223,51	803,71	91762,95	60278,25	--	46700,95	149541,01
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	31484,70	15687,98		11077,11	
40	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Переход 63/40	шт	75	5291,07	--	396830,36	--	396830,36	--	428576,79
		СП - 8%			--	--	--	--		31746,43	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	115	1223,51	803,71	140703,19	92426,65	--	71608,12	229296,22
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	48276,54	24054,90		16984,90	
42	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Седло полиэтиленовое 360°, DN 225x63	шт	45	28907,14	--	1300821,43	--	1300821,43	--	1404887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		104065,71	
43	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Седло полиэтиленовое 360°, DN 110x63	шт	70	13185,71	--	923000,00	--	923000,00	--	996840,00
		СП - 8%			--	--	--	--		73840,00	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	330	1223,51	803,71	403756,98	265224,30	--	205484,17	657980,44
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	138532,68	69027,09		48739,29	
45	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Муфта DN 63	шт	120	2225,00	--	267000,00	--	267000,00	--	288360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21360,00	
46	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Муфта DN 40	шт	210	1734,82	--	364312,50	--	364312,50	--	393457,50
		СП - 8%			--	--	--	--		29145,00	
Футляры											
47	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,08	529315,86	212741,82	42345,27	17019,35	62,56	29782,80	77898,32
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	25263,36	4820,28		5770,25	
48	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	80	18107,00	--	1448560,00	--	1448560,00	--	1564444,80
		СП - 8%			--	--	--	--		115884,80	
Футеровка и балансировка											
49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	415	1223,51	803,71	507754,99	333539,65	--	258411,91	827460,26
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	174215,34	86806,79		61293,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**2302-0304-2206 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**415**	**3232,00**	**–**	**1341280,00**	**–**	**1341280,00**	**–**	**144812,40**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**107302,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**35841255,60**	**3563132,16**	**27995173,06**	**4581632,35**	**4365671,98**
							4282950,38	**997140,62**	**–**	**3233831,00**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**10318130,96**				
	Материалы		Тенге				**270667,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**578199,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9019732,78**				
		Накладные расходы	Тенге				**416303,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**858754,79**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**11593189,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**525,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**578199,84**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8042238,58**				
	Материалы		Тенге				**1173549,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4701891,15**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50337,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**4165328,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**976605,36**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13184172,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5072,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4701891,15**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17480886,06**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17480886,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1398470,88**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18879356,94**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**43656718,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5597,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5280091,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления (сталь)									
Ответвление к домам											
51	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**415**	**1348,87**	**74,40**	**559780,55**	**30876,00**	**70644,95**	**467272,03**	**1109216,79**
		НР - 99%; СП - 8%			**1104,24**	**33,09**	**458259,60**	**13732,35**		**82164,21**	
52	**2304-0909-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**415**	**11749,00**	**–**	**4875835,00**	**–**	**4875835,00**	**–**	**5265901,80**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**390066,80**	
53	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,8765**	**600432,40**	**182350,96**	**1126711,40**	**342181,58**	**21619,98**	**898873,07**	**2187631,22**
		НР - 99%; СП - 8%			**406560,00**	**77294,30**	**762909,84**	**145042,75**		**162046,76**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1883,504	491,00	--	924800,46	--	924800,46	--	998784,50
		СП - 8%			--	--	--	--		73984,04	
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1245	882744,32	451796,26	109901,67	56248,63	2341,78	66059,15	190037,69
		НР - 99%; СП - 8%			412138,60	123816,55	51311,26	15415,16		14076,87	
56	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	415	251,00	--	104165,00	--	104165,00	--	112498,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8333,20	
57	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушки	соединение	415	1343,65	96,52	557615,07	40055,80	60992,87	451920,97	1090298,92
		НР - 98%; СП - 8%			1100,16	11,03	456566,40	4577,45		80762,88	
58	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	415	174,00	--	72210,00	--	72210,00	--	77986,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5776,80	
59	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	6,4076	23195,44	11336,02	148627,12	72636,68	38464,45	38723,51	202338,68
		НР - 69%; СП - 8%			5856,48	2902,03	37525,98	18595,05		14988,05	
60	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	415	591,90	490,63	245636,84	203612,70	--	97597,34	370692,92
		НР - 72%; СП - 8%			101,26	225,37	42024,14	93527,72		27458,73	
61	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	913	442,00	--	403546,00	--	403546,00	--	435829,68
		СП - 8%			--	--	--	--		32283,68	
62	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	415	409,00	--	169735,00	--	169735,00	--	183383,80
		СП - 8%			--	--	--	--		13578,80	
63	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,3735	536582,42	94896,04	200413,53	35443,67	5888,74	169598,87	399613,39
		НР - 99%; СП - 8%			425920,00	32746,63	159081,12	12230,87		29600,99	
64	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	373,5	1913,00	--	714505,50	--	714505,50	--	771685,94
		СП - 8%			--	--	--	--		57160,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,3735	957744,87	213,20	357717,71	79,63	298823,03	58247,29	449242,20
		НР - 99%; СП - 8%			157470,00	55,15	58815,04	20,60		33277,20	
66	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	415	3203,30	406,57	1329368,00	168725,72	751435,70	427772,91	1897712,21
		НР - 99%; СП - 8%			986,04	55,15	409206,60	22887,25		140571,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11900568,87**	**949860,41**	**8515008,48**	**2676065,14**	**15742764,73**
							2435700,00	**326029,20**	**--**	**1166130,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3929529,73**				
	Материалы		Тенге				**1150754,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2244464,31**			
		Накладные расходы	Тенге				**2185420,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**489196,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6604146,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2005,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2244464,31**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**148627,12**				
	Материалы		Тенге				**38464,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**56121,03**			
		Накладные расходы	Тенге				**38723,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14988,05**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**202338,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56121,03**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7822412,00**				
	Материалы		Тенге				**60992,87**				
	Всего заработная плата		Тенге					**461143,85**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7264797,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**451920,97**				
		Сметная прибыль	Тенге				**661946,64**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8936279,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461143,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15742764,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2460,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2761729,18**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**59399484**				
		Итого по смете	**Тенге**				**59 399 484**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				772 193				
		Итого с временными					**60 171 677**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %				1 876 454				
		Итого в ценах 2018 года					**62 048 131**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 240 963**				
		Итого сметная стоимость					**63 289 093**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,0498961				**66 446 972**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961									
		Коэф договорной цены	0,9				59 802 275,07				
		Итого					**59 802 275,07**				
		НДС	12%				7 176 273,01				
		Итого с НДС					**66 978 548,08**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Табулатова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «К2 Стройэксперт»
Костырев Е.К.

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
Акманов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети, среднее давление

Форма №2в

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

на газопровод среднего давления

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)											
Монтаж трубопровода											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	478,4	139,82	132,96	66890,82	63606,96	–	12841,38	86110,77
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	3283,85	14551,40		6378,58	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	83,2	1648,42	–	137148,21	–	–	98746,71	254766,52
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	137148,21	–		18871,59	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом**	м3 грунта	911,4	716,36	–	652894,15	–	–	470083,79	1212816,17
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	652894,15	–		89838,24	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5343	30,77	30,77	164420,57	164420,57	–	40866,56	221710,10
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	56759,12		16422,97	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5343	133,11	63,24	711218,75	337871,28	–	380194,10	1178725,87
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	373347,47	154699,89		87313,03	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	57,11	2924,98	149,24	167045,61	8523,10	109182,90	51028,90	235520,47
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	49339,61	2204,73		17445,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,52	385220,18	130215,86	200314,49	67712,25	52,17	149817,36	37814,41
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	132550,08	18780,59		28010,55	
8	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	525,2	3198,00	--	1679589,60	--	1679589,60	--	181395,77
		СП - 8%			--	--	--	--		134367,17	
9	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	520	206,23	91,66	107240,86	47662,37	25164,89	34598,83	15318,86
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	34413,60	13640,33		11347,17	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,52	25914,59	18562,49	13475,59	9652,49	--	4106,34	1898,48
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	3823,09	1880,16		1406,55	
11	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,52	14157,00	--	7361,64	--	7361,64	--	795,57
		СП - 8%			--	--	--	--		588,93	
12	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	520	9,00	--	4680,00	--	4680,00	--	505,40
		СП - 8%			--	--	--	--		374,40	
Аварийный запас труб											
13	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	6325,00	--	37950,00	--	37950,00	--	4098,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3036,00	
14	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	3198,00	--	19188,00	--	19188,00	--	2072,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1535,04	
15	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17	1521,00	--	25857,00	--	25857,00	--	2792,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2068,56	
16	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	511,00	--	2044,00	--	2044,00	--	220,752
		СП - 8%			--	--	--	--		163,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фитинги											
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**15**	**1223,51**	**803,71**	**18352,59**	**12055,65**	–	**9340,19**	**29908,20**
		НР - 99%; СП - 8%			**419,80**	**209,17**	**6296,94**	**3137,59**		**2215,42**	
18	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Отвод 45° DN 160**	**шт**	**1**	**41899,11**	–	**41899,11**	–	**41899,11**	–	**45251,04**
		СП - 8%			–	–	–	–		**3351,93**	
19	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Отвод 90° DN 110**	**шт**	**8**	**15283,93**	–	**122271,43**	–	**122271,43**	–	**132053,14**
		СП - 8%			–	–	–	–		**9781,71**	
20	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Отвод 45° DN 110**	**шт**	**6**	**15283,93**	–	**91703,57**	–	**91703,57**	–	**99039,86**
		СП - 8%			–	–	–	–		**7336,29**	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**63**	**1223,51**	**803,71**	**77080,88**	**50633,73**	–	**39228,80**	**125614,45**
		НР - 99%; СП - 8%			**419,80**	**209,17**	**26447,15**	**13177,90**		**9304,77**	
22	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Муфта DN 160**	**шт**	**15**	**9743,75**	–	**146156,25**	–	**146156,25**	–	**157848,75**
		СП - 8%			–	–	–	–		**11692,50**	
23	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Муфта DN 110**	**шт**	**48**	**5429,46**	–	**260614,29**	–	**260614,29**	–	**281463,43**
		СП - 8%			–	–	–	–		**20849,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4755397,39**	**762138,40**	**2573714,83**	**1290853,00**	**6529958,38**
							1419544,15	**278831,71**	–	**483700,03**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**790722,72**				
	Материалы		Тенге				**25164,89**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53757,18**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**670006,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**38705,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66354,23**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**895782,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53757,18**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2200046,06**				
	Материалы		Тенге				**109235,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1644618,68**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4680,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1252147,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**276175,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3728369,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2071,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1644618,68**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1764628,60**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1764628,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141170,29**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1905798,89**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6529950,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2120,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1698375,86**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6529950				
		Итого по смете	**Тенге**				**6 529 950**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				84 889				
		Итого с временными					**6 614 840**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %				206 284				
		Итого в ценах 2018 года					**6 821 124**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**136 422**				
		Итого сметная стоимость					**6 957 546**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961	**1,0498961**				**7 304 700**				
		Коэф договорной цены	0,9				6 574 230,35				
		Итого					**6 574 230,35**				
		НДС	12%				788 907,64				
		Итого с НДС					**7 363 138,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Тасбулатова Г.А.

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Стройэксперт»
_____ Костыров Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Мовгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
_____ Аманов А.Ж.