Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с. Хромтау, ул. Спортивная, д. 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №39 от 19.06.2020г

Номер документа	Дата составления
121	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района»			работа	1	119 247 551,34	119 247 551,34
				Итого	1	x	119 247 551,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№39								
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	167 210 386,13									
Акт вып работ №2 (выс давление)		80 171 800,69							9 620 616,08	89 792 416,77
Акт вып работ №3 (среднее давление)		5 300 533,85							636 064,06	5 936 597,91
Акт вып работ №4 (низкое давление)		20 998 693,45							2 519 843,21	23 518 536,66
Всего к оплате:		**106 471 027,98**							**12 776 523,36**	**119 247 551,34**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Алиев Д. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления II категории (полиэтилен)											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3005,14	139,82	132,96	420184,50	399556,50	--	80665,02	540917,48
		НР - 729%; СП - 89%			6,86	30,42	20628,00	91406,74		40067,96	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	547,22	1648,42	--	902046,20	--	--	649473,27	1675641,00
		НР - 729%; СП - 89%			1648,42	--	902046,20	--		124121,56	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом	м3 грунта	547,22	716,36	--	392008,71	--	--	282246,27	728195,38
		НР - 729%; СП - 89%			716,36	--	392008,71	--		53940,40	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3005,14	30,77	30,77	92477,41	92477,41	--	22985,17	124699,59
		НР - 729%; СП - 89%			--	10,62	--	31923,84		9237,01	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3005,14	133,11	63,24	400020,95	190033,78	--	213838,01	662967,67
		НР - 729%; СП - 89%			69,88	28,95	209987,16	87010,07		49108,72	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	872	2924,98	149,24	2550582,56	130137,28	1667089,60	779149,05	3596110,14
		НР - 99%; СП - 89%			863,94	38,60	753355,68	33663,56		266378,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	4,416	583580,86	215156,82	2577093,08	950132,52	232423,09	1644010,76	4558792,14
		НР - 99%; СП - 89%			315792,00	60253,50	1394537,47	266079,46		337688,31	
8	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3261	18107,00	--	59046927,00	--	59046927,00	--	63770681,16
		СП - 89%			--	--	--	--		4723754,16	
9	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	152	2764,85	88,20	420256,94	13406,40	19554,54	236250,56	709028,10
		НР - 61%; СП - 89%			2548,00	--	387296,00	--		52520,60	
10	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	4416	206,23	91,66	910722,34	404763,49	213707,97	293823,89	1300909,93
		НР - 72%; СП - 89%			66,18	26,23	292250,88	115837,86		96363,70	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,416	25914,59	18562,49	114438,82	81971,95	--	34872,33	161256,04
		НР - 72%; СП - 89%			7352,10	3615,70	32466,87	15966,91		11944,89	
12	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,416	14157,00	--	62517,31	--	62517,31	--	67518,70
		СП - 89%			--	--	--	--		5001,39	
13	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	4416	9,00	--	39744,00	--	39744,00	--	42923,52
		СП - 89%			--	--	--	--		3179,52	
Футляры											
14	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	769696,10	311488,10	21551,49	8721,67	--	15134,19	39620,53
		НР - 99%; СП - 89%			458208,00	87758,37	12829,82	2457,23		2934,85	
15	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	29172,00	--	816816,00	--	816816,00	--	882161,28
		СП - 89%			--	--	--	--		65345,28	
16	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1364,00	--	4092,00	--	4092,00	--	4419,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		327,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**68771479,32**	**2271201,00**	**62102871,51**	**4252448,50**	**78865842,05**
							4397406,81	**644345,68**	--	**5841914,23**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1507935,41**				
	Материалы		Тенге				**233262,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**843818,53**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**62517,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**564946,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165830,58**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2238712,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**718,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**843818,53**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7399800,91**				
	Материалы		Тенге				**1899512,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4197934,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43836,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3687501,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**886984,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11974286,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4621,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4197934,00**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**59863743,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59863743,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4789099,44**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64652842,44**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**78865842,05**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5340,47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5041752,49**			
		РАЗДЕЛ 2.Растительный слой									
17	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**15120**	**37,57**	**37,57**	**568045,09**	**568045,09**	--	**141187,03**	**765970,69**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,97**	--	**196093,09**		**56738,57**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**568045,09**	**568045,09**	--	**141187,03**	**765970,69**
							--	**196093,09**	--	**56738,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**568045,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**196093,09**			
		Накладные расходы	Тенге				**141187,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56738,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**765970,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196093,09**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**765970,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196093,09**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**79631812,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете	**Тенге**				**79 631 813**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				1 035 214				
		Итого с временными					**80 667 026**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3х0,9х1,05 %				2 515 601				
		Итого в ценах 2018 года					**83 182 628**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 663 653**				
		Итого сметная стоимость					**84 846 280**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961	**1,0498961**				**89 079 779**				
		Коэф договорной цены	0,9				80 171 800,69				
		Итого					**80 171 800,69**				
		НДС	12%				9 620 616,08				
		Итого с НДС					**89 792 416,77**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Алиев Д. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Стройэксперт»
_____

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
_____ **Балтабаев Р.А.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод среднего давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
Монтаж трубопровода											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1614,6	139,82	132,96	225756,50	214673,50	--	43339,66	290623,85
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	11083,00	49110,97		21527,69	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	280,8	1648,42	--	462875,21	--	--	333270,15	859837,00
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	462875,21	--		63691,63	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	226,62	2924,98	149,24	662858,97	33820,77	433252,12	202489,40	934576,24
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	195786,08	8748,67		69227,87	
4	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,225	295919,06	92118,74	362500,85	112845,46	122,89	277640,06	691352,18
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	249532,50	30912,01		51211,27	
5	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1237,25	1521,00	--	1881857,25	--	1881857,25	--	2032405,83
		СП - 8%			--	--	--	--		150548,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 6,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	983,43	33,32	11801,22	399,84	699,78	6527,98	19795,53
		НР - 61%; СП - 8%			891,80	--	10701,60	--		1466,34	
7	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1225	206,23	91,66	252634,71	112281,54	59282,67	81506,85	360872,89
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	81070,50	32133,47		26731,33	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,225	25914,59	18562,49	31745,37	22739,05	--	9673,60	44732,48
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	9006,32	4429,23		3313,52	
9	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,225	14157,00	--	17342,33	--	17342,33	--	18729,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,39	
10	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	1225	9,00	--	11025,00	--	11025,00	--	11907,00
		СП - 8%			--	--	--	--		882,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3920397,40	496760,16	2403582,00	954447,70	5264832,71
							1020055,22	125334,33	--	389987,61	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				313523,62				
	Материалы		Тенге				59982,44				
	Всего заработная плата		Тенге					137341,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17342,33				
		Накладные расходы	Тенге				97708,43				
		Сметная прибыль	Тенге				32898,56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				444130,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,44
		Сметная заработная плата	Тенге					137341,12			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1725016,53				
	Материалы		Тенге				433375,01				
	Всего заработная плата		Тенге					1008048,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11025,00				
		Накладные расходы	Тенге				856739,27				
		Сметная прибыль	Тенге				206540,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2788296,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1074,02
		Сметная заработная плата	Тенге					1008048,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1881857,25				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1881857,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				150548,58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2032405,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5264832,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1197,46
		Сметная заработная плата	Тенге					1145389,55			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5264833				
		Итого по смете	**Тенге**				**5 264 833**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				68 443				
		Итого с временными					**5 333 276**				
			3,3х0,9х1,05				166 318				
		Доп. Затарты на зимнее время	%								
		Итого в ценах 2018 года					**5 499 594**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**109 992**				
		Итого сметная стоимость					**5 609 586**				
			1,0498961				**5 889 482**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961									
		Коэф договорной цены	0,9				5 300 533,85				
		Итого					**5 300 533,85**				
		НДС	12%				636 064,06				
		Итого с НДС					**5 936 597,91**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Стройэксперт»

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
Балтабаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления									
Монтаж трубопровода											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2953,2	139,82	132,96	412922,15	392650,68	--	79270,82	531568,42
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	20271,47	89826,89		39375,44	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	256	1648,42	--	421994,50	--	--	303836,04	783896,98
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	421994,50	--		58066,44	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом	м3 грунта	256	716,36	--	183389,18	--	--	132040,21	340663,75
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	183389,18	--		25234,35	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1380	30,77	30,77	42466,85	42466,85	--	10555,09	57263,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	14659,85		4241,76	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	402	2924,98	149,24	1175842,00	59994,48	768543,60	359194,86	1657839,76
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	347303,88	15519,21		122802,95	
6	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,468	464404,30	168470,26	681745,51	247314,34	1148,03	497406,50	1273484,18
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	433283,14	69147,67		94332,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,21	385220,18	130215,86	466116,42	157561,19	121,39	348613,48	879908,29
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	308433,84	43700,99		65178,39	
8	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1482,68	6325,00	--	9377951,00	--	9377951,00	--	10128187,08
		СП - 8%			--	--	--	--		750236,08	
9	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1222,1	3198,00	--	3908275,80	--	3908275,80	--	4220937,86
		СП - 8%			--	--	--	--		312662,06	
10	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 13,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	1412,16	49,00	15533,78	539,00	980,78	8548,54	26008,91
		НР - 61%; СП - 8%			1274,00	--	14014,00	--		1926,59	
11	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 9,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1147,56	39,20	2295,12	78,40	178,32	1243,42	3821,63
		НР - 61%; СП - 8%			1019,20	--	2038,40	--		283,08	
12	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2678	206,23	91,66	552290,40	245461,20	129599,17	178183,96	788912,32
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	177230,04	70247,69		58437,95	
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,678	25914,59	18562,49	69399,27	49710,34	--	21147,67	97790,69
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	19688,92	9682,83		7243,75	
14	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,678	14157,00	--	37912,45	--	37912,45	--	40945,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3033,00	
15	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	2678	9,00	--	24102,00	--	24102,00	--	26030,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1928,16	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17372236,40	1195776,48	14248812,54	1940040,60	20857259,16
							1927647,37	312785,14	--	1544982,16	
Стоимость монтажных работ			Тенге				677431,02				
Материалы			Тенге				130758,27				
Всего заработная плата			Тенге					292901,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37912,45				
		Накладные расходы	Тенге				209123,59				
		Сметная прибыль	Тенге				70924,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				957478,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264,10
		Сметная заработная плата	Тенге					292901,89			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3408578,57				
	Материалы		Тенге				769813,02				
	Всего заработная плата		Тенге					1947530,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24102,00				
		Накладные расходы	Тенге				1730917,00				
		Сметная прибыль	Тенге				411159,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5550655,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2078,60
		Сметная заработная плата	Тенге					1947530,63			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13286226,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13286226,80				
		Сметная прибыль	Тенге				1062898,14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14349124,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20857259,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2342,70
		Сметная заработная плата	Тенге					2240432,51			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				20857259				

Итого по смете	**Тенге**		**20 857 259**
Временные здания и сооружения	1,3%		271 144
Итого с временными			**21 128 404**
	3,3х0,9х1,05%		658 889
Доп. Затарты на зимнее время			
Итого в ценах 2018 года			**21 787 293**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**435 746**
Итого сметная стоимость			**22 223 039**
	1,0498961		**23 331 882**
Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961			
Коэф договорной цены	0,9		20 998 693,45
Итого			**20 998 693,45**
НДС	12%		2 519 843,21
Итого с НДС			**23 518 536,66**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Строй эксперт»

Подрядчик:
Директор ТОО "Адия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
Балтабаев Р.А.