Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с. Хромтау, ул. Спортивная, д. 2 — 060140005014

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 — 050640011650

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №39 от 19.06.2020г

Номер документа	Дата составления
104	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по обьекту "Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района"			работа	1	40 166 478,99	40 166 478,99	4 303 551,32
				Итого	1	x	40 166 478,99	4 303 551,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Мол- / Молгалиева В.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

"Алия-Сервис" г. Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№39								
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	431 000 000,00									
Акт вып работ №10 (низкое давление)		35 862 927,67							4 303 551,32	40 166 478,99
Всего к оплате:		**35 862 927,67**							**4 303 551,32**	**40 166 478,99**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Алиа-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района

Наименование объекта: Внутрипоселковые сети, низкое давление

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления									
		Объекты: трубопроводов									
1	[illegible]	I группа 2 группа. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	6615,03	139,82	132,96	924926,33	879519,17	-	[illegible]	[illegible]
					6,86	30,42	45407,15	201208,04		[illegible]	
2	[illegible]	I группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях с глубиной до 2 м без креплений с откосами. Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и приямках, разрабатываемых механизированным способом, приямков колодцев и затворов групп - 1,2									
			м3 грунта	575,22	1648,42	-	948201,85	-	-	[illegible]	[illegible]
					1648,42	-	948201,85	-		[illegible]	
3	[illegible]	Грунтовая засыпка котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 2 категории грунтов									
			м3 грунта	1013,42	716,36	-	725977,60	-	-	[illegible]	[illegible]
					716,36	-	725977,60	-		[illegible]	
4	[illegible]	Грунтовая и постилающая. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2									
			м3 грунта	13191,13	30,77	30,77	405931,70	405931,70	-	[illegible]	[illegible]
					-	10,62	-	140140,63		[illegible]	
5	[illegible]	I грун 0, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	14571,13	133,11	63,24	1938898,90	921633,62	-	[illegible]	[illegible]
					69,88	18,93	1018173,28	421808,80		[illegible]	
6	[illegible]	Планировка откосов трубопроводов насыпью. Устройство	м2 планировки	971,771	1014,98	140,34	2842414,21	1450213,39	1857836,96	[illegible]	[illegible]
					863,94	38,60	838953,86	37513,73		[illegible]	
7	[illegible]	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, давлению 600 кПа. Устройство									
	Доп. р-ие, коэф. 4		км трубопровода	1,13	864804,10	108470,16	3101343,81	1480630,63	978,98	[illegible]	[illegible]
					10315,60	47103,33	3305936,34	53733,73		[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,47	295919,06	92118,74	730920,08	227533,29	247,79	559813,02	1393991,75
		НР - 99%, СП - 85%			203700,00	25234,29	503139,00	62328,70		103258,65	
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	260825,68	72825,52	652064,20	182063,80	125,40	513900,09	1259241,43
		НР - 99%, СП - 85%			187950,00	19686,40	469875,00	49216,00		93277,14	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	246016,94	64330,46	49203,39	12866,09	7,30	39420,73	95714,05
		НР - 99%, СП - 85%			181650,00	17444,60	36330,00	3488,92		7089,93	
11	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1131,2	6325,00	--	7154840,00	--	7154840,00	--	7727227,20
		СП - 85%			--	--	--	--		572387,20	
12	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2494,7	1521,00	--	3794438,70	--	3794438,70	--	4097993,80
		СП - 85%			--	--	--	--		303555,10	
13	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2525	511,00	--	1290275,00	--	1290275,00	--	1393497,00
		СП - 85%			--	--	--	--		103222,00	
14	2301-0502-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	206,00	--	41612,00	--	41612,00	--	44940,96
		СП - 85%			--	--	--	--		3328,96	
15	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 13,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	1412,16	49,00	21182,43	735,00	1337,43	11657,10	35466,69
		НР - 61%, СП - 85%			1274,00	--	19110,00	--		2627,16	
16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	6290	206,23	91,66	1297201,88	576531,34	304398,35	418512,75	1852971,80
		НР - 72%, СП - 85%			66,18	26,23	416272,20	164995,51		137257,17	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,29	25914,59	18562,49	163002,76	116758,05	--	49670,95	229687,61
		НР - 72%, СП - 85%			7352,10	3615,70	46244,71	22742,73		17013,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,29	14157,00	--	89047,53	--	89047,53	--	96171,33
		СП - 8%			--	--	--	--		7123,80	
19	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета шириной 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	6290	9,00	--	56610,00	--	56610,00	--	61138,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4528,80	
Футляры											
20	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,124	529315,86	212741,82	65635,17	26379,99	96,97	46163,35	120742,39
		НР - 99%, СП - 8%			315792,00	60253,50	39158,21	7471,43		8943,88	
21	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,12	464404,30	168470,26	55728,52	20216,43	93,84	40659,93	104099,52
		НР - 99%, СП - 8%			295152,00	47103,32	35418,24	5652,40		7711,08	
22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,048	385220,18	130215,86	18490,57	6250,36	4,82	13829,30	34905,45
		НР - 99%, СП - 8%			254904,00	36116,52	12235,39	1733,59		2585,59	
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,054	295919,06	92118,74	15979,63	4974,41	5,42	12238,83	30475,93
		НР - 99%, СП - 8%			203700,00	25234,29	10999,80	1362,65		2257,48	
24	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	124	18107,00	--	2245268,00	--	2245268,00	--	2424889,44
		СП - 8%			--	--	--	--		179621,44	
25	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	120	9281,00	--	1113720,00	--	1113720,00	--	1202817,60
		СП - 8%			--	--	--	--		89097,60	
26	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48	4705,00	--	225840,00	--	225840,00	--	243907,20
		СП - 8%			--	--	--	--		18067,20	
27	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54	2225,00	--	120150,00	--	120150,00	--	129762,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9612,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				27508390,25	3714897,22	18296828,49	5474366,26	35621377,04
							5496664,54	1172490,24	--	2638620,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1570434,60				
		Материалы	Тенге				305735,78				
		Всего заработная плата	Тенге					669365,14			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89047,53				
		Накладные расходы	Тенге				479840,80				
		Сметная прибыль	Тенге				164022,03				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2214297,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605,71
		Сметная заработная плата	Тенге					669365,14			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9951812,00				
		Материалы	Тенге				1859291,48				
		Всего заработная плата	Тенге					5999789,64			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56610,00				
		Накладные расходы	Тенге				4994525,46				
		Сметная прибыль	Тенге				1195707,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16142044,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6894,01
		Сметная заработная плата	Тенге					5999789,64			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15986143,70				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15986143,70				
		Сметная прибыль	Тенге				1278891,50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17265035,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35621377,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7499,71
		Сметная заработная плата	Тенге					6669154,78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				35621377				
		Итого по смете	**Тенге**				**35 621 377**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				463 078				
		Итого с временными					**36 084 455**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %				1 125 294				
		Итого в ценах 2018 года					**37 209 749**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**744 195**				
		Итого сметная стоимость					**37 953 944**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961	**1,0498961**				**39 847 697**				
		Коэф договорной цены	0,9				35 862 927,67				
		Итого					**35 862 927,67**				
		НДС	12%				4 303 551,32				
		Итого с НДС					**40 166 478,99**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Алиев Д. М.**

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Стройэксперт»
_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
_____ **Акманов А.Ж.**