Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с. Хромтау, ул. Спортивная, д. 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №39 от 19.06.2020г

Номер документа	Дата составления
152	26.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по обьекту "Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района"			работа	1	91 930 954,64	91 930 954,64	9 849 745,14
				Итого	1	x	91 930 954,64	9 849 745,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Молг / Молгалиева В.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внеплощадочные сети, устройство переходов

Форма №2в

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Переход газопровода высокого давления II категории через авто дорогу М1:500 от ПК0 до ПК1 (методом прокола)									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	178,2	139,82	132,96	24916,27	23693,06	--	4783,31	32075,54
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	1223,21	5420,27		2375,97	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	7,2	1373,68	--	9890,50	--	--	7121,16	18372,59
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	9890,50	--		1360,93	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом	м3 грунта	7,2	716,36	--	5157,82	--	--	3713,63	9581,17
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	5157,82	--		709,72	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,2	30,77	30,77	5483,76	5483,76	--	1362,98	7394,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	1893,03		547,74	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,2	133,11	63,24	23720,60	11268,70	--	12680,25	39312,92
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	12451,90	5159,56		2912,07	
6	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 600 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	12216,71	8605,53	342067,95	240954,94	2920,37	224083,12	611443,15
		НР - 99%; СП - 8%			3506,88	4576,93	98192,64	128153,94		45292,09	
7	1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10604,78	7335,93	84838,26	58687,43	703,47	56970,77	153153,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			3180,92	4012,36	25447,36	32098,88		11344,72	
8	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1518,42	11,14	54663,13	400,90	18247,07	35772,94	97670,95
		НР - 99%; СП - 8%			1000,42	3,31	36015,16	119,12		7234,89	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	583580,86	215156,82	38516,34	14200,35	3473,71	24570,81	68134,12
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	20842,27	3976,73		5046,97	
10	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103,02	18107,00	–	1865383,14	–	1865383,14	–	2014613,79
		СП - 8%			--	–	–	–		149230,65	
11	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас	м	1	18107,00	–	18107,00	–	18107,00	–	19555,56
		СП - 8%			--	–	–	–		1448,56	
12	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	2764,85	88,20	27648,48	882,00	1286,48	15542,80	46646,59
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	--	25480,00	–		3455,30	
13	2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	57100,00	–	1598800,00	–	1598800,00	–	1726704,00
		СП - 8%			--	–	–	–		127904,00	
14	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	29172,00	–	233376,00	–	233376,00	–	252046,08
		СП - 8%			--	–	–	–		18670,08	
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,82	2924,98	149,24	55048,12	2808,70	35980,08	16816,04	77613,29
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	16259,35	726,55		5749,13	
16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	104	206,23	91,66	21448,17	9532,47	5032,98	6919,77	30637,37
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	6882,72	2728,07		2269,43	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,11	25914,59	18562,49	2850,60	2041,87	–	868,65	4016,79
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	808,73	397,73		297,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,104	14157,00 --	– –	1472,33 –	– –	1472,33	– 117,79	1590,11
19	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	**Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"** *СП - 8%*	м	110	9,00 --	– –	990,00 –	– –	990,00	– 79,20	1069,20
20	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 футеровки	30,4	4218,13 498,42	407,26 129,69	128231,21 15151,97	12380,70 3942,48	100698,54	17375,95 11648,57	157255,74
21	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	2	1364,00 --	– –	2728,00 –	– –	2728,00	– 218,24	2946,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4545337,69	382334,89	3889199,17	428582,18	5371833,45
		Стоимость монтажных работ	Тенге				273803,63	184616,36	–	397913,59	
		Материалы	Тенге				53419,59				
		Всего заработная плата	Тенге				6319,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36297,24			
		Накладные расходы	Тенге				1472,33				
		Сметная прибыль	Тенге				23331,22				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6140,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82890,87				
		Сметная заработная плата	Тенге								29,82
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					36297,24			
		Материалы	Тенге				776251,96				
		Всего заработная плата	Тенге				162023,24				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					422122,74			
		Накладные расходы	Тенге				3718,00				
		Сметная прибыль	Тенге				405250,96				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94520,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1276023,16				
		Сметная заработная плата	Тенге								374,94
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					422122,74			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3715666,14				
		Сметная прибыль	Тенге				3715666,14				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				297253,29				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4012919,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5371833,45				
		Сметная заработная плата	Тенге								404,77
								458419,99			

РАЗДЕЛ 2.Переход газопровода высокого давления II категории через авто дорогу М1:500 от ПК12+70 до ПК13+70 (методом прокола)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	178,2	139,82	132,96	24916,27	23693,06	–	4783,31	32075,54
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	1223,21	5420,27		2375,97	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,2	30,77	30,77	5483,76	5483,76	–	1362,98	7394,49
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	1893,03		547,74	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,2	133,11	63,24	23720,60	11268,70	–	12680,25	39312,92
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	12451,90	5159,56		2912,07	
25	1122-1401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 560 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	34	14477,52	10293,21	492235,60	349969,11	3924,57	322355,69	879758,59
		НР - 99%; СП - 8%			4068,88	5507,94	138341,92	187269,89		65167,30	
26	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1518,42	11,14	51626,29	378,62	17233,35	33785,55	92244,79
		НР - 99%; СП - 8%			1000,42	3,31	34014,31	112,51		6832,95	
27	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	583580,86	215156,82	39683,50	14630,66	3578,98	25315,38	70198,79
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	21473,86	4097,24		5199,91	
28	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103,02	18107,00	–	1865383,14	–	1865383,14	–	2014613,79
		СП - 8%			–	–	–	–		149230,65	
29	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас	м	1	18107,00	–	18107,00	–	18107,00	–	19555,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1448,56	
30	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	2764,85	88,20	27648,48	882,00	1286,48	15542,80	46646,59
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	–	25480,00	–		3455,30	
31	2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34	57100,00	–	1941400,00	–	1941400,00	–	2096712,00
		СП - 8%			–	–	–	–		155312,00	
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,82	2924,98	149,24	55048,12	2808,70	35980,08	16816,04	77613,29
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	16259,35	726,55		5749,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	104	206,23	91,66	21448,17	9532,47	5032,98	6919,77	30637,37
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	6882,72	2728,07		2269,43	
34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,102	25914,59	18562,49	2643,29	1893,37	–	805,47	3724,66
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	749,91	368,80		275,90	
35	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,104	14157,00	–	1472,33	–	1472,33	–	1590,11
		СП - 8%			–	–	–	–		117,79	
36	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	102	9,00	–	918,00	–	918,00	–	991,44
		СП - 8%			–	–	–	–		73,44	
37	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	36,8	4218,13	407,26	155227,25	14987,17	121898,23	21034,05	190362,21
		НР - 91%; СП - 8%			498,42	129,69	18341,86	4772,48		14100,90	
38	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1364,00	–	2728,00	–	2728,00	–	2946,24
		СП - 8%			–	–	–	–		218,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4729689,81	435527,63	4018943,13	461401,30	5606378,39
		Стоимость монтажных работ	Тенге				275219,04	212548,40	–	415287,29	
		Материалы	Тенге				53212,27				
		Всего заработная плата	Тенге				6319,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36209,50			
		Накладные расходы	Тенге				1472,33				
		Сметная прибыль	Тенге				23268,04				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6118,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82598,74				
		Сметная заработная плата	Тенге					36209,50			29,75
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					451557,94			
		Материалы	Тенге				851587,40				
		Всего заработная плата	Тенге				182615,20				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3646,00				
		Накладные расходы	Тенге				438133,26				
		Сметная прибыль	Тенге				103177,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1392898,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393,27
		Сметная заработная плата	Тенге					451557,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3824890,14				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3824890,14				
		Сметная прибыль	Тенге				305991,21				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4130881,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5606378,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423,02
		Сметная заработная плата	Тенге					487767,44			
		РАЗДЕЛ 3.Переход газопровода высокого давления II категории через авто дорогу М1:500 от ПК16+30 до ПК17+30 (методом прокола)									
39	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	151,2	139,82 6,86	132,96 30,42	21141,08 1037,87	20103,20 4599,02	–	4058,56 2015,97	27215,61
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	151,2	30,77 –	30,77 10,62	4652,89 –	4652,89 1606,21	–	1156,47 464,75	6274,11
41	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 560 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	21	12216,71 3506,88	8605,53 4576,93	256550,96 73644,48	180716,21 96115,46	2190,27	168062,34 33969,06	458582,36
42	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	21	1518,42 1000,42	11,14 3,31	31886,82 21008,84	233,86 69,49	10644,13	20867,55 4220,35	56974,72
43	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,081	583580,86 315792,00	215156,82 60253,50	47270,05 25579,15	17427,70 4880,53	4263,20	30155,09 6194,01	83619,15
44	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315 x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	103,02	18107,00 –	– –	1865383,14 –	– –	1865383,14	– 149230,65	2014613,79
45	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас** *СП - 8%*	м	1	18107,00 –	– –	18107,00 –	– –	18107,00	– 1448,56	19555,56
46	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	10	2764,85 2548,00	88,20 –	27648,48 25480,00	882,00 –	1286,48	15542,80 3455,30	46646,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	21	57100,00 –	– –	1199100,00 –	– –	1199100,00	– 95928,00	1295028,00
48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	18,82	2924,98 863,94	149,24 38,60	55048,12 16259,35	2808,70 726,55	35980,08	16816,04 5749,13	77613,29
49	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	104	206,23 66,18	91,66 26,23	21448,17 6882,72	9532,47 2728,07	5032,98	6919,77 2269,43	30637,37
50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,102	25914,59 7352,10	18562,49 3615,70	2643,29 749,91	1893,37 368,80	–	805,47 275,90	3724,66
51	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,104	14157,00 –	– –	1472,33 –	– –	1472,33	– 117,79	1590,11
52	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	**Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"** *СП - 8%*	м	102	9,00 –	– –	918,00 –	– –	918,00	– 73,44	991,44
53	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 футеровки	22,8	4218,13 498,42	407,26 129,69	96173,41 11363,98	9285,53 2956,86	75523,90	13031,96 8736,43	117941,80
54	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	2	1364,00 –	– –	2728,00 –	– –	2728,00	– 218,24	2946,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3652171,74	247535,93	3222629,50	277416,05	4243954,82
		Стоимость монтажных работ	Тенге				182006,31	114050,99	–	314367,02	
		Материалы	Тенге				53212,27				
		Всего заработная плата	Тенге				6319,46	36209,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1472,33				
		Накладные расходы	Тенге				23268,04				
		Сметная прибыль	Тенге				6118,42				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82598,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,75
		Сметная заработная плата	Тенге					36209,50			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				516369,33				
		Материалы	Тенге				128601,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					259847,79			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3646,00				
		Накладные расходы	Тенге				254148,01				
		Сметная прибыль	Тенге				61641,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				832158,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,51
		Сметная заработная плата	Тенге					259847,79			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3082590,14				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3082590,14				
		Сметная прибыль	Тенге				246607,21				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3329197,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4243954,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256,26
		Сметная заработная плата	Тенге					296057,29			
	РАЗДЕЛ 4.Переход газопровода высокого давления II категории через авто дорогу М1:500 от ПК36+50 до ПК37+50 (методом прокола)										
55	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178,2	139,82 6,86	132,96 30,42	24916,27 1223,21	23693,06 5420,27	–	4783,31 2375,97	32075,54
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,92	1373,68 1373,68	– –	2637,47 2637,47	– –	–	1898,98 362,92	4899,36
57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,92	716,36 716,36	– –	1375,42 1375,42	– –	–	990,30 189,26	2554,98
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178,2	30,77 –	30,77 10,62	5483,76 –	5483,76 1893,03	–	1362,98 547,74	7394,49
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	178,2	133,11 69,88	63,24 28,95	23720,60 12451,90	11268,70 5159,56	–	12680,25 2912,07	39312,92
60	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 600 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	22	12216,71 3506,88	8605,53 4576,93	268767,67 77151,36	189321,74 100692,38	2294,57	176065,31 35586,64	480419,62
61	1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м** *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	4	10604,78 3180,92	7335,93 4012,36	42419,13 12723,68	29343,71 16049,44	351,74	28485,39 5672,36	76576,88
62	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	26	1518,42	11,14	39478,92	289,54	13178,44	25836,01	70540,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1000,42	3,31	26010,95	86,03		5225,19	
63	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,076	583580,86 315792,00	215156,82 60253,50	44352,15 24000,19	16351,92 4579,27	4000,04	28293,66 5811,66	78457,47
64	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	103,02	18107,00 --	– –	1865383,14 –	– –	1865383,14	– 149230,65	2014613,79
65	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас СП - 8%	м	1	18107,00 --	– –	18107,00 –	– –	18107,00	– 1448,56	19555,56
66	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	10	2764,85 2548,00	88,20 --	27648,48 25480,00	882,00 –	1286,48	15542,80 3455,30	46646,59
67	2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	28	57100,00 --	– –	1598800,00 –	– –	1598800,00	– 127904,00	1726704,00
68	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	4	29172,00 --	– –	116688,00 –	– –	116688,00	– 9335,04	126023,04
69	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	18,82	2924,98 863,94	149,24 38,60	55048,12 16259,35	2808,70 726,55	35980,08	16816,04 5749,13	77613,29
70	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	104	206,23 66,18	91,66 26,23	21448,17 6882,72	9532,47 2728,07	5032,98	6919,77 2269,43	30637,37
71	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,11	25914,59 7352,10	18562,49 3615,70	2850,60 808,73	2041,87 397,73	–	868,65 297,54	4016,79
72	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,104	14157,00 --	– –	1472,33 –	– –	1472,33	– 117,79	1590,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	110	9,00	–	990,00	–	990,00	–	1069,20
		СП - 8%			–	–	–	–		79,20	
74	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	23,6	4218,13	407,26	99547,91	9611,34	78173,87	13489,23	122080,11
		НР - 91%; СП - 8%			498,42	129,69	11762,71	3060,61		9042,97	
75	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1364,00	–	1364,00	–	1364,00	–	1473,12
		СП - 8%			–	–	–	–		109,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4262499,16	300628,81	3743102,66	334032,66	4964254,37
							218767,69	140792,94	–	367722,55	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53419,59				
	Материалы		Тенге				6319,46				
	Всего заработная плата		Тенге					36297,24			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1472,33				
		Накладные расходы	Тенге				23331,22				
		Сметная прибыль	Тенге				6140,06				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82890,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,82
		Сметная заработная плата	Тенге					36297,24			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				610101,43				
	Материалы		Тенге				133978,73				
	Всего заработная плата		Тенге					323263,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2354,00				
		Накладные расходы	Тенге				310701,45				
		Сметная прибыль	Тенге				73664,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				994467,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289,31
		Сметная заработная плата	Тенге					323263,38			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3598978,14				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3598978,14				
		Сметная прибыль	Тенге				287918,25				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3886896,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4964254,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319,13
		Сметная заработная плата	Тенге					359560,62			

РАЗДЕЛ 5.Переход газопровода низкого давления через автодорогу

76	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	178,2	139,82	132,96	24916,27	23693,06	–	4783,31	32075,54
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	1223,21	5420,27		2375,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,2	30,77	30,77	5483,76	5483,76	–	1362,98	7394,49
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	1893,03		547,74	
78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,2	133,11	63,24	23720,60	11268,70	–	12680,25	39312,92
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	12451,90	5159,56		2912,07	
79	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	23	12216,71	8605,53	280984,39	197927,28	2398,87	184068,27	502256,87
		НР - 99%; СП - 8%			3506,88	4576,93	80658,24	105269,31		37204,21	
80	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1210,60	7,58	27843,82	174,36	4913,47	22576,15	54453,57
		НР - 99%; СП - 8%			989,39	2,10	22755,99	48,20		4033,60	
81	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	385220,18	130215,86	17334,91	5859,71	4,51	12964,96	32723,86
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	11470,68	1625,24		2423,99	
82	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	68,68	4705,00	–	323139,40	–	323139,40	–	348990,55
		СП - 8%			–	–	–	–		25851,15	
83	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Аварийный запас	м	1	4705,00	–	4705,00	–	4705,00	–	5081,40
		СП - 8%			–	–	–	–		376,40	
84	2301-0502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23	36939,00	–	849597,00	–	849597,00	–	917564,76
		СП - 8%			–	–	–	–		67967,76	
85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,38	2924,98	149,24	27436,31	1399,87	17932,68	8381,21	38682,93
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	8103,76	362,11		2865,40	
86	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	70	206,23	91,66	14436,27	6416,09	3387,58	4657,53	20621,31
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	4632,60	1836,20		1527,50	
87	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,068	25914,59	18562,49	1762,19	1262,25	–	536,98	2483,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	499,94	245,87		183,93	
88	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,07	14157,00	–	990,99	–	990,99	–	1070,27
		СП - 8%			–	–	–	–		79,28	
89	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	**Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"**	м	68	9,00	–	612,00	–	612,00	–	660,96
		СП - 8%			–	–	–	–		48,96	
90	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	м2 футеровки	12	4218,13	407,26	50617,58	4887,12	39749,42	6858,93	62074,63
		НР - 91%; СП - 8%			498,42	129,69	5981,04	1556,24		4598,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1653580,50**	**258372,20**	**1247430,94**	**258870,59**	**2065447,18**
							147777,36	123416,04	–	152996,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17189,45				
	Материалы		Тенге				3387,58				
	Всего заработная плата		Тенге					7214,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				990,99				
		Накладные расходы	Тенге				5194,52				
		Сметная прибыль	Тенге				1790,72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24174,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,56
		Сметная заработная плата	Тенге					7214,61			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				458949,65				
	Материалы		Тенге				64998,97				
	Всего заработная плата		Тенге					263978,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				612,00				
		Накладные расходы	Тенге				253676,07				
		Сметная прибыль	Тенге				57010,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				769635,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232,01
		Сметная заработная плата	Тенге					263978,80			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1177441,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1177441,40				
		Сметная прибыль	Тенге				94195,31				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1271636,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2065447,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,56
		Сметная заработная плата	Тенге					271193,41			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				22251868				
		Итого по смете	**Тенге**				**22 251 868**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				289 274				
		Итого с временными					**22 541 142**				
			3,3x0,9x1,05				702 946				
		Доп. Затарты на зимнее время	%								
		Итого в ценах 2018 года					**23 244 088**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**464 882**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость					**23 708 970**				
			1,0498961				**24 891 955**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961									
		Коэф договорной цены	0,9				22 402 759,42				
		Итого					**22 402 759,42**				
		НДС	12%				2 688 331,13				
		Итого с НДС					**25 091 090,55**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Алиев Д. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Строиэксперт»
_____

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
_____ Акманов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2в

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети, низкое давление

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления									
Монтаж трубопровода											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7546,76	139,82	132,96	1055202,62	1003399,85	–	202572,76	1358397,42
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	51802,77	229548,29		100622,03	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	656,24	1648,42	–	1081756,52	–	–	778864,69	2009470,90
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	1081756,52	–		148849,70	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом	м3 грунта	656,24	716,36	–	470106,71	–	–	338476,83	873270,23
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	470106,71	–		64686,68	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7546,76	30,77	30,77	232237,05	232237,05	–	57722,28	313156,08
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	80169,84		23196,75	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7546,76	133,11	63,24	1004566,20	477228,80	–	537007,97	1664900,11
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	527337,40	218507,00		123325,93	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1300,4	2924,98	149,24	3803644,00	194071,70	2486104,72	1161932,82	5362823,00
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,60	1123467,58	50201,94		397246,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,025	464404,30	168470,26	476014,41	172682,02	801,59	347303,59	889183,43
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	302530,80	48280,90		65865,44	
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,487	385220,18	130215,86	572822,41	193630,98	149,18	428420,04	1081341,84
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	379042,25	53705,27		80099,40	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,12	295919,06	92118,74	923267,47	287410,47	313,00	707132,23	1760831,68
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	635544,00	78730,98		130431,98	
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,544	260825,68	72825,52	402714,85	112442,60	77,45	317384,70	777707,51
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	290194,80	30395,80		57607,96	
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,027	246016,94	64330,46	252659,40	66067,38	37,46	202425,45	491491,64
		НР - 99%; СП - 8%			181650,00	17444,60	186554,55	17915,60		36406,79	
12	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1035,25	6325,00	–	6547956,25	–	6547956,25	–	7071792,75
		СП - 8%			–	–	–	–		523836,50	
13	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1501,87	3198,00	–	4802980,26	–	4802980,26	–	5187218,68
		СП - 8%			–	–	–	–		384238,42	
14	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3151,2	1521,00	–	4792975,20	–	4792975,20	–	5176413,22
		СП - 8%			–	–	–	–		383438,02	
15	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1559,44	511,00	–	796873,84	–	796873,84	–	860623,75
		СП - 8%			–	–	–	–		63749,91	
16	2301-0502-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1037,27	206,00	–	213677,62	–	213677,62	–	230771,83
		СП - 8%			–	–	–	–		17094,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 13,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1412,16	49,00	14121,62	490,00	891,62	7771,40	23644,46
		НР - 61%; СП - 8%			1274,00	–	12740,00	–		1751,44	
18	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 9,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1147,56	39,20	2295,12	78,40	178,32	1243,42	3821,63
		НР - 61%; СП - 8%			1019,20	–	2038,40	–		283,08	
19	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	8203	206,23	91,66	1691724,49	751873,86	396976,10	545796,51	2416522,69
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	26,23	542874,54	215176,17		179001,68	
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8,203	25914,59	18562,49	212577,37	152268,09	–	64777,56	299543,32
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	60309,28	29659,55		22188,39	
21	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	8,203	14157,00	–	116129,87	–	116129,87	–	125420,26
		СП - 8%			–	–	–	–		9290,39	
22	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента ПЭ желтого цвета ширина 200мм "Осторожно ГАЗ"	м	8203	9,00	–	73827,00	–	73827,00	–	79733,16
		СП - 8%			–	–	–	–		5906,16	
Фитинги											
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	332	1223,51	803,71	406203,99	266831,72	–	206729,53	661968,20
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	139372,27	69445,44		49034,68	
24	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Отвод 90° DN 40	шт	332	4144,64	–	1376021,43	–	1376021,43	–	1486103,14
		СП - 8%			–	–	–	–		110081,71	
25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	95	1803,00	1183,44	171284,81	112427,18	–	87247,18	279214,54
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	58857,63	29270,83		20682,56	
26	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	Тройник 63х63 Т	шт	95	6610,71	–	628017,86	–	628017,86	–	678259,29
		СП - 8%			–	–	–	–		50241,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	340	1223,51	803,71	415992,04	273261,40	–	211710,97	677919,25
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	142730,64	71118,82		50216,24	
28	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Переход 63/40**	шт	340	5291,07	–	1798964,29	–	1798964,29	–	1942881,43
		СП - 8%			–	–	–	–		143917,14	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	224	1223,51	803,71	274065,34	180031,04	–	139480,17	446629,15
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	94034,30	46854,75		33083,64	
30	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Седло полиэтиленовое 360°, DN 225x63**	шт	74	28907,14	–	2139128,57	–	2139128,57	–	2310258,86
		СП - 8%			–	–	–	–		171130,29	
31	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Седло полиэтиленовое 360°, DN 110x63**	шт	150	13185,71	–	1977857,14	–	1977857,14	–	2136085,71
		СП - 8%			–	–	–	–		158228,57	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	1996	1223,51	803,71	2442118,00	1604205,16	–	1242867,90	3979784,75
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	837912,82	417509,31		294798,87	
33	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Муфта DN 63**	шт	753	2225,00	–	1675425,00	–	1675425,00	–	1809459,00
		СП - 8%			–	–	–	–		134034,00	
34	СТ ТОО FRIATEC FIP Kazakhstan	**Муфта DN 40**	шт	1243	1734,82	–	2156383,00	–	2156383,00	–	2328893,68
		СП - 8%			–	–	–	–		172510,64	
Футляры											
35	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,052	529315,86	212741,82	27524,42	11062,57	40,67	19358,82	50633,91
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	16421,18	3133,18		3750,66	
36	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,056	464404,30	168470,26	26006,64	9434,33	43,79	18974,63	48579,78
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	16528,51	2637,79		3598,50	
37	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,099	385220,18	130215,86	38136,80	12891,37	9,93	28522,92	71992,50
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	25235,50	3575,54		5332,78	
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,077	295919,06	92118,74	22785,77	7093,14	7,72	17451,66	43456,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	15684,90	1943,04		3218,99	
39	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	52	18107,00	--	941564,00	--	941564,00	--	1016889,12
		СП - 8%			--	--	--	--		75325,12	
40	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	56	9281,00	--	519736,00	--	519736,00	--	561314,88
		СП - 8%			--	--	--	--		41578,88	
41	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	99	4705,00	--	465795,00	--	465795,00	--	503058,60
		СП - 8%			--	--	--	--		37263,60	
42	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	77	2225,00	--	171325,00	--	171325,00	--	185031,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13706,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**47214465,38**	**6121119,12**	**34080268,92**	**7671176,00**	**59276492,74**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**7013077,35**	**1697780,00**	--	**4390851,31**	
		Материалы	Тенге				**13788645,79**				
		Всего заработная плата	Тенге				**398046,04**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**862797,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**11867927,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**619588,90**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1152658,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15560893,46**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**781,96**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**862797,94**			
		Материалы	Тенге				**14172936,42**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2487585,51**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**7848059,45**			
		Накладные расходы	Тенге				**73827,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7051587,15**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1697961,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**22922485,45**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**8496,12**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**7848059,45**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**19252883,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19252883,17**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1540230,65**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20793113,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**59276492,74**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**9278,08**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**8710857,39**			
		Итого по смете	**Тенге**				**59276493**				
							59 276 493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,3%				770 594				
		Итого с временными					**60 047 087**				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3х0,9х1,05 %				1 872 568				
		Итого в ценах 2018 года					**61 919 656**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 238 393**				
		Итого сметная стоимость					**63 158 049**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961	**1,0498961**				**66 309 389**				
		Коэф договорной цены	0,9								
		Итого					59 678 450,08				
		НДС	12%				**59 678 450,08**				
		Итого с НДС					7 161 414,01				
							66 839 864,09				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.

Технический надзор заказчика ТОО «KZ Стройэксперт»

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «БАТЫС ГРАНД»
Акманов А.Ж.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Дон Хромтауского района
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровод высокого давления

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№39								
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	390 833 521,01									
Акт вып работ №8 (устройство переходов)		22 402 759,42							2 688 331,13	25 091 090,55
Акт вып работ №9 (низкое давление)		59 678 450,08							7 161 414,01	66 839 864,09
Всего к оплате:		**82 081 209,50**							**9 849 745,14**	**91 930 954,64**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Алиев Д. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.