Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 15 » декабрь 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года.,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Молгалиевой В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
«Газификация села Павлово Зеленовского района ЗКО новое строительство» РК, ЗКО, район Бәйтерек, Махамбетский с.о., с.Павлово
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Республика Казахстан, ЗКО г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралгазпроект» проект № 242-18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное Учреждние «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» № 7 от 08.01.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Г3 Протяженность газопровода	м	8 690		8 690	
В том числе: - ПЭ100SDR11Ø63х5,8мм	м	8 686		8 686	
- Ø57х3,0мм	м	4		4	
ГРПШ–03БМ-1У1 с РДСК-50 БМ	шт	1		1	
Г2 Протяженность газопровода	м	397		397	
В том числе: ПЭ100SDR11Ø63х5,8мм	м	393		393	
- Ø57х3,0мм	м	4		4	
ГРПШ–400-У1 с РДНК-400	шт	1		1	
Г1 Протяженность газопровода	м	2 877		2 877	
- Ø89х3,5	м	2		2	
- ПЭ100 SDR17Ø90х5,4	м	361		361	
- ПЭ100 SDR17Ø75х4,5	м	904		904	
- ПЭ100 SDR17Ø63х3,8	м	947		947	
- ПЭ100 SDR17Ø32х2,3	м	663		663	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГРПШ–03БМ-1У1 с РДСК-50 БМ – 1 шт; ГРПШ–400-У1 с РДНК-400 – 1 шт; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм – 8686 м; поземный газопровод среднего давления 0, 3 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм – 393 м; подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 – 2 875 м, в.т.ч. Ø90х4,5мм – 361 м, Ø75х4,5мм – 904 м, Ø63х3,8мм – 947 м, Ø32х2,3мм – 663 м, надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб Ø57х3,0мм – 4 м, надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из стальных труб Ø57х3,0мм – 4 м, надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб Ø89х3,5мм – 2 м, отключающие устройства 5 шт, в т.ч. выс. дав. Задвижка Ду50 – 2 шт, ср. дав. Задвижка Ду50 – 2 шт, низк. дав. Задвижка Р=1,6МПа Ø80 – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **4** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено ____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Батыс Транс Газ Аймак» ЗКПФ

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись руководителя, дата *место печати(при наличии)*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Газификация села Павлово Зеленовского района ЗКО новое строительство»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *место печати (при наличии)*