Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Наименование стройки **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по ул. Дальневосточная от ул. Малайсары Батыра до ул. Щедрина в городе Павлодар"**

Наименование объекта **Наружные сети водопровода и канализации**

Договор подряда (контракт) №5/23 от 18.01.2023 г., доп. соглашение №1 от 21.02.2023 г., доп. соглашение №2 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 14.09.2023г.
за сентябрь 2023 года

Локальная смета № 06-001-001

Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих0 строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел № 1 Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	864,39	271,41	271,41	234 603	234 603	0	39 442	295 966
						0	63,37	0	54 776	0	21 921	
2	2	412-101-0115	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	20 745,29	66,00	66,00	1 369 189	1 369 189	0	0	1 478 724
						0	0	0	0	0	109 535	
3	3	1101-0205-0302 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	29,876	2 509,58	0	74 976	0	0	53 982	139 275
						2 509,58	0	74 976	0	0	10 317	
4	4	1101-0205-0301 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	53,221	1 922,93	0	102 340	0	0	73 684	190 106
						1 922,93	0	102 340	0	0	14 082	
5	5	412-101-0115	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	1 994,3	66,00	66,00	131 625	131 625	0	0	142 155
						0	0	0	0	0	10 530	

6	6	1101-0102-0380 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили0самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	921,82	271,41 0	271,41 63,37	250 192 0	250 192 58 416	0 0	42 062 23 377	315 632
7	7	412-101-0115	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	22 123,680	66,00 0	66,00 0	1 460 163 0	1 460 163 0	0 0	0 116 813	1 576 976
8	8	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	73,585	1 309,64 1 309,64	0 0	96 370 96 370	0 0	0 0	69 386 13 261	179 017
9	9	211-401-0101	Песок ГОСТ 873602014 природный СП = 8,00%	м3	73,585	2 409,00 0	0 0	177 267	0 0	177 267 0	0 14 182	191 448
10	10	412-101-0115	Перевозка песка самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	1 766,0451	66,00 0	66,00 0	116 559 0	116 559 0	0 0	0 9 325	125 884
11	11	1101-0201-0501 Ккл=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	24,536	244,50 127,61	116,89 52,95	5 999 3 131	2 868 1 299	0 0	3 190 735	9 924
12	12	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	921,825	47,01 0	47,01 13,94	43 335 0	43 335 12 850	0 0	9 255 4 203	56 793
			Итого по разделу № 1					4 062 618 276 817	3 608 535 127 341	177 267 0	291 004 348 281	4 701 900
			Раздел № 2 Трубопровод водоснабжения									
	16	1122-0501-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,07	434 502,69 332 104,64	101 591,81 31 900,13	30 415 23 247	7 111 2 233	57 0	25 226 4 451	60 092
	24	11220090100101 Ккл=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	задвижка или клапан	24,0	1 779,56 1 573,02	44,69 20,17	42 709 37 752	1073 484	4 023 0	37 854 6 445	87 009
	25	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 576102005 DN 25/Клапан (вентиль) запорный ПЭ DN 25 СП = 8,00%	шт.	14,0	3 723,00 0	0 0	52 122	0	52 122 0	0 4 170	56 292
	31	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 СП = 8,00%	шт.	12,0	860,00 0	0 0	10 320	0	10 320 0	0 826	11 146
			Раздел № 2.1 Круглые водопроводные колодцы (7 шт)									
13	33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	м3	7,4250	34 427,75	13 426,84	255 626	99694	40 550	156 002	444 558

		Ккл=1,12	грунтах сухих НР = 99,00% СП = 8,00%	железобетонных и бетонных конструкций колодца		15 539,73	5 682,90	115 382	42196	0	32 930		
14	34	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3КЦП1-15-1 СП = 8,00%	шт.	7,0	44 003,00	0	308 021		308 021	0	332 663	
						0	0		0	0	24 642		
15	35	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП 1-10-1 СП = 8,00%	шт.	7,0	15 260,00	0	106 820		106 820	0	115 366	
						0	0		0	0	8 546		
16	36	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 СП = 8,00%	шт.	7,0	10 931,00	0	76 517		76 517	0	82 638	
						0	0		0	0	6 121		
17	37	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-3 СП = 8,00%	шт.	7,0	7 560,00	0	52 920		52 920	0	57 154	
						0	0		0	0	4 234		
18	38	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 15-9 СП = 8,00%	шт.	14,0	22 772,00	0	318 808		318 808	0	344 313	
						0	0		0	0	25 505		
19	39	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 15-6а СП = 8,00%	шт.	7,0	18 910,00	0	132 370		132 370	0	142 960	
						0	0		0	0	10 590		
20	40	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД-15 СП = 8,00%	шт.	7,0	33 607,00	0	235 249		235 249	0	254 069	
						0	0		0	0	18 820		
21	41	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) СП = 8,00%	комплект	7,0	29 030,00	0	203 210		203 210	0	219 467	
						0	0		0	0	16 257		
22	42	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы / Стремянка С-4 СП = 8,00%	т	0,1660	1 004 968,00	0	166 825		166 825	0	180 171	
						0	0		0	0	13 346		
23	43	11130030100406 Ккл=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	4,180	114,86	3,19	480	13	200	185	718	
						63,92	0,38	267	2	0	53		
24	44	11130030101421 Ккл=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	4,180	158,92	4,13	664	17	530	83	807	
						28,07	0,57	117	2	0	60		
25	45	11080020100109 Ккл=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,2680	59 802,08	3 462,68	16 027	928	10 034	2 558	20 072	
						9 536,18	726,16	2 556	195	0	1 487		
			Итого по разделу № 2.1					1 873 537	100 652	1 652 055	158 828	2 194 953	
								118 322	42 395	0	162 591		
			Раздел № 2.2 Отмостка										

26	46	11110010100204 Ккл=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	3,29	13 859,13 4 749,78	2 569,25 1 049,98	45 597 15 627	8453 3454	18 443 0	17 936 5 083	68 616
			Итого по разделу № 2.2					45 597 15 627	8 453 3 454	18 443 0	17 936 5 083	68 616
			Итого по разделу № 2					1 919 134 133 948	109 105 69 486	1 670 498 0	176 764 167 674	2 478 107
			Итого по смете:					5 981 751 410 765	3 717 639 196 827	1 847 764 0	467 768 515 954	7 180 006,98
			Итого по смете: в том числе: - зарплата рабочих-строителей - затраты на эксплуатацию машин - в том числе зарплата машинистов - материалов, изделий и конструкций - перевозки грузов - накладные расходы - сметная прибыль	тенге тенге тенге тенге тенге тенге тенге тенге				7 180 007 410 765 393 901 410 765 3 717 639 3 323 739 1 847 764 0				
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. - 1,3%		тенге								93 340,09
		Итого		тенге								7 273 347,07
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%		тенге								128 010,91
		Итого		тенге								7 401 357,98
		Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге								148 027,16
		Итого		тенге								7 549 385,14
		итого со скидкой к=0,95										7 171 915,88
		НДС 12%		тенге								860 629,91
		ИТОГО ПО АКТУ		тенге								8 032 545,79

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдела строительства города Павлодар"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
главный специалист _____ Акшулаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «КустанайСпецСтрой» _____ **Жаменкин В.С.**
аттестаты
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Имторг» _____ **Коциев Б.Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Наименование стройки **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по ул. Дальневосточная от ул. Малайсары Батыра до ул. Щедрина в городе Павлодар"**

Наименование объекта **Наружные сети водопровода и канализации**

Договор подряда (контракт) №5/23 от 18.01.2023 г., доп. соглашение №1 от 21.02.2023 г., доп. соглашение №2 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 14.09.2023г.

за сентябрь 2023 года

Локальная смета № 06-001-002

Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих0 строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих0 строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел № 1 Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили0самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	290,0	271,41	271,41	78 709	78 709	0	13 233	99 296
						0	63,37	0	18 377	0	7 354	
2	2	412-101-0115	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	6 960,0	66,00	66,00	459 360	459 360	0	0	496 109
						0	0	0	0	0	36 749	
3	3	1101-0205-0208 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	15,0800	4 823,62	0	72 740	0	0	52 373	135 122
						4 823,62	0	72740	0	0	10 009	
4	4	1101-0205-0301 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	6,9894	1 922,93	0	13 440	0	0	9 677	24 966
						1 922,93	0	13440	0	0	1 849	

5	5	412-101-0115	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	529,665	66,00	66,00	34 958	34 958	0	0	37 755
						0	0	0	0	0	2 797	
6	6	1101-0102-0380 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили0самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	147,61	271,41	271,41	40 063	40 063	0	6 735	50 542
						0	63,37	0	9 354	0	3 743	
7	7	412-101-0115	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	3 542,64	66,00	66,00	233 814	233 814	0	0	252 519
						0	0	0	0	0	18 705	
8	8	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	3,19	1 309,64	0	4 178	0	0	3 008	7 761
						1 309,64	0	4178	0	0	575	
9	9	211-401-0101	Песок ГОСТ 873602014 природный СП = 8,00%	м3	3,19	2 409,00	0	7 685	0	7685	0	8 299
						0	0	0	0	0	615	
10	10	412-101-0115	Перевозка песка самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	71,78	66,00	66,00	4 737	4 737	0	0	5 116
						0	0	0	0	0	379	
11	11	1101-0201-0501 Ккл=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	3,2	244,50	116,89	788	377	0	419	1 303
						127,61	52,95	411	171	0	97	
12	12	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	147,61	47,01	47,01	6 939	6 939	0	1 482	9 094
						0	13,94	0	2 058	0	673	
			Итого по разделу № 1					957 411	858 957	7 685	86 927	1 127 882
								90 769	29 960	0	83 545	
			Раздел № 2 Трубопровод канализации									
13	13	1116-0501-0102 Ккл=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	29,0	1 121,71	4,89	32 530	142	197	31 590	69 249
						1 110,03	1,50	32191	44	0	5 130	
14	14	241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со	м	29,0	4 743,00	0	137 547	0	137 547	0	148 551

			структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 5447502011 СП = 8,00%			0	0	0	0	0	11 004	
15	17	1123-1101-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР = 99,00% СП = 8,00%	врезка	1,0	33 582,68 31 214,62	0 0	33 583 31 215	0 0	2 368 0	30 902 5 159	69 644
			Раздел № 2.1 Круглые канализационные колодцы (9 шт)									
16	18	1123-0601-0105 Ккл=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 конструкций колодца	23,637	46 532,39 17 896,50	10 402,07 4 411,86	1 099 886 423 020	245 874 104 283	430 992 0	522 030 129 753	1 751 669
17	19	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 747302010 без добавок / На лоток СП = 8,00%	м3	4,05	23 074,00 0	0 0	93 450	0	93 450 0	0 7 476	100 926
18	20	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 802002016 марки ПН15 СП = 8,00%	шт.	9,0	33 607,00 0	0 0	302 463	0	302 463 0	0 24 197	326 660
19	21	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 802002016 марки КС 1506 СП = 8,00%	шт.	6,0	18 910,00 0	0 0	113 460	0	113 460 0	0 9 077	122 537
20	22	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 802002016 марки КС 1509 СП = 8,00%	шт.	15,0	22 772,00 0	0 0	341 580	0	341 580 0	0 27 326	368 906
21	23	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 802002016 марки 1ПП1501, 2ПП1501 СП = 8,00%	шт.	9,0	33 359,00 0	0 0	300 231	0	300 231 0	0 24 018	324 249
22	24	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 802002016 марки КО 6 СП = 8,00%	шт.	9,0	2 858,00 0	0 0	25 722	0	25 722 0	0 2 058	27 780
23	25	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 802002016 марки КС 703 СП = 8,00%	шт.	9,0	5 744,00 0	0 0	51 696	0	51 696 0	0 4 136	55 832
24	26	225-101-0203	Кольцо опорное ГОСТ 802002016 марки КО 10 СП = 8,00%	шт.	9,0	7 062,00 0	0 0	63 558	0	63 558 0	0 5 085	68 643
25	27	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634099 тип Т (С250) СП = 8,00%	комплект	9,0	35 152,00 0	0 0	316 368	0	316 368 0	0 25 309	341 677
26	28	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,	т	0,243	1 004 968,00	0	244 207		244 207	0	263 744

			лестничные марши, пожарные лестницы / Стремянка С01006/С01007 СП = 8,00%			0	0		0	0	19 537	
27	29	1113-0301-0406 Ккл=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ0021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	6,12	114,86	3,19	703	20	292	272	1 053
						63,92	0,38	391	2	0	78	
28	30	1113-0301-1421 Ккл=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ0177 серебристой НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	6,12	158,92	4,13	973	25	776	121	1 181
						28,07	0,57	172	3	0	87	
29	31	1108-0201-0109 Ккл=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,215	59 802,08	3 462,68	12 857	744	10 063	2 052	16 102
						9 536,18	726,16	2 050	156	0	1 193	
30	32	1108-0101-0307 Ккл=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	180,0	1 202,97	28,40	216 535	5 112	135 645	71 149	310 699
						420,99	4,03	75 778	725	0	23 015	
			Итого по разделу № 2.1					3 183 689	251 775	2 430 503	595 624	4 081 658
								501 411	105 170	0	302 345	
			Раздел № 2.2 Отмостка									
31	33	1111-0101-0204 Ккл=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	4,23	13 859,13	2 569,25	58 624	10 868	27 664	23 061	88 220
						4 749,78	1 049,98	20 092	4 441	0	6 535	
			Итого по разделу № 2.2					58 624	10 868	27 664	23 061	88 220
								20 092	4 441	0	6 535	
			Итого по разделу № 2					3 445 972	262 785	2 598 278	681 177	4 457 321
								584 908	109 655	0	330 172	
			Итого по смете					4 403 383	1 121 742	2 605 963	768 104	5 585 204
								675 677	139 615	0	413 717	
			Итого по смете:	тенге				5 585 204				
			в том числе:									
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				675 677				
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				330 243				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				139 615				
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				2 605 963				
			- перевозки грузов	тенге				791 499				
			- накладные расходы	тенге				768 104				
			- сметная прибыль	тенге				413 717				
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. -1,3%		тенге								72 607,65
		Итого		тенге								5 657 811,32

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	тенге								99 577,48
		Итого	тенге								5 757 388,79
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								115 147,78
		Итого	тенге								5 872 536,57
		итого со скидкой к=0,95									5 578 909,74
		НДС 12%	тенге								669 469,17
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге								6 248 378,91

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
_____ Акичлаков З.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «КустанайСпецСтрой» _____ **Жаменкин В.С.**
аттестаты
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Импорт» _____ **Коциев Б.Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)