Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420.

Заказчик: ГУ " ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по ул. Дальневосточная от ул. Малайсары Батыра до ул. Щедрина в городе Павлодар"

Справка №2 за октябрь 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 5/23		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 376 002,48**	**25 084 890,88**		**28 095 077,78**					**3 010 186,91**	**28 095 077,78**
Строительство водопроводных и канализационных сетей по ул. Дальневосточная от ул. Малайсары Батыра до ул. Щедрина в городе Павлодар		25 084 890,88		28 095 077,78						28 095 077,78
за месяц		25 084 890,88		28 095 077,78						
удержание 5%		1 254 244,54		1 404 753,89						
к оплате		23 830 646,33		26 690 323,89						

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "ГУ "Отдела строительства города Павлодар" "

_____ Ажмерат А.К.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____Нуралин Р.К.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Эксперт ТОО «КустанайСпецСтрой»

_____Жаменкин В.С.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата или приказа, печать)

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Наименование стройки **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по ул. Дальневосточная от ул. Малайсары Батыра до ул. Щедрина в городе Павлодар"**

Наименование объекта **Наружные сети водопровода и канализации**

Договор подряда (контракт) №5/23 от 18.01.2023 г., доп. соглашение №1 от 21.02.2023 г., доп. соглашение №2 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2023 года

Локальная смета № 06-001-001

Наружные сети водопровода (дополнительные работы)

Составлен(а) 2022.5

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1		1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	2,8	544,16 173,51	370,65 93,88	1524 486	1038 263	--	809 187	2519
2		1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,36	4828,35 2608,43	2219,92 1066,77	16223 8764	7459 3584	--	13337 2365	31924
3		414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	13,552	170,00 --	-- --	2304 --	-- --		-- 184	2488
4		412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	27,104	124,00 --	-- --	3361 --	-- --		-- 269	3630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				23412	8497	--	14146	40561

								9250	3847	--	3005		
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				23412					
	Всего заработная плата			Тенге					13097				
	Транспортные расходы			Тенге				5665					
			Накладные расходы	Тенге				14146					
			Сметная прибыль	Тенге				3005					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				40563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					13097				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					13097				
			РАЗДЕЛ 2. Трубопровод водоснабжения										
5		1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	282,16	16094,37	11472,86	4541187	3237183	5038	3250526	8415049
			НР - 99%; СП - 8%			4603,65	7032,87	1298966	1984395		623337	
6		218-202-0101 РСНБ РК 2022	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов**	кг	1107,8	350,00	--	387730	--	387730	--	418748
			СП - 8%			--	--	--	--		31018	
7		218-202-0201 РСНБ РК 2022	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород**	кг	87,107	3488,00	--	303829	--	303829	--	328135
			СП - 8%			--	--	--	--		24306	
8		1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	7	27733,27	25516,86	194133	178618	--	25636	237351
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1482,92	15515	10380		17582	
9		1122-0501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,114	451362,04	118451,16	51455	13504	91	42984	101994
			НР - 99%; СП - 8%			332104,64	48759,49	37860	5559		7555	
10		241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	247,45	2542,00	--	629018	--	629018	--	679339
			СП - 8%			--	--	--	--		50321	
11		241-201-0603 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	222,705	111,00	--	24720	--	24720	--	26698
			СП - 8%			--	--	--	--		1978	
12		1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	24	2326,05	151,98	55825	3647	3743	49814	114090
			НР - 99%; СП - 8%			2018,11	78,43	48435	1882		8451	
13		241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	14	4249,00	--	59486	--	59486	--	64245

			СП - 8%										
14		241-215-0135 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2"**	**шт.**	**9**	**2730,00**	**--**	**24570**	**--**	**24570**	**--**	**26536**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4759**	
			Круглые водопроводные колодцы (7 шт)										
15		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	77,64659	**1204,16**	**29,59**	**93499**	**2297**	**58514**	**30778**	**134218**
			НР - 93%; СП - 8%			**420,99**	**5,23**	**32688**	**406**		**9942**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6365452**	**3435249**	**1496739**	**3399738**	**10546403**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1433464**	**2002622**	**--**	**781215**	
			Материалы	Тенге				**6365452**				
			Всего заработная плата	Тенге				**67387**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3436086**			
			Накладные расходы	Тенге				**1429353**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3399738**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**781215**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10546405**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**3436086**			**1643**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10546405**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3436086**			**1643**
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10586968**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1442714**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3443746**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2006469**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1496740**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**5665**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3413884**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**784220**	
			- Накладные расходы	Тенге							**3377480**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**784221**	
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. -1,3%		тенге								137 630,58
		Итого		тенге								10 724 598,33
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%		тенге								188 752,93
		Итого		тенге								10 913 351,26
		Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге								218 267,03
		Итого		тенге								11 131 618,29
		итого со скидкой к=0,95										10 575 037,37
		НДС 12%		тенге								1 269 004,48

		ИТОГО ПО АКТУ	тенге								**11 844 041,86**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 0401400065349 Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «КустанайСпецСтрой» _____ **Жаменкин В.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Акшулаков З. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН 060140013[illegible] Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
ЗАМ[illegible] _____ МУШКЕНОВ А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Имторг» _____ **Коциев Б.Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Наименование стройки **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по ул. Дальневосточная от ул. Малайсары Батыра до ул. Щедрина в городе Павлодар"**

Наименование объекта **Наружные сети водопровода и канализации**

Договор подряда (контракт) №5/23 от 18.01.2023 г., доп. соглашение №1 от 21.02.2023 г., доп. соглашение №2 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2023 года

Локальная смета № 06-001-002

Наружные сети канализации (дополнительные работы)

Составлен(а) 2022.5

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	10,8	546,02 173,51	372,51 95,74	5897 1874	4023 1034	--	3141 723	9760
2	3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	12,96	4849,48 2608,43	2241,05 1087,90	62849 33805	29044 14099	--	51737 9167	123753
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	52,272	170,00 --	--	8886 --	--	--	-- 711	9597
4	4	412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	104,544	124,00 --	--	12963 --	--	--	-- 1037	14000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				90595 35679	33067 15133	-- --	54878 11638	157110

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				90595					
			Всего заработная плата	Тенге					50812				
			Транспортные расходы	Тенге				21849					
			Накладные расходы	Тенге				54878					
			Сметная прибыль	Тенге				11638					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				157111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге					50812				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				157111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге					50812				
			РАЗДЕЛ 2. Трубопровод канализации										
5	6	1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м** *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	318,8	16233,65 4603,65	11612,14 7172,15	5175288 1467644	3701950 2286481	5694	3716583 711351	9603222
6	6	218-202-0101 РСНБ	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов** *СП - 8%*	кг	1253,5216	350,00 --	-- --	438733 --	-- --	438733	-- 35099	473832
7	7	218-202-0201 РСНБ РК 2022	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород** *СП - 8%*	кг	99,4656	3488,00 --	-- --	346936 --	-- --	346936	-- 27755	374691
8	8	1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	10	27762,64 2216,41	25546,23 1512,28	277626 22164	255463 15123	--	36914 25163	339703
9	10	241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм** *СП - 8%*	м	321,988	8037,00 --	-- --	2587818 --	-- --	2587818	-- 207025	2794843
			Круглые канализационные колодцы (9 шт)										
10	11	1123-0601-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,105	46779,52 17896,50	10586,12 4612,57	145250 55569	32870 14322	56811	69192 17155	231597
11	11	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок / На лоток** *СП - 8%*	м3	0,9	23074,00 --	-- --	20767 --	-- --	20767	-- 1661	22428
12	12	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	2	33022,00 --	-- --	66044 --	-- --	66044	-- 5284	71328
13	13	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	6	25043,00 --	-- --	150258 --	-- --	150258	-- 12021	162279

14	14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15- *СП - 8%*	шт.	2	31515,00	--	63030	--	63030	--	68072
						--	--	--	--		5042	
15	15	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	2549,00	--	2549	--	2549	--	2753
						--	--	--	--		204	
16	16	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
						--	--	--	--		5624	
17	17	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы / Стремянка С-1-06/С-1-07 *СП - 8%*	т	0,054	1004968,00	--	54268	--	54268	--	58609
						--	--	--	--		4341	
18	18	1113-0301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,36	114,89	3,22	156	5	64	60	234
						63,92	0,50	87	1		17	
19	20	1113-0301-1421 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,36	159,01	4,22	216	6	172	27	263
						28,07	0,76	38	1		19	
20	21	1108-0101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	40	1204,27	29,70	48171	1188	30143	15859	69153
						420,99	5,33	16840	213		5122	
			Отмостка									
21	22	1111-0101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,94	14108,29	2818,41	13262	2650	6147	5423	20180
						4749,78	1387,87	4465	1305		1495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9460676	3994132	3899738	3844058	14369115
								1566807	2317446	--	1064378	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9460676				
			Материалы	Тенге				99034				
			Всего заработная плата	Тенге					3884253			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3800707				
			Накладные расходы	Тенге				3844058				
			Сметная прибыль	Тенге				1064378				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14369112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1831
			Сметная заработная плата	Тенге					3884253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14369112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1831
			Сметная заработная плата	Тенге					3884253			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14526223
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1602486				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4027199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2332579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3899741		
		- Перевозка грузов	Тенге				21849				
		- Накладные расходы	Тенге							3898936	
		- Сметная прибыль	Тенге							1076016	
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. -1,3%	тенге								188 840,90
		Итого	тенге								14 715 063,90
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	тенге								258 985,12
		Итого	тенге								14 974 049,02
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								299 480,98
		Итого	тенге								15 273 530,00
		итого со скидкой к=0,95									14 509 853,50
		НДС 12%	тенге								1 741 182,42
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге								16 251 035,92

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006584, г.Астана, ЖАМБЫЛ 65А, НП1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «КустанайСпецСтрой» _____ **Жаменкин В.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Акшулаков З.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Заместитель _____ Мукенов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта авторского надзора или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Имторг» _____ **Коциев Б.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)