Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г. Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаханғер Құрылыс",**
Алматинская область, Илийский район, с Отеген батыра, Микрорайон КУАТ , Улица ТАУЕЛСИЗДИКТИН 10 ЖЫЛДЫГЫ, 36 БИН/ИИН 141040016046, ИИК KZ63965T221202651229,АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №ЖҚ-2 от 21.02.20243 года

Акт выполненных работ №1
от 19 марта 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 06-03-01 Поливочный водопровод										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0385 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		250,7544	247,38	247,38	62032	62032	0	11512	79427	
				м³ грунта		0	63,77	0	15991		5883		
1	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		27,8616	2332,15	0	64977	0	0	46784	120702	
				м³		2332,15	0	64977	0		8941		
3	3	Е11-010205-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		35,384232	709,75	0	25114	0	0	18082	46652	
				м³ грунта		709,75	0	25114	0		3456		
4	4	С3412-101-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км		501,5088	528		264797				285981	
				т·км							21184		
5	5	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале		278,616	33,48	29,44	9328	8203	42	2538	12816	
				м³ грунта		3,89	8,76	1084	2441		950		
6	6	Е11-010102-0385 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		50,5421	247,38	247,38	12503	12503	0	2320	16009	
				м³ грунта		0	63,77	0	3223		1186		
7	7	С3412-101-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км		90,97578	48		4367				4716	
				т·км							349		

8	9	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	45,48789	52,83	52,83	2403	2403	0	512	3148	
			м³ грунта		0	15,64	0	711		233		
9	10	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	5,05421	1205,26	0	6092	0	0	4386	11316	
			м³ грунта		1205,26	0	6092	0		838		
10	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	45,48789	246,46	117,45	11211	5343	0	5978	18564	
			м³		129,01	53,5	5868	2434		1375		
11	12	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	45,48789	115,51	97,84	5254	4451	141	1291	7069	
			м³		14,57	24,86	663	1131		524		
			Раздел: 2. Поливочный водопровод									
12	13	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	0,025	585258,12	266537,45	14631	6663	0	9970	26569	
			км трубопровода		318720,67	84100,87	7968	2103		1968		
13	14	Е11-470118-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	777	1019,27	9,1	791973	7071	0	690854	1601452	
			м трубопровода		1010,17	0,2	784902	155		118625		
14	15	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	25,25	2542		64186		64186		69321	Казахстан
			м							5135		
15	18	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	197	539		106183		106183		114678	Казахстан
			м							8495		
16	21	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	567,36	111		62977		62977		68015	Казахстан
			м							5038		
17	22	С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	12,805	92		1178		1178		1272	Казахстан
			м							94		
			ИТОГО:								2487707,00	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		49754,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2 537 461,14	
			в том числе на 2022 год - 28%, К=1								710 489,12	
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539								1 826 972,02	
			Итого с договорной скидкой		20%						2 029 968,91	
			НДС		12 %		243596,27					
			Итого с НДС								2 273 565,18	

Субподрядчик:

ТОО "Жахангер Құрылыс"

_____ **Сариев М.Т.**

Генподрядчик:

ТОО "Кершу-К"

Директор:

_____ **Молдахметов Р.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Құрылыс",**
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон КУАТ , Улица ТАУЕЛСИЗДИКТИН 10 ЖЫЛДЫГЫ, 36 БИН/ИИН 141040016046, ИИК KZ63965T221202651229,АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ЖК-2 от 21.02.20243 года**

Акт выполненных работ №2
от 5 апреля 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 04-02-01 Наружные сети										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	8,2026	228,27	228,27	1872	1873	0	430	2486	
						0	72,85	0	598		184		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,6174	3043,66	0	1879	0	0	1353	3491	
						3043,66	0	1879	0		259		
3	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	49	333,54	213,53	16343	10463	0	7755	26026	
						120,01	99,81	5880	4891		1928		
4	4	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	101,19	61,19	911	550	0	445	1464	
						40	28,6	360	257		108		
5	5	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	24	303,59	183,58	7286	4405	0	3557	11710	
						120,01	85,81	2880	2059		867		
6	6	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	49	312,45	192,44	15310	9430	0	7199	24310	
						120,01	84,04	5880	4118		1801		

7	7	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	9	161,24 60,01	101,23 44,21	1451 540	911 398	0	675 170	2296	
8	8	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	24	483,7 180,02	303,68 132,62	11609 4320	7288 3183	0	5402 1361	18372	
9	9	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,19	65371		12420		12420	994	13414	Казахстан
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,88	1323,75 1323,75	0 0	7784 7784	0 0	0	5604 1071	14459	
11	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,88	246,46 129,01	117,45 53,5	1449 759	691 315	0	773 178	2400	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
12	12	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	12967,67 8866,9	497,83 174,32	38903 26601	1494 523	10809	20343 4740	63986	
13	13	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	21123		21123		21123	1690	22813	
14	14	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели ДУ3	шт.	1	111770		111770		111770	8942	120712	Казахстан
15	15	С1247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	51451		102902		102902	8232	111134	
16	16	С1261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	300		900		900	72	972	
17	17	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,26	511,45 240,03	216,36 81,13	133 62	56 21	14	60 15	208	
18	18	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	623,46 300,03	266,13 98,55	7482 3600	3194 1183	688	3444 874	11800	
19	19	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,01	514463		5145		5145	412	5557	Казахстан
20	20	С1243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,13	466027		60584		60584	4847	65431	Казахстан
21	21	С1243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,12	214097		25692		25692	2055	27747	Казахстан
22	22	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	197,31 177,29	16,85 0,49	2368 2127	202 6	38	1536 312	4216	

23	23	C1241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	12	916	10992	10992	11871	879	Казахстан
			ИТОГО:						566875,00		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	11337,50					
			Итого с непредвиденными работами и затратами						578 212,50		
			в том числе на 2022 год - 28%, К=1						161 899,50		
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539						416 313,00		
			Итого с договорной скидкой		20%				462 570,00		
			НДС		12 %	55508,40					
			Итого с НДС						518 078,40		

Субподрядчик:

ТОО "Жахангер Құрылыс"

Сариев М.Т.

Генподрядчик:

ТОО "Кернеу-К"

Директор:

Молдахметов Р.Т.