Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

" 07 " 10 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «СырдарияСтройСервис» Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект Әл-Фараби, 44, БИН 100540000573

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Самадинов Алтай Данабекович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйств "АЙ-МАР" в с. Жаныс би, с.о. Кызылжарский, Иргизский район Актюбинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района», БИН 100140016238, 30400, Актюбинская область, Иргизский район , с.о Иргиз, село Иргиз, Ы.Алтынсарин, 12, 87134379100, руководитель отдела Кенжебаев Нұрлыбек Қуанышбайұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
«АКЛ Авангард» ЖШС, 001951, 10.12.2019 г., Рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КХ «АЙ-МАР», № 3 от 09.07.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	ШТ		1		1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ- 63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	ШТ		1		1
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	ШТ		278		278
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35,6,2 мм2	КМ		41,882		41,882

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными1) Строительство ЛЭП-10 кВ на железобетонных опорах по типовому проекту 3.407.1-143. ,на стойках СВ95-2А, проводом АС 35,6,2 мм2, общей протяжностью 14190 метр; 2) Установка проектируемой комплектной трансформаторной подстанции

наружной установки типа КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМ мощностью 63 кВА.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **22.07.2022 года;**
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: **07.10.2022 года;**
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____3_____;
фактически, месяц:_____3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйств "АЙ-МАР" в с. Жаныс би, с.о. Кызылжарский, Иргизский район Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

ТОО «СырдарияСтройСервис» директор Самадинов Алтай Данабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)