Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«09» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», находящаеся по адресу Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, БИН 040140006534 Тел.: 8 (7172)62-54-35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (сети связи, водопровод, канализация, теплоснабжение)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства города Косшы" в лице руководителя Садырова Нурлана Абилхамитовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО«Астана-Аманат» в лице Нуралиной Ш.Е лицензия

наименование организации, № лицензии и дата получения

ГСЛ № 0006270 от 25.11.2010 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт» проект**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение «Отдел строительства города Косшы» приказом № от года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода д=90мм	м	172		172	
Протяженность водопровода д=75мм	м	31		31	
Сборные железобетонные водопроводные колодцы д=1,5м	шт	2		2	
Протяженность сетей канализации д=200 мм	м	177		177	
Сборные железобетонные канализационные колодцы	шт	9		9	
Протяженность сетей теплотрассы д=25-100мм	м	656		656	
Прояженность сетей связи	м	391		391	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Тепловые сети

Рабочий проект разработан на основании заданий заказчика, топосъемки М1:500 и в соответствии с ГОСТ 21.605-82, МСН 4.02-02-2004. и технических условий №82 от 18.09.19 взамен ранее выданных №11 от 03.06.16 г.

Точка присоединения - существующий трубопровод Ду 250 мм УТ-3.

Источник теплоснабжения - центральная котельная мощностью с. Косшы.
Температура наружного воздуха - минус 31.2°С.
Схема тепловых сетей - двухтрубная, комбинированная, надземным и подземным способом.

Для прокладки тепловых сетей приняты стальные электросварные трубы по ГОСТ10704 - 91 гр. В.

Трубопроводы тепловой сети изолированы матами минераловатными и прошивными М100, толщиной 100 мм запорную арматуру матами минераловатными прошивными на сетке с одной стороны.

Перед изоляцией все трубы очищаются грязи и ржавчины, нанесены антикоррозийное покрытие краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в одной слой.

Тепловые удлинения компенсируются углами поворотов трубопроводов теплосети и П-образными компенсаторами.

Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей перекачкой остывшего теплоносителя насосами в систему городской ливневой канализации или вывозом ас - машинами.

Наружные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и канализации

Данный проект выполнен на основании технических условий от 05.12.2018 г. ГКП на ПВХ «Косшы коммуналдык кызметі» при отделе жилищной инспекции и хозяйства, задания на проектирование и топосъемке в масштабе М1:500.
Проект выполнен в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009, СН РК 4.01-03- 2011, СНРК 4.01-05-2002, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Водопровод

Водоснабжение данного объекта решается от проектируемых сетей водопровода в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области.

На наружное пожаротушение объекта расчетный расход воды составляет 15 л/сек. согласно технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Наружное пожаротушение осуществляется закольцованной системой с хоз-питьевым водопроводом. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов. В месте расположения подземных гидрантов устанавливается пожарный указатель с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Подбор, проектирование и размещение насосной станции и водомерный узел предусматривается проектом внутреннего водопровода жилых домов по поз. 4.5 разработанный ТОО «SANСтройСерВііс» в 2017 году.

Водопроводные трубопроводы выполнены из полиэтиленовых напорных «питьевых» труб по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб осуществляется с помощью уплотнительных резиновых колец, поставляемых комплектно с трубами и с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами.
В местах поворотов водопровода предусмотрено устройство упоров из бетона.

Хозяйственно-бытовая канализация

Сброс стоков производится в проектируемые самотечный канализационный коллектор села Косшы Целиноградского района Акмолинской области.
Трубопроводы из профилированных труб по ГОСТ Р 54475-2011.

Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902-09-22.84- тип для мокрых грунтов. Наружная поверхность колодцев покрывается горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной грунтовке, толщина покрытия не менее 4 мм.

Глубина заложения сети - согласно продольному профилю.

Наружные сети связи

Рабочий проект телефонизации двух 45 квартирных жилых домов в селе Косшы выполнен согласно техническим условиям, выданных АО «Транстелеком» № ТТС/594/АСТ-И

от 18 ноября 2019 года, а также задания на проектирование.
Выполнена:
- прокладка кабеля ОК-8 от оптической муфты, расположенный по улице Республики до ближайшего телефонного колодца в существующей и проектируемой телефонной канализации;
- строительство 1-но отверстной телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм до вводов в здания с установкой сборных железобетонных колодцев ККС-1, с установкой кронштейнов, консолей;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2020 года,**
месяц, год

окончание работ **август 2024 года,**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц**: 48;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО «Котельная АСИ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

ГКП на ПХВ «Косшы Су» Е. Дильдабек

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

АО Трансбаскон" филиал "Автотрансбаскон" А. Досмагамбетов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не предусмотрено проектом*;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено проектом.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква»,** считает объект: **: Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (сети связи, водопровод, канализация, теплоснабжение).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО «Евростандарт-Аква» Нуралин Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Место печати (при наличии)

«09» Апреля 20 г

Дата)