Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931 Адрес: область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241, Тел.: 24-06-95

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon" БИН 080340012870, Адрес: область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б, Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения к административному зданию по пр.Назарбаева 38,который находится - проспект Назарбаева 38 г.Талдыкорган.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
030240001931	080340012870			№9-РБС	04.05.2024			
				ДС-1	28.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей электроснабжения к административному зданию по пр.Назарбаева 38,который находится - проспект Назарбаева 38 г.Талдыкорган. (Акт-1)	183 792 322,47	183 792 322,47	164 100 287,92				19 692 034,55	183 792 322,47
Аванс 30%							5 907 610,37	55 137 696,74
ИТОГО	183 792 322,47	183 792 322,47	164 100 287,92				13 784 424,19	128 654 625,73

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon" БИН 080340012870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мутайев Марат Саламатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Барлыбеков Алмас Канатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM engineering" Эксперт Батырханов Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931 Адрес: область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241, Тел.: 24-06-95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon" БИН 080340012870, Адрес: область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б, Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения к административному зданию по пр.Назарбаева 38,который находится - проспект Назарбаева 38 г.Талдыкорган.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здания трансформаторной подстанции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9-РБС 04.05.2024г**., ДС-1 от 28.05.2024г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 2-02-02-03 Электроснабжение (НЭС, КЛ, ВЛ, АС; НЭС.С, КЛ.С, ВЛ.С; ведомости объемов работ) работы

Составлен (а) в текущих ценах (версия 2023.11)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	450	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	3 384 450,0 3 384 450,0	0,0 0,0			3 384 450,0
2	2	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	445,312523	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	1 747 851,65 1 747 851,65	0,0 0,0			1 747 851,65
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**5 132 302** **5 132 302**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**5 132 302**
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ									
3	3	6124-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	900	788,0 352,0	436,0 142,0	709 200,0 316 800,0	392 400,0 127 800,0			709 200,0
4	4	6124-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	900	242,0 117,0	125,0 41,0	217 800,0 105 300,0	112 500,0 36 900,0			217 800,0
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	225	2 945,0		662 625,0		662 625,0		662 625,0
6	6	6121-0801-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 100 мм	м	140	33 927,0 11 756,0	22 087,0 8 131,0	4 749 780,0 1 645 840,0	3 092 180,0 1 138 340,0	11 760,0		4 749 780,0
7	7	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	140	2 036,0		285 040,0		285 040,0		285 040,0
8	8	6124-0201-0804 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	140	2 434,0 1 408,0	959,0 266,0	340 760,0 197 120,0	134 260,0 37 240,0	9 380,0		340 760,0
9	10	6124-0201-2207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	8	99 579,0 35 190,0	64 315,0 21 206,0	796 632,0 281 520,0	514 520,0 169 648,0	592,0		796 632,0
10	11	6124-0201-2508 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	шт.	2	56 499,0 52 785,0	447,0 139,0	112 998,0 105 570,0	894,0 278,0	6 534,0		112 998,0
11	12	6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	900	23,0 21,0	2,0 1,0	20 700,0 18 900,0	1 800,0 900,0			20 700,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	14	243-903-0702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	2	36 427,0		72 854,0		72 854,0		72 854,0
13	15	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	8	15 038,0		120 304,0		120 304,0		120 304,0
14	16	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	918	40,0		36 720,0		36 720,0		36 720,0
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ					8 125 413	4 248 554	1 205 809	0	8 125 413
								2 671 050	1 511 106	0	0	
			Раздел 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОБОРУДОВАНИЯ									
15	17	6124-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 3 т	шт.	2	253 093,0 158 354,0	77 217,0 24 018,0	506 186,0 316 708,0	154 434,0 48 036,0	35 044,0		506 186,0
16	18	515-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	2	6 815 091,0		13 630 182,0		13 630 182,0		13 630 182,0
17	19	6124-0103-2601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа КТП ввода высоковольтного	шт.	12	78 757,0 46 920,0	31 339,0 8 876,0	945 084,0 563 040,0	376 068,0 106 512,0	5 976,0		945 084,0
18	20	515-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	14 763 275,0		29 526 550,0		29 526 550,0		29 526 550,0
19	21	515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, свакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	6	14 264 096,0		85 584 576,0		85 584 576,0		85 584 576,0
20	24	6124-0103-2602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа КТП ввода низковольтного	шт.	9	86 689,0 70 380,0	15 811,0 4 743,0	780 201,0 633 420,0	142 299,0 42 687,0	4 482,0		780 201,0
21	55	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,686	998,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0
22	74	243-110-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-1	км	0,0459	1 463 940,0		67 195,0		67 195,0		67 195,0
23	76	243-110-0921 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х120 (мк)-1	км	0,0153	4 778 098,0		73 105,0		73 105,0		73 105,0
24	77	243-110-0922 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х150 (мк)-1	км	0,32	4 435 287,0		1 419 291,84		1 419 291,84		1 419 292
25	78	243-110-0923 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х185 (мк)-1	км	0,0918	7 139 604,0		655 416,0		655 416,0		655 416,0
26		243-128-0223 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена,число жил 3,напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019,марки ПвП 3х240/50 (мк)-10	км	0,0588142	42 327 168,0		2 489 438,1644047		2 489 438,1644047		2 489 438
			Итого по разделу 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОБОРУДОВАНИЯ					135 678 908	672 801	4 751 631	0	135 678 908
								1 513 168	197 235	128 741 308	0	
			ИТОГО по акту					148 936 623	4 921 355	5 957 440	0	148 936 623
								9 316 520	1 708 341	128 741 308	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							128 741 308		
			Итого по акту									**148 936 623**
			ИТОГО ПО Акту:	Тенге							**148936623**	
			ИТОГО:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**128 741 308,00**		
			Затраты на оргтнизацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,2%	6,2%							1 252 109,53	
			Итого								**150 188 732,53**	
			Сметная прибыль 5%	5%							1 072 371,23	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	3%						3 862 239,24	643 422,74	
			Итого, без НДС							**132 603 547,24**	**155 766 765,73**	
			Пересчет итогов сметных ценах по кварталам									
			в том числе на 2024г., доля -100%, к=1,075	1,075						11 682 507,43	167 449 273,16	
			Итого:							**11 682 507,43**	**167 449 273,16**	
			НДС	0,12							20 093 912,78	
			Итого с НДС								187 543 185,94	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**							**183 792 322,47**	
			НДС, 12%								***19 692 034,55***	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon" БИН 080340012870
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мутайев Марат Саламатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Барлыбеков Алмас Канатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "RIZIM engineering" Эксперт Батырханов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Игілік Стройпроект» Эксперт: Муканов К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)