Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«7» декабря 2016 г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Агропромэнергоснаб-1» - Лицензия:009153, 21.06.2002 г, Республика Казахстан, г. Алматы, Байтурсынова 1а, 87273164719, 8 701 111 9031. Договор подряда от 26.07.2016 года № 54.**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес

Атынан/В лице: **Директора Копбаева К.Х.**

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Объектісі бойынша/ По объекту **«Многоквартирный жилой комплекс с объектами социальной сферы и встроенным паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2». Наружные сети водоснабжения и канализации. Тепловые сети. Электрические сети». Город Алматы, Медеуский район, мкр-н «Самал-2»**

объектінің атауы, орналасқан жері наименование, местонахождения объекта

Тапсырыс беруші/Заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», 050001, города Алматы, пл. Республики, 4, т. 8(727) 271-65-50 Руководитель Усенбаев Е.О.**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Мынаны куәландырады/Удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации: **ТОО «Жахангер Құрылыс», БИН 141040016046; ТОО «Жетісу – Астана», БИН 060340020401**

ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/ Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проект Сити», 13011878, 19.07.2013г. Рабочий проект, ТОО «Industrial Building company «Таймас», г. Алматы, №01/07/15 от 10.08.2015 года.**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

Бекітілген/Утвержден(а): **ТОО «Проект Сити», 13011878, 19.07.2013г. Рабочий проект, ТОО «Industrial Building company «Таймас», г. Алматы, №01/07/15 от 10.08.2015 года.** *жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

Водоснабжение многоквартирного комплекса осуществляется от существующих городских сетей, для подачи воды на хоз-питьевые и противопожарные нужды жилого комплекса, офисов, парканга.

Наружная сеть водопровода комплекса подключается к двум независимым источникам водоснабжения. с установкой в местах врезки счетчиков поды. Напоры в точках подключения 24 м.

Строительный объем подземной части паркинга 45446м3. Наибольший объем жилого блока 74278,80м3. В соответсвии со СНиП РК.4.01-02-2009 расход на наружное пожаротушение составляет 50 л/с (2 пожара). Наружное пожаротушение осуществляется из существующих и проектируемых гидрантов.

Канализация бытовая и производственная запроектирована для отвода бытовых сточных вод в существующий коллектор диаметром 300мм, проложенный западнее комплекса. От встроенных помещений отвод сточных вод предусмотрен по самостоятельным выпускам из чугунных канализационных труб диаметром 100мм.

Тепловые сети цель работы подключение к тепловым сетям города проектируемый многоквартирный дом с объектами социальной сферы и встроенным паркингом в мкр «Самал-2».

Самотечная канализация запроектирована из хризотилцементных напорных труб даметром 150 мм марки ВТ-6.

Трансформаторная подстанция 10/0,4 Кв мощностью до 2х2500 кВт. Трансформатор РУ 10 кВ, Трансформатор РУ 10 кВ.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **04.08 .2016 года;**

айы, жылы /месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **04.11.2016 года**;

айы, жылы /месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца**.

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша /по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**.

нақты,ай/фактически, месяц: **3 месяца**.

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі /Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод хозяйственно – питьевой-противопожарный					
Общая протяженность 410 м	**метр**	**D-219х6 мм-L-410**		**D-219х6 мм-L-410**	
Водопровод хозяйственно – питьевой (для офисов)					
Общая протяженность 5 м	**метр**	**D-89х3 мм-L-5**		**D-89х3 мм-L-5**	
Водопровод хозяйственно – питьевой (для жилья)					
Общая протяженность 6 м	**метр**	**D-76 мм-L-6**		**D-76 мм-L-6**	
Водопровод противопожарный					
Общая протяженность 10 м	**метр**	**D-108х4 мм-L-10**		**D-108х4 мм-L-10**	
Канализация бытовая					
Общая протяженность 60 м	**метр**	**D-150 мм - L- 60**		**D-150 мм - L- 60**	
Тепловые сети					
Ду 150 - 45,8 м	**метр**	**D-150 мм - L- 45,8**		**D-150 мм - L- 45,8**	
Ду 100 - 3 м	**метр**	**D-100 мм - L- 6**		**D-100 мм - L- 6**	
Сети электроснабжения. Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, 3х240 мм2					
Общая протяженность 316м	**метр**	**D-3х240 мм - L- 316**		**D-3х240 мм - L- 316**	
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, мощностью до 2х2500кВт					
Трансформатор РУ 10 кВ	**комплект**	**1**		**1**	
Трансформатор РУ 10 кВ	**комплект**	**1**		**1**	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Многоквартирный жилой комплекс с объектами социальной сферы и встроенным паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2». Наружные сети водоснабжения и канализации. Тепловые сети. Электрические сети»** готовым к приемке в эксплуатацию,

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және бъектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады/гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Агропромэнергоснаб-1» Директор Копбаев К.Х.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Копбаев К.Х _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:

ТОО «Жахангер Құрылыс» Директор Айтенов М.В

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

ТОО «Жетісу – Астана» Директор Тайбуганов С.С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.