Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Справка 1 от 30.09.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	6.01.22г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**5 272 991**	**4 708 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564 963**	**5 272 991**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	3 826 592	3 416 600							409 992	3 826 592
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 446 399	1 291 428							154 971	1 446 399
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел										0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция										0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии общ										0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв										0
Удержания 5%										263 650
Итого к оплате:										**5 009 341**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Блок-секция 1.											
		1.1 Отопление											
1	6	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	2093,85	365		764255		764255	–	825395	Казахстан
						–		–		–	61140		
2	10	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516	–	39437	
						–		–		–	2921		
		1.3 Вводный тепловой узел											
3	57	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	56259,17	223,91	112518	448	104658	7335	129441	
						3706,27	35,81	7413	72	–	9588		

4	58	1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.		4	11103,37	3564,61	44413	14258	198	21402	71080	
							7489,36	1282,22	29957	5129	–	5265		
5	59	242-202-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.		4	14185		56740		56740	–	61279	
							–		–		–	4539		
6	67	1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.		2	1959,32	405,67	3919	811	243	2011	6404	
							1432	216,09	2864	432	–	474		
7	68	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода		2	3524,7	53,18	7049	106	4971	1970	9741	
							985,82	18,8	1972	38	–	722		
	Раздел 2 Блок-секция 2													
	2.1 Отопление													
8	88	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	2093,85		365		764255		764255	–	825395	Казахстан
							–		–		–	61140		
9	89	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода		82	3524,7	53,18	289025	4361	203827	80731	399336	

					985,82	18,8	80837	1542	–	29580		
10	90	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	5320,67	77,18	42565	617	33232	8751	55421
						1089,51	26,74	8716	214	–	4105	
11	93	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516	–	39437
						–		–		–	2921	
		Раздел 3 Блок-секция 3.										
		3.1 Отопление										
12	171	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	2093,85	365		764255		764255	–	825395 Казахстан
						–		–		–	61140	
13	172	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	82	3524,7	53,18	289025	4361	203827	80731	399336
						985,82	18,8	80837	1542	–	29580	
14	175	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516	–	39437
						–		–		–	2921	

Итого	**3 726 536**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 969
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 010 011
- накладные расходы, тенге	202 931

в т.ч. зарплата, тенге	18 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	276 036
Всего	**3 726 536**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	69 686
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**3 796 222**
Понижающий коэффициент (0,9)	379622
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3416600**
НДС (12 %)	409992
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 826 592**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод.										
			1.2 Водомерный узел № 2 (ввод водопровода диам. 80мм)										
1	35	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	2358,36	22,55	66034	631	51890	13486	85882	
						482,58	8,88	13512	249	–	6362		
2	36	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20,2	2865,13	22,55	57876	456	47672	9728	73012	
						482,58	8,88	9748	179	–	5408		

3	37	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30,6	3237,94	39,73	99081	1216	78891	19071	127604
						620,06	15,89	18974	486	–	9452	
4	38	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	36,8	4371,17	52,7	160859	1939	131572	27557	203489
						743,15	20,95	27348	771	–	15073	
5	39	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12,2	5005,11	52,7	61062	643	51353	9136	75814
						743,15	20,95	9066	256	–	5616	
6	56	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61	537		32757		32757	–	35378
						–		–		–	2621	
		Раздел 2 Стстема Т3, Т4										
		2.1 Ниже отм. 0.000										
7	80	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	72,6	2865,13	22,55	208008	1637	171336	34966	262412
						482,58	8,88	35035	645	–	19438	
8	81	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	51,8	3237,94	39,73	167725	2058	133548	32283	216009
						620,06	15,89	32119	823	–	16001	

9	82	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15,3	4371,17	52,7	66879	806	54702	11457	84603
						743,15	20,95	11370	321	–	6267	
10	94	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51	537		27387		27387	–	29578
						–		–		–	2191	
		Раздел 4 Система К2										
		4.1 Ниже отм. 0.000										
11	154	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	5286,92	74,94	74017	1049	58159	14870	95998
						1057,78	25,97	14809	364	–	7111	
12	164	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,1	537		3276		3276	–	3538
						–		–		–	262	
13	165	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	2	2275,71	930,85	4551	1862	–	2995	8150
						1344,86	437,76	2690	876	–	604	
		Раздел 5 Водосток										
14	166	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	36	1912,41	3,5	68847	126	38743	29419	106127
						832,72	1,13	29978	41	–	7861	

15	178 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,7	537	913	913	–	986
					–	–	–	73	

Итого	**1 408 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	882 199
- накладные расходы, тенге	204 968
в т.ч. зарплата, тенге	18 448
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 340
Всего	**1 408 580**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	26 340
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 434 920**
Понижающий коэффициент (0,9)	143492
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1291428**
НДС (12 %)	154971
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 446 399**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Справка 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	6.01.22г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**6 784 274**	**1 349 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 923**	**1 511 283**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	5 337 875	1 349 360							161 923	1 511 283
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 446 399									0
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел										0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция										0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии общ										0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв										0
Удержания 5%										75 564
Итого к оплате:										**1 435 719**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь 2022г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Блок-секция 1.										
			1.1 Отопление										
1	4	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	2373,35	37,65	56960	904	42888	13263	75841	
						548,69	15,19	13169	365	–	5618		
2	10	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537		12351		12351	–	13339	
						–		–		–	988		
3	29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1230	461,57	77,5	567731	95325	86481	326769	966060	
						313,76	35,8	385925	44034	–	71560		

Раздел 2 Блок-секция 2

2.3 Вводный тепловой узел

4	140	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	72236,73	419,32	144473	839	133583	9991	166821
						5025,93	71,63	10052	143	–	12357	
5	141	1312-1101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	12213,14	3707,88	48853	14832	283	23794	78459
						8434,48	1316,99	33738	5268	–	5812	
6	142	242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	34898		139592		139592	–	150759
						–		–		–	11167	
7	151	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2	5320,89	77,18	10642	154	8308	2187	13855
						1089,51	26,74	2179	53	–	1026	
8	156	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071		6142		6142	–	6633 Казахстан
						–		–		–	491	

Итого **1 471 767**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 445 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 112 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге 429 628

- накладные расходы, тенге	376 004
в т.ч. зарплата, тенге	33 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 019
Всего	**1 471 767**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	27 522
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 499 289**
Понижающий коэффициент (0,9)	149 929
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 349 360**
НДС (12 %)	161 923
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 511 283**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Зарипбаев Е.Т.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Справка 3

о стоимости выполненных работ и затрат за мая 2023г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	6.01.22г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**49 401 649**	**38 051 227**							**4 566 148**	**42 617 375**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	5 337 875									0
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 446 399									0
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	18 978 259	16 944 874							2 033 385	18 978 259
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	21 890 200	19 544 821							2 345 379	21 890 200
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии общ	1 748 916	1 561 532							187 384	1 748 916
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-4Б. Водопровод и канализация										0
Удержания 5%										2 130 869
Итого к оплате:										**40 486 506**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за май 2023г.

(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Блок-секция № 1.										
			Раздел 1. Отопление.										
1	1	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	1150	1111,21	2,62	1277892	3013	13743	1236161	2715177	
						1096,64	0,22	1261136	253	–	201124		
2	2	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	80	1119	2,73	89520	218	1276	86276	189860	
						1100,32	0,14	88026	11	–	14064		

3	3 241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм К=0,990;	м	227,7	257		58519		58519	–	63201	Казахстан
					–		–		–	4682		
4	4 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	60	3524,7	53,18	211482	3191	149142	59071	292197	
					985,82	18,8	59149	1128	–	21644		
5	5 245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1809	2222		4019598		4019598	–	4341166	
					–		–		–	321568		
6	6 244-302-0602	Комплект монтажный д.20мм (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского) (прим.)	шт.	18	2330		41940		41940	–	45295	
					–		–		–	3355		
7	7 244-302-0601	Комплект монтажный д.15мм (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского) (прим.)	шт.	144	1389		200016		200016	–	216017	
					–		–		–	16001		
8	15 1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	11103,37	3564,61	22207	7129	99	10701	35541	
					7489,36	1282,22	14979	2564	–	2633		

9	16 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022		24044		24044	–	25968	Казахстан
					–		–		–	1924		
10	19 234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	2497	178		444466		444466	–	480023	Казахстан
					–		–		–	35557		
11	20 234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 18 мм К=1,100;	м	253	151		38203		38203	–	41259	Казахстан
					–		–		–	3056		
12	21 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР=98 %	м трубопровода	6,4	2950,67	44,41	18884	284	13281	5314	26134	
					831,03	16,07	5319	103	–	1936		

13	23 241-602-1306	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм	шт.	288	2680		771840		771840	–	833587
					–		–		–	61747	
14	24 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	9	2275,71	930,85	20481	8378	–	13477	36675
					1344,86	437,76	12104	3940	–	2717	
15	25 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=84 %	отверстие	18	653,89	273,75	11770	4928	–	7694	21021
					380,14	128,74	6843	2317	–	1557	
	Раздел 2. Блок-секция 2.										
	2.1 Отопление										
16	33 241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм К=0,990;	м	227,7	257		58519		58519	–	63201 Казахстан
					–		–		–	4682	
17	34 245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1791	2222		3979602		3979602	–	4297970
					–		–		–	318368	
18	35 244-302-0602	Комплект монтажный д.20мм (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского) (прим.)	шт.	18	2330		41940		41940	–	45295
					–		–		–	3355	

19	36 244-302-0601	Комплект монтажный д.15мм (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского) (прим.)	шт.	144	1389	–	200016	–	200016	–	216017	
20	48 234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	2497	178	–	444466	–	444466	–	480023	Казахстан
21	49 234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 18 мм К=1,100;	м	253	151	–	38203	–	38203	–	41259	Казахстан
22	52 241-602-1306	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм	шт.	288	2680	–	771840	–	771840	–	833587	
		Раздел 3. Блок-секция 3.										
		3.1. Отопление.										
23	62 241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм К=0,990;	м	227,7	257		58519		58519	–	63201	Казахстан

					–	–	–	4682	
24	63 245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1791	2222	3979602	3979602	–	4297970
					–	–	–	318368	
25	64 244-302-0602	Комплект монтажный д.20мм (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского, (прим.)	шт.	18	2330	41940	41940	–	45295
					–	–	–	3355	
26	65 244-302-0601	Комплект монтажный д.15мм (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского) (прим.)	шт.	144	1389	200016	200016	–	216017
					–	–	–	16001	
27	77 234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	2497	178	444466	444466	–	480023 Казахстан
					–	–	–	35557	
28	78 234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 18 мм К=1,100;	м	253	151	38203	38203	–	41259 Казахстан

29	81 241-602-1306				–	–	–	3056	
	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм	шт.	288	2680	771840	771840	–	833587
				–	–	–	61747	

Итого	**21 317 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 447 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 845 339
- накладные расходы, тенге	1 418 694
в т.ч. зарплата, тенге	127 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 579 097
Всего	**21 317 825**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	398 643
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**21 716 468**
Понижающий коэффициент (0,9)	2 171 647
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**19 544 821**
НДС (12 %)	2 345 379
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 890 200**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурханов А.А.

Эксперт технического надзора: Койсарин Н.Н.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за май 2023г.

(локальная смета 2-1-10(А))

Автоматизированный тепловой узел

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	1	1306-0103-0103	Изготовление и монтаж тепловых узлов (прим.). Монтаж оборудования НР=61 %	т	2,01	308285,17	210069,11	619653	422239	8615	179311	862881	
						93930	52315,31	188799	105154	–	63917		
2	2	513-201-0409(об)	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением и открытой ГВС (Блок - секция 1).	комплект	1	8200178		8200178		–	–	8200178	Казахстан
						–		–		8200178	–		
3	3	513-201-0410(об)	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением и открытой ГВС (Блок - секция 2,3).	комплект	1	9748443		9748443		–	–	9748443	Казахстан
						–		–		9748443	–		

Итого	**18 811 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	188 799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 615
- оборудование, тенге	17 948 621
- накладные расходы, тенге	179 311
в т.ч. зарплата, тенге	16 138
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 917
Всего	**18 811 502**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16 136
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**18 827 638**
Понижающий коэффициент (0,9)	1 882 764
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**16 944 874**
НДС (12 %)	2 033 385
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 978 259**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурханов А.А.

Эксперт технического надзора: Койсарин Н.Н.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за май 2023г.

(локальная смета 2-1-8)

Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	580-000-0050(об)	Узел учета тепловой энергии (изготовление и монтаж) блок-секция 1	комплект	1	826446,43		826446		–	–	826446	
						–		–		826446	–		
2	2	580-000-0050(об)	Узел учета тепловой энергии (изготовление и монтаж) блок-секция 2,3	комплект	1	908589,29		908589		–	–	908589	
						–		–		908589	–		

Итого **1 735 035**

в том числе

- оборудование, тенге 1 735 035

Всего **1 735 035**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 735 035**
Понижающий коэффициент (0,9)	173 504
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 561 532**
НДС (12 %)	187 384
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 748 916**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурханов А.А.

Эксперт технического надзора: Койсарин Н.Н.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Справка 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	6.01.22г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**61 651 944**	**10 937 763**							**1 312 532**	**12 250 295**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	9 222 246	3 468 188							416 183	3 884 371
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 446 399									0
Смета 2-1-10.Автомат-нный тепл узел	18 978 259									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	30 256 124	7 469 575							896 349	8 365 924
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии общ	1 748 916									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв										0
Смета 2-1-4Б. Водопровод и канализация										0
Удержания 5%										612 515
Итого к оплате:										**11 637 780**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за июнь 2023г.

(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Блок-секция № 1.										
			Раздел 1. Отопление.										
1	1	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	1120	1111,21	2,62	1244555	2934	13384	1203913	2644345	
						1096,64	0,22	1228237	246	–	195877		
2	2	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	150	1119	2,73	167850	410	2393	161768	355987	
						1100,32	0,14	165048	21	–	26369		

3	11 1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	5789,28	96,88	23157	388	1576	12928	38972
					5298,4	–	21194	–	–	2887	
4	12 242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653		22612		22612	–	24421
					–		–		–	1809	
5	13 1312-1101-0505	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	6159,35	105,53	12319	211	938	6814	20664
					5584,8	–	11170	–	–	1531	
6	14 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709
					–		–		–	941	
	Раздел 2. Блок-секция 2.										
	2.1 Отопление										
7	31 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	1010	1111,21	2,62	1122322	2646	12070	1085671	2384632
					1096,64	0,22	1107606	222	–	176639	

8	32 1116-0501-0601									
		Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	102	1119	2,73	114138	278	1627	110002	242071
					1100,32	0,14	112233	14	–	17931	
9	40 1312-1101-0504										
		Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	5789,28	96,88	23157	388	1576	12928	38972
					5298,4	–	21194	–	–	2887	
10	41 242-202-0303										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653		22612		22612	–	24421
					–		–		–	1809	
11	42 1312-1101-0505										
		Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	6159,35	105,53	12319	211	938	6814	20664
					5584,8	–	11170	–	–	1531	
12	43 242-202-0304										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709
					–		–		–	941	

13	44 1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	11103,37	3564,61	22207	7129	99	10701	35541	
					7489,36	1282,22	14979	2564	–	2633		
14	45 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022		24044		24044	–	25968	Казахстан
					–		–		–	1924		
15	50 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР=98 %	м трубопровода	6,4	2950,67	44,41	18884	284	13281	5314	26134	
					831,03	16,07	5319	103	–	1936		
16	53 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	9	2275,71	930,85	20481	8378	–	13477	36675	
					1344,86	437,76	12104	3940	–	2717		
17	54 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=84 %	отверстие	18	653,89	273,75	11770	4928	–	7694	21021	
					380,14	128,74	6843	2317	–	1557		
	Раздел 3. Блок-секция 3.											
	3.1. Отопление.											
18	60 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	756	1111,21	2,62	840075	1981	9034	812641	1784933	

				1096,64	0,22	829060	166	–	132217		
19	61 1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	76	1119	2,73	85044	207	1212	81962	180366
					1100,32	0,14	83624	11	–	13360	
20	69 1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	5789,28	96,88	23157	388	1576	12928	38972
					5298,4	–	21194	–	–	2887	
21	70 242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653		22612		22612	–	24421
					–		–		–	1809	
22	71 1312-1101-0505	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	6159,35	105,53	12319	211	938	6814	20664
					5584,8	–	11170	–	–	1531	
23	72 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709
					–		–		–	941	

24	73 1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	11103,37	3564,61	22207	7129	99	10701	35541	
					7489,36	1282,22	14979	2564	–	2633		
25	74 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022		24044		24044	–	25968	Казахстан
					–		–		–	1924		
26	82 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	9	2275,71	930,85	20481	8378	–	13477	36675	
					1344,86	437,76	12104	3940	–	2717		
27	83 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=84 %	отверстие	18	653,89	273,75	11770	4928	–	7694	21021	
					380,14	128,74	6843	2317	–	1557		

Итого	**8 147 176**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 696 071
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	211 969
- накладные расходы, тенге	3 584 241
в т.ч. зарплата, тенге	322 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	603 495
Всего	**8 147 176**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	152 352
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 299 528**
Понижающий коэффициент (0,9)	829 953
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**7 469 575**
НДС (12 %)	896 349
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 365 924**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурханов А.А.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома № 40 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 1 от 6 января 2022г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за июнь 2023г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего в стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Блок-секция 1.										
			1.1 Отопление										
1	2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	50	1949,06	20,29	97453	1015	74536	21848	128845	
						438,06	7,81	21903	391	–	9544		

2	3 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2081,83	20,29	29146	284	22729	6117	38084
					438,06	7,81	6133	109	–	2821	
3	10 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537		6444		6444	–	6960
					–		–		–	516	
4	29 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1270	461,57	77,5	586194	98425	89294	337395	997476
					313,76	35,8	398475	45466	–	73887	
5	38 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,4	5320,89	77,18	12770	185	9970	2625	16627
					1089,51	26,74	2615	64	–	1232	

1.3 Вводный тепловой узел

6	71 241-114-0112										
		Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	521		2084		2084	–	2251	
					–		–		–	167		
7	73 241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2157		4314		4314	–	4659	Казахстан
					–		–		–	345		
	Раздел 2 Блок-секция 2											
	2.1 Отопление											
8	84 1116-0301-0104											
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	78	1949,06	20,29	152027	1583	116275	34082	200998	
					438,06	7,81	34169	609	–	14889		
9	85 1116-0301-0105											
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2081,83	20,29	29146	284	22729	6117	38084	
					438,06	7,81	6133	109	–	2821		

10	86 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	2373,35	37,65	56960	904	42888	13263	75841
					548,69	15,19	13169	365	–	5618	
11	89 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	3524,7	53,18	133939	2021	94457	37412	185059
					985,82	18,8	37461	714	–	13708	
12	93 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537		12888		12888	–	13919
					–		–		–	1031	
13	111 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1112	461,57	77,5	513266	86180	78185	295420	873381
					313,76	35,8	348901	39810	–	64695	
14	121 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,4	5320,89	77,18	12770	185	9970	2625	16627

					1089,51	26,74	2615	64	–	1232	
	Раздел 3 Блок-секция 3.										
	3.1 Отопление										
15	167 1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	78	1949,06	20,29	152027	1583	116275	34082	200998
					438,06	7,81	34169	609	–	14889	
16	168 1116-0301-0105										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2081,83	20,29	29146	284	22729	6117	38084
					438,06	7,81	6133	109	–	2821	
17	169 1116-0301-0106										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	2373,35	37,65	56960	904	42888	13263	75841
					548,69	15,19	13169	365	–	5618	
18	172 1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	3524,7	53,18	133939	2021	94457	37412	185059

				985,82	18,8	37461	714	–	13708	
19	175 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537		12888		12888	–	13919
					–		–		–	1031	
20	193 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	832	461,57	77,5	384026	64480	58498	221034	653465
					313,76	35,8	261048	29786	–	48405	
21	202 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,4	5320,89	77,18	12770	185	9970	2625	16627
					1089,51	26,74	2615	64	–	1232	

Итого	**3 782 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 226 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	944 468
- накладные расходы, тенге	1 071 437
в т.ч. зарплата, тенге	96 430
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 210
Всего	**3 782 804**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	70 738
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**3 853 542**

Понижающий коэффициент (0,9)	385 354
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**3 468 188**
НДС (12 %)	416 183
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 884 371**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурханов А.А.