Счет-фактура № 00000000015 от 31.07.15 (1)

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, Мангистауская область Мунайлинский р/н с.о.Атамекен с.Атемекен п.з. 2 уч.68, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003490 от 25.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000000114029 в АО "Банк Центр Кредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Д/с №01 от 21.04.2015 к дог. №6-К от 05.05.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: : Акт выполненных работ по форме №02 и №03 (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, с.Бейнеу ул.Тажиева здание акимата (10а)

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000 в ГУ Бейнеуское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1" за июль (2) 2015 г.	шт	1	49 961 466,07	49 961 466,07	12%	5 995 375,93	55 956 842,00		
Всего по счету:					**49 961 466,07**		**5 995 375,93**	**55 956 842,00**		

Руководитель организации Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Шебер-Курылыс

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль (2) месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	663 375 260									
в том числе : за июль (2) 2015г	55 956 842	49 961 466	49 961 466						5 995 376	55 956 842
удержание 5% согл договора	33 168 763	2 498 073							299 769	2 797 842
Итого к оплате	630 206 497	47 463 393							5 695 607	53 159 000

Подрядчик : Шебер-Курылыс

Заказчик :

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**
наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
14	31.07.2015

Отчетный период	
с	по
01.07.2015	31.07.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	112672,067	18,51	17,5	2085921	1972122	591969	0,01	792
				м3	1,01	4,41	113799	496478	97	0,02	1724
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	2299,43	200,88	0	461909	0	521958	1,42	3256
				м3	200,88	0	461909	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	102486,551	2,8	2,8	287450	287450	96736	0	0
				м3	0	0,97	0	99728	97	0	326
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11387,395	122,18	0	1391312	0	1572182	0,89	10078
				м3	122,18	0	1391312	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	1097,55	3,88	3,24	4261	3560	1703	0	4
				м3	0,48	1,12	527	1229	97	0	4
6	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,804	60591,69	25695,31	715237	303313	612107	194	2290
				км	33075	6813,45	390424	80427	130	26,38	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	7	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	4,717	48086,09	17877,09	226803	84319	210919	173	
				км	29700	4698,68	140083	22162	130	18,1	
8	8	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	11838,301	726		8594607				
				м							
9	9	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	4682,029	73		341788				
				м							
10	10	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	630	300,57	225,64	189358	142152	105250	0,41	261
				шт	69,53	58,98	43804	37157	130	0,23	142
11	11	Спрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 110 мм,PE100SDR17.	30	1238,68		37161				
				шт							
12	12	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам. 50Х25мм PE100SDR17.	300	312		93600				
				шт							
13	13	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам 110Х50мм PE100 SDR17.	300	1186,41		355923				
				шт							
14	14	8-4-53	Тройник прямой, d-25 мм	100	178		17800				
				10шт							
15	15	Спрайс	Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90гр диам.110мм.PE100SDR 17.	290	1831,2		531048				
				шт							
16	16	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	210	594,94	450,71	124938	94650	70025	0,83	174
				шт	138,83	117,67	29154	24711	130	0,45	95
17	17	8-4-53	Крестовина полиэтилиновая, 25Х25мм	21	178		3738				
				10шт							
			Итого по разделу:				**15462853**				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2								
18	18	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,243	18,51	17,5	1208	1142	343	0,01	0
				м3	1,01	4,41	66	287	97	0,02	1
19	19	1-164-1	Разработка грунта I группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	3,5	200,88	0	703	0	794	1,42	5
				м3	200,88	0	703	0	113	0	0
20	20	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	3,5	122,18	0	428	0	483	0,89	3
				м3	122,18	0	428	0	113	0	0
21	21	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5м	43,885	5,55	5,55	244	244	77	0	0
				м3	0	1,8	0	79	97	0,01	0
22	22	11-13-3	Устрой ство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	10,839	1581,51	49,1	17142	532	1307	0,53	6
				м2	79,66	18,4	863	199	123	0,09	1
23	23	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7,46	18866,44	954,99	140744	7124	11013	6,51	49
				м3	1075,5	330,44	8023	2465	105	1,34	10
24	24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,5103	67700		34545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				т							
25	25	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0378	47400		1792				
				т							
26	26	4-1-24	Арматурные заготовк и, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0614	52400		3218				
				т							
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,95	245,44	3,82	7596	118	1417	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1156	45	118	0,01	0
28	28	7-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	1	1135,35	489,78	1135	490	747	2,24	2
				шт	387	146,34	387	146	140	0,59	1
29	29	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ24155-80/	0,708	23400		16567				
				м3							
30	30	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1932,39	387,22	7730	1549	2572	2,06	8
				шт	344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
31	31	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяже лого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	9,561	3010		28778				
				м2							
32	32	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0436	13711,47	5475,87	598	239	259	28,9	1
				т	5040	1552,87	220	68	90	5,46	0
33	33	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0436	133700		5829				
				т							
34	34	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,177	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
				м2	5,81	0,02	7	0	90	0	0
35	35	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,177	34,73	0,02	41	0	4	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
36	36	23-24-1	Установка люков	2	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2				285079				
			ИТОГО:				15747935	2899074			17754
							2584665	765668			2703
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3802190				
			На металломонтажные работы				259				
			Всего накладных расходов:				3802449				
			Итого с накладными				19550384				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1173023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20723407**			
			Итого с временными, 1,5 %				**21034258**			
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**21491438**			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**21575575**			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21785918**			
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				**48981837**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**979637**			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**49961466**			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5995376**			
			Итого с НДС				**55956842**			
			Удержание согласно договора 5%				2 797 842			
			Итого к выплате				**53 159 000**			

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

Счет-фактура № 00000000013 от 30.07.15 (1)

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, Мангистауская область Мунайлинский р/н с.о.Атамекен с.Атемекен п.з. 2 уч.68, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003490 от 25.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000000114029 в АО "Банк Центр Кредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Д/с №01 от 21.04.2015 к дог. №6-К от 05.05.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ по форме №02 и №03 (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, с.Бейнеу ул.Тажиева здание акимата (10а)

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000 в ГУ Бейнеуское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1" за июль 2015 г.	шт	1	25 226 970,54	25 226 970,54	12%	3 027 236,46	28 254 207,00		
Всего по счету:					**25 226 970,54**		**3 027 236,46**	**28 254 207,00**		

Руководитель организации Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Шебер-Курылыс

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-Қ	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	607 418 418									
в том числе : за июль 2015г	28 254 207	25 226 971	25 226 971						3 027 236	28 254 207
удержание 5% согл договора	30 370 921	1 261 349							151 362	1 412 710
Итого к оплате	577 047 497	23 965 622							2 875 875	26 841 497

Подрядчик: Шебер-Курылыс

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
13	29.07.2015

Отчетный период	
с	по
01.07.2015	31.07.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	191,393	35806,86	1879,87	6853175	359794	491135	8,86	1696
				м3	1435,5	538,43	274744	103052	130	2,06	394
2	2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемен т	191,393	183		35025				
				м3							
3	3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	191,393	519		99333				
				м3							
4	4	2-1-242	Стоимость стремянки	2,128	162700		346230				
				т							
5	5	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20мм	425,605	327,36	9,95	139327	4235	29284	0,36	152
				м2	52,2	3,74	22217	1592	123	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	2577,274	245,44	3,82	632566	9845	117968	0,21	546
				м2	37,35	1,44	96261	3711	118	0,01	18
7	7	6-1-1	Устройство бетонной подставки (для колодцев с пожарными гидрантами)	1,549	14876,17	66,01	23047	102	359	1,35	2
				м3	195,75	24,93	303	39	105	0,12	0
8	8	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	270	499,74	242,43	134930	65456	101085	1,24	335
				отверст.	231,75	142,64	62573	38513	100	0,23	61
9	9	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	270	11,14	5,14	3008	1389	2128	0,03	7
				отверст.	4,88	3	1318	810	100	0	1
10	10	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	270	2017,57	1,57	544744	424	136080	2,36	637
				1сальник	393,75	0	106313	0	128	0	0
11	11	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и с пиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 0 4-91/, 480Х7 ММ/L 0,2М х188шт/	3,458	6060		20954				
				м							
12	12	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 325Х7 ММ/L 0,2М х2414шт/	44,399	3630		161169				
				м							
			Итого по разделу:				8993508				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2								
			ИТОГО:				8993508	441246			3375
							563729	147717			483
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				741958				
			На сантехнические работы				136080				
			Всего накладных расходов:				878038				
			Итого с накладными				9871546				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				592293				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10463839				
			Итого с временными, 1,5 %				10620797				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				10851640				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10894123				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11000331				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				24732326				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				494647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25226971**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3027236**				
			Итого с НДС				**28254207**				
			Удержание согласно договора 5%				**1 412 710**				
			Итого к выплате				**26 841 497**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	607 418 418									
в том числе : за июль 2015г	28 254 207	25 226 971	25 226 971						3 027 236	28 254 207
удержание 5% согл договора	30 370 921	1 261 349							151 362	1 412 710
Итого к оплате	577 047 497	23 965 622							2 875 875	26 841 497

Подрядчик

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
13	29.07.2015

Отчетный период	
с	по
01.07.2015	31.07.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	191,393	35806,86	1879,87	6853175	359794	491135	8,86	1696
				м3	1435,5	538,43	274744	103052	130	2,06	394
2	2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемен т	191,393	183		35025				
				м3							
3	3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	191,393	519		99333				
				м3							
4	4	2-1-242	Стоимость стремянки	2,128	162700		346230				
				т							
5	5	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20мм	425,605	327,36	9,95	139327	4235	29284	0,36	152
				м2	52,2	3,74	22217	1592	123	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	2577,274	245,44	3,82	632566	9845	117968	0,21	546
				м2	37,35	1,44	96261	3711	118	0,01	18
7	7	6-1-1	Устройство бетонной подставки (для колодцев с пожарными гидрантами)	1,549	14876,17	66,01	23047	102	359	1,35	2
				м3	195,75	24,93	303	39	105	0,12	0
8	8	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	270	499,74	242,43	134930	65456	101085	1,24	335
				отверст.	231,75	142,64	62573	38513	100	0,23	61
9	9	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	270	11,14	5,14	3008	1389	2128	0,03	7
				отверст.	4,88	3	1318	810	100	0	1
10	10	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	270	2017,57	1,57	544744	424	136080	2,36	637
				1сальник	393,75	0	106313	0	128	0	0
11	11	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и с пиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 0 4-91/, 480Х7 ММ/L 0,2М х188шт/	3,458	6060		20954				
				м							
12	12	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 325Х7 ММ/L 0,2М х2414шт/	44,399	3630		161169				
				м							
			Итого по разделу:				8993508				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2								
			ИТОГО:				8993508	441246			3375
							563729	147717			483
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				741958				
			На сантехнические работы				136080				
			Всего накладных расходов:				878038				
			Итого с накладными				9871546				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				592293				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10463839				
			Итого с временными, 1,5 %				10620797				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				10851640				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10894123				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11000331				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				24732326				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				494647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25226971**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3027236**				
			Итого с НДС				**28254207**				
			Удержание согласно договора 5%				**1 412 710**				
			Итого к выплате				**26 841 497**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

Технадзор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.