Счет-фактура № 00000000010 от 24.06.15 (1)

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, Мангистауская область Мунайлинский р/н с.о.Атамекен с.Атемекен п.з. 2 уч.68, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003490 от 25.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000000114029 в АО "Банк Центр Кредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Д/с №01 от 21.04.2015 к дог. №6-К от 05.05.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Бейнеу ул.Тажиева здание акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, с.Бейнеу ул.Тажиева здание акимата (10а)

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000 в ГУ Бейнеуское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1" за июнь 2015 г.	шт	1	75 187 969,64	75 187 969,64	12%	9 022 556,36	84 210 526,00		
Всего по счету:					**75 187 969,64**		**9 022 556,36**	**84 210 526,00**		

Руководитель организации Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шебер-Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	579 164 211									
в том числе : за июнь 2015г	84 210 526	75 187 970	75 187 970						9 022 556	84 210 526
удержание 5% согл договора	28 958 211	3 759 399							451 128	4 210 526
Итого к оплате	550 206 001	71 428 572							8 571 429	80 000 000

Подрядчик :

Заказчик :

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**
наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
12	24.06.2015

Отчетный период	
с	по
01.06.2015	30.06.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72610,417	18,51	17,5	1344251	1270915	381488	0,01	510
				м3	1,01	4,41	73337	319951	97	0,02	1111
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	1481,845	200,88	0	297673	0	336371	1,42	2098
				м3	200,88	0	297673	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	66046,46	2,8	2,8	185244	185244	62340	0	0
				мз	0	0,97	0	64268	97	0	210
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7338,496	122,18	0	896617	0	1013178	0,89	6495
				м3	122,18	0	896617	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	707,306	3,88	3,24	2746	2295	1098	0	2
				м3	0,48	1,12	340	792	97	0	3
6	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	12,611	60591,69	25695,31	764142	324052	653960	194	2447
				км	33075	6813,45	417120	85927	130	26,38	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	7	8-4-234	Трубы водопроводные из по[illegible]илена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	12439,3	726		9030932				
				м							
8	8	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	4919,723	73		359140				
				м							
9	9	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	269,642	35806,86	1879,87	9655037	506892	691931	8,86	2389
				м3	1435,5	538,43	387071	145183	130	2,06	556
10	10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемен т	269,642	183		49345				
				м3							
11	11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	269,642	519		139944				
				м3							
12	12	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	190	3120,93		592977				
				шт							
13	13	10-35-1	Установка штучных изделий - крышки	86	332,3	23,87	28578	2053	11287	0,68	58
				шт	100,35	9,02	8630	776	120	0,04	4
14	14	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	66,504	815,32	1,72	54222	114	4110	0,33	22
				м2	50,85	0,65	3382	43	120	0	0
15	15	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм , I сорта	1,247	19278		24039				
				м3							
16	16	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,1663	136500		22694				
				т							
17	17	10-53-3	Антисептирование досок водными растворам	66,504	131,98	0,55	8777	37	533	0,04	3
				м2	6,48	0,2	431	13	120	0	0
18	18	2-1-242	Стоимость стремянки	0,8254	162700		134298				
				т							
19	19	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20мм	165,087	327,36	9,95	54043	1643	11359	0,36	59
				м2	52,2	3,74	8618	617	123	0,02	3
20	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	999,694	245,44	3,82	245365	3819	45758	0,21	212
				м2	37,35	1,44	37339	1440	118	0,01	7
21	21	6-1-1	Устройство бетонной подставки (для колодцев с пожарными гидрантами)	0,6009	14876,17	66,01	8940	40	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	118	15	105	0,12	0
22	22	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	170	499,74	242,43	84956	41213	63646	1,24	211
				отверст.	231,75	142,64	39398	24249	100	0,23	38
23	23	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	170	11,14	5,14	1894	874	1340	0,03	4
				отверст.	4,88	3	830	510	100	0	1
24	24	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	170	2017,57	1,57	342987	267	85680	2,36	401
				1сальник	393,75	0	66938	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	25	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и с пиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 0 4-91/, 480Х7 ММ/L 0,2М х188шт/	2,177	6060		13193				
				м							
26	26	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 325Х7 ММ/L 0,2М х2414шт/	27,955	3630		101477				
				м							
27	27	22-8-9	Укладка кожуха диам. 325мм.	0,2121	242737,18	102058,18	51474	21642	42448	615	130
				км	115425	38553,75	24477	8176	130	188,29	40
28	28	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325Х7мм	212,058	3630		769771				
				м							
29	29	22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальн ые трубопроводы диам. 325 мм	0,2121	888268,92	116336,92	188365	24670	15775	74,4	16
				км	13275	43947	2815	9319	130	214,64	46
30	30	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 110-125 мм	212,058	244,98	0,28	51949	59	40535	0,84	179
				м	146,93	0,11	31158	23	130	0	0
31	31	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических по вреждений при протаскивании через кожух	118,752	1138,6	76,33	135212	9064	14980	0,54	64
				м2	81	24,12	9619	2864	120	0,11	13
32	32	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра.	23,63	4618,68	559,8	109139	13228	40857	7,99	189
				футляр	1320,75	9,29	31209	220	130	0,02	0
			Итого по разделу:				25749421				
			Раздел: ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ								
33	33	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	87	36,09	0,09	3139	8	348	0,02	2
				м2	4,39	0,05	382	4	90	0	0
34	34	13-26-10	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 в 2 слоя	87	143,06	0,18	12446	16	438	0,03	2
				м2	5,5	0,1	479	9	90	0	0
35	35	9-4-4	Монтаж м/к башни	3,922	22519,63	14924,45	88322	58534	29433	30,3	119
				т	5647,5	2690,85	22149	10554	90	9,34	37
36	36	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	103	36,09	0,09	3717	9	412	0,02	2
				м2	4,39	0,05	452	5	90	0	0
37	37	13-26-10	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 в 2 слоя	103	143,06	0,18	14735	19	519	0,03	3
				м2	5,5	0,1	567	10	90	0	0
			Итого по разделу: ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ				122360				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2								
			ИТОГО:				25871780	2466704			15619
							2361147	674968			2401
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3434851				
			На металломонтажные работы				29433				
			На сантехнические работы				85680				
			Всего накладных расходов:				3549964				
			Итого с накладными				29421744				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1765305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Итого с ненормируемыми и не[illegible]виденными затратами				**31187049**				
			Итого с временными, 1,5 %				**31654855**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**32342873**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**32469492**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**32786041**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				**73713695**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1474274**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**75187970**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9022556**				
			Итого с НДС				**84210526**				
			Удержание согласно договора 5%				**4 210 526**				
			Итого к выплате				**80 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	579 164 211									
в том числе : за июнь 2015г	84 210 526	75 187 970	75 187 970						9 022 556	84 210 526
удержание 5% согл договора	28 958 211	3 759 399							451 128	4 210 526
Итого к оплате	550 206 001	71 428 572							8 571 429	80 000 000

Подрядчик :

Заказчик :

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
12	24.06.2015

Отчетный период	
с	по
01.06.2015	30.06.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72610,417	18,51	17,5	1344251	1270915	381488	0,01	510
				м3	1,01	4,41	73337	319951	97	0,02	1111
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	1481,845	200,88	0	297673	0	336371	1,42	2098
				м3	200,88	0	297673	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	66046,46	2,8	2,8	185244	185244	62340	0	0
				мз	0	0,97	0	64268	97	0	210
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7338,496	122,18	0	896617	0	1013178	0,89	6495
				м3	122,18	0	896617	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	707,306	3,88	3,24	2746	2295	1098	0	2
				м3	0,48	1,12	340	792	97	0	3
6	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	12,611	60591,69	25695,31	764142	324052	653960	194	2447
				км	33075	6813,45	417120	85927	130	26,38	333

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		234	Трубы водопроводные из пол илена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	12439,3	726		9030932				
				м							
	8	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	4919,723	73		359140				
				м							
9	9	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	269,642	35806,86	1879,87	9655037	506892	691931	8,86	2389
				м3	1435,5	538,43	387071	145183	130	2,06	556
10	10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемен т	269,642	183		49345				
				м3							
11	11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	269,642	519		139944				
				м3							
12	12	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	190	3120,93		592977				
				шт							
13	13	10-35-1	Установка штучных изделий - крышки	86	332,3	23,87	28578	2053	11287	0,68	58
				шт	100,35	9,02	8630	776	120	0,04	4
14	14	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	66,504	815,32	1,72	54222	114	4110	0,33	22
				м2	50,85	0,65	3382	43	120	0	0
15	15	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм , I сорта	1,247	19278		24039				
				м3							
16	16	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,1663	136500		22694				
				т							
17	17	10-53-3	Антисептирование досок водными растворам	66,504	131,98	0,55	8777	37	533	0,04	3
				м2	6,48	0,2	431	13	120	0	0
18	18	2-1-242	Стоимость стремянки	0,8254	162700		134298				
				т							
19	19	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20мм	165,087	327,36	9,95	54043	1643	11359	0,36	59
				м2	52,2	3,74	8618	617	123	0,02	3
20	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	999,694	245,44	3,82	245365	3819	45758	0,21	212
				м2	37,35	1,44	37339	1440	118	0,01	7
21	21	6-1-1	Устройство бетонной подставки (для колодцев с пожарными гидрантами)	0,6009	14876,17	66,01	8940	40	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	118	15	105	0,12	0
22	22	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	170	499,74	242,43	84956	41213	63646	1,24	211
				отверст.	231,75	142,64	39398	24249	100	0,23	38
23	23	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	170	11,14	5,14	1894	874	1340	0,03	4
				отверст.	4,88	3	830	510	100	0	1
24	24	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	170	2017,57	1,57	342987	267	85680	2,36	401
				1сальник	393,75	0	66938	0	128	0	0

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	25	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и с пиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 0 4-91/, 480Х7 ММ/L 0,2М х188шт/	2,177	6060		13193				
				м							
26	26	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 325Х7 ММ/L 0,2М х2414шт/	27,955	3630		101477				
				м							
27	27	22-8-9	Укладка кожуха диам. 325мм.	0,2121	242737,18	102058,18	51474	21642	42448	615	130
				км	115425	38553,75	24477	8176	130	188,29	40
28	28	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325Х7мм	212,058	3630		769771				
				м							
29	29	22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальн ые трубопроводы диам. 325 мм	0,2121	888268,92	116336,92	188365	24670	15775	74,4	16
				км	13275	43947	2815	9319	130	214,64	46
30	30	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 110-125 мм	212,058	244,98	0,28	51949	59	40535	0,84	179
				м	146,93	0,11	31158	23	130	0	0
31	31	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических по вреждений при протаскивании через кожух	118,752	1138,6	76,33	135212	9064	14980	0,54	64
				м2	81	24,12	9619	2864	120	0,11	13
32	32	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра.	23,63	4618,68	559,8	109139	13228	40857	7,99	189
				футляр	1320,75	9,29	31209	220	130	0,02	0
			Итого по разделу:				25749421				
			Раздел: ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ								
33	33	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	87	36,09	0,09	3139	8	348	0,02	2
				м2	4,39	0,05	382	4	90	0	0
34	34	13-26-10	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 в 2 слоя	87	143,06	0,18	12446	16	438	0,03	2
				м2	5,5	0,1	479	9	90	0	0
35	35	9-4-4	Монтаж м/к башни	3,922	22519,63	14924,45	88322	58534	29433	30,3	119
				т	5647,5	2690,85	22149	10554	90	9,34	37
36	36	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	103	36,09	0,09	3717	9	412	0,02	2
				м2	4,39	0,05	452	5	90	0	0
37	37	13-26-10	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 в 2 слоя	103	143,06	0,18	14735	19	519	0,03	3
				м2	5,5	0,1	567	10	90	0	0
			Итого по разделу: ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ				122360				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2								
			ИТОГО:				25871780	2466704			15619
							2361147	674968			2401
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3434851				
			На металломонтажные работы				29433				
			На сантехнические работы				85680				
			Всего накладных расходов:				3549964				
			Итого с накладными				29421744				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1765305				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и неучтенными затратами				**31187049**				
			Итого с временными, 1,5 %				**31654855**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**32342873**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**32469492**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**32786041**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				**73713695**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1474274**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**75187970**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9022556**				
			Итого с НДС				**84210526**				
			Удержание согласно договора 5%				**4 210 526**				
			Итого к выплате				**80 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.