Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	747 585 786									
в том числе : за август 2015г	84 210 526	75 187 970	75 187 970						9 022 556	84 210 526
удержание 5% согл договора	37 379 289	3 759 398							451 128	4 210 526
Итого к оплате	710 206 497	71 428 571							8 571 429	80 000 000

Подрядчик :

Заказчик :

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**
наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда — номер **№6-К**; дата **05.05.2014**

Дополнительное соглашение — номер **№1**; дата **21.04.2015**

Номер документа	Дата составления
15	24.08.2015

Отчетный период	
с	по
01.08.2015	31.08.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
									тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	155400,832	18,51	17,5	2876967	2720012	816462	0,01	1092
				м3	1,01	4,41	156955	684758	97	0,02	2378
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	3171,446	200,88	0	637080	0	719900	1,42	4491
				м3	200,88	0	637080	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	141352,651	2,8	2,8	396460	396460	133421	0	0
				мз	0	0,97	0	137547	97	0	450
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15705,85	122,18	0	1918941	0	2168403	0,89	13900
				м3	122,18	0	1918941	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	1513,776	3,88	3,24	5877	4911	2349	0	5
				м3	0,48	1,12	727	1695	97	0	6
6	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	17,389	60591,69	25695,31	1053599	446803	901681	194	3373
				км	33075	6813,45	575125	118476	130	26,38	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	6,948	48086,09	7877,09	334099	124209	46199	173	1202
				км	29700	4698,68	206353	32646	5030	18,1	126
8	8	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	17063,504	726		12388104				
				м							
9	9	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	6748,588	73		492647				
				м							
10	10	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	730	300,57	225,64	219415	164716	121956	0,41	302
				шт	69,53	58,98	50757	43055	130	0,23	165
11	11	Спрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 110 мм,PE100SDR17.	40	1238,68		49547				
				шт							
12	12	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам. 50Х25мм PE100SDR17.	350	312		109200				
				шт							
13	13	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам 110Х50мм PE100 SDR17.	340	1186,41		403380				
				шт							
14	14	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	700	440,21	332,43	308150	232704	172218	0,61	428
				шт	102,38	86,87	71666	60809	130	0,33	233
15	15	8-4-53	Тройник прямой, d-25 мм	35	178		6230				
				10шт							
16	16	Спрайс	Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90гр диам.110мм.PE100SDR 17.	350	1831,2		640920				
				шт							
17	17	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	100	594,94	450,71	59494	45071	33345	0,83	83
				шт	138,83	117,67	13883	11767	130	0,45	45
18	18	8-4-53	Крестовина полиэтилиновая, 25Х25мм	10	178		1780				
				10шт							
19	19	22-37-1	Установка тройников ППТФ100Х100	20	378,84	17,71	7577	354	7254	1,62	32
				шт	272,25	6,75	5445	135	130	0,03	1
20	20	Спрайс	Тройник ППТФ 100Х100	20	19257,98		385160				
				шт							
21	21	22-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100 мм (Заглушка ЗФ-100)	0,1148	247994,13	49389,75	28471	5670	12153	312,7	36
				т	62775	18657	7207	2142	130	91,12	10
22	22	22-34-1	Установка полиэтиленовых заглушки Д-25мм PE100SDR 17	500	300,57	225,64	150284	112819	83532	0,41	207
				шт	69,53	58,98	34765	29490	130	0,23	113
23	23	Спрайс	Заглушки Д-25мм PE100SDR 17.	500	955,6		477800				
				шт							
24	24	22-40-3	Монтаж фланцев диам. 100 мм	40	156,43	21,43	6257	857	6552	0,6	24
				фланец	126	0	5040	0	130	0	0
25	25	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 100мм	40	572		22880				
				шт							
26	26	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
				шт	288	13,5	5760	270	130	0,07	1
			Итого по разделу:				23341835				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНЫЕ КАМЕРЫ ВК-78, ВК-153 (2шт)								

91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в [illegible]л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш[illegible]вместимостью 0,65 м3	130,486	18,51	17,5	2416	2284	[illegible]86	0,01	1
				м3	1,01	4,41	132	575	97	0,02	2
28	28	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	200,88	0	1406	0	1589	1,42	10
				м3	200,88	0	1406	0	113	0	0
29	29	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	122,18	0	855	0	966	0,89	6
				м3	122,18	0	855	0	113	0	0
30	30	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	87,77	5,55	5,55	488	488	154	0	0
				м3	0	1,8	0	158	97	0,01	1
31	31	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол щ. 100мм	21,678	1581,51	49,1	34283	1064	2615	0,53	11
				м2	79,66	18,4	1727	399	123	0,09	2
32	32	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14,92	18866,44	954,99	281487	14248	22025	6,51	97
				м3	1075,5	330,44	16046	4930	105	1,34	20
33	33	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	1,021	67700		69089				
				т							
34	34	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8мм	0,0756	47400		3583				
				т							
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,1228	52400		6436				
				т							
36	36	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61,9	245,44	3,82	15193	236	2833	0,21	13
				м2	37,35	1,44	2312	89	118	0,01	0
37	37	7-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25м	2	1135,35	489,78	2271	980	1493	2,24	4
				шт	387	146,34	774	293	140	0,59	1
38	38	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3/ГОС Т 24155-80/	1,416	23400		33134				
				м3							
39	39	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	1932,39	387,22	15459	3098	5144	2,06	16
				шт	344,25	115,02	2754	920	140	0,46	4
40	40	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	19,122	3010		57556				
				м2							
41	41	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0872	13711,47	5475,87	1196	477	517	28,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	5040	1552,87	439	135	90	5,46	0
42	42	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничных маршей, пожарные лестницы	0,0872	133700		11659				
				т							
43	43	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,354	21,8	0,05	51	0	12	0,03	0
				м2	5,81	0,02	14	0	90	0	0
44	44	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,354	34,73	0,02	82	0	9	0,02	0
				м2	4,16	0	10	0	90	0	0
45	45	23-24-1	Установка люков	2	318,51	35,42	637	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
46	46	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	2	3120,93		6242				
				шт							
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНЫЕ КАМЕРЫ ВК-78, ВК-153 (2шт)				543523				
			ИТОГО:				23885359	4278270			25377
							3716591	1130316			4016
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5535869				
			На металломонтажные работы				517				
			Всего накладных расходов:				5536387				
			Итого с накладными				29421745				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1765305				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31187050				
			Итого с временными, 1,5 %				31654856				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				32342874				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				32469493				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				32786042				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				73713697				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1474274				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				75187970				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9022556				
			Итого с НДС				84210526				
			Удержание согласно договора 5%				4 210 526				
			Итого к выплате				80 000 000				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.