Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "ТаразПромСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в а. Мынказан Меркенского района Жамбылской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	27.01.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в а. Мынказан Меркенского района Жамбылской области»	**88 137 726,96**	**78 694 399,08**							**9 443 327,89**	**88 137 726,96**
5% удержание качества										**4 406 886,35**
Удержание аванса										**15 000 000,00**
Вего к оплате										**68 730 840,62**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области»

_____ **Дулатбаев Т.А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "ТаразПромСтрой"

_____ **Турсынбеков Т.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в с.Мынказан Меркенского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 27.01.2022г**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопроводные сети В1										
1		E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2016,73 1608,6	20,82 38,88	28234 22520	1131 544	4582	22834 4085	55153	
2	2	C123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	14	87610		1226540		1226540	98123	1324663	
3	3	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	1211,14 1011,12	26,94 12,96	19378 16178	431 207	2769	16221 2848	38447	
4	4	C123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	16	54300		868800		868800	69504	938304	
5	5	E11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник чугунный фланцевый /Iv=100x100мм ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,1064	330095,66 45678,5	2828,7 1360,8	35122 4860	301 145	29961	4955 3206	43283	
6	6	E11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Крест чугунный фланцевый /Iv=100x100мм ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,0686	330095,66 45678,5	2828,7 1360,8	22645 3134	194 93	19317	3195 2067	27907	
7	7	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	3234 1550	1625 466	60	1995 418	5647	
8	8	C123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917		1834		1834	147	1981	
9	9	E11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00016	137576,33 57878	32558,75 11976,72	22 9	5 2	8	11 3	36	
10	10	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1054,72 929,4	64,08 0	2109 1859	128 0	122	1840 316	4265	
11	11	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2630		5260		5260	421	5681	
12	12	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84 495,68	32,04 0	1098 991	64 0	42	981 166	2245	
13	13	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
14	14	C123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	751		3004		3004	240	3244	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник чугунный фланцевый Ду=100х50мм ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,329	330095,66	2828,7	108601	931	92643	15321	133836	
						45678,5	1360,8	15028	448		9914		
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	52	1405,35	912,28	73078	47439	0	38041	120009	
						493,07	245,88	25640	12786		8890		
17	17	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110. PN 10	шт.	52	1444		75088		75088		81095	
											6007		
18	18	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	52	2630		136760		136760		147701	
											10941		
19	19	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=200мм/	км трубопровода	0,0128	615609,34	243656,16	7880	3119	10	5601	14559	
						371178	70823,76	4751	907		1078		
20	20	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,928	13081		169111		169111		182640	
											13529		
21	21	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=900мм/	км трубопровода	0,0081	457000,29	84970,5	3702	688	88	3144	7394	
						361188	30869,59	2926	250		548		
22	22	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,1324	2167		17623		17623		19033	
											1410		
23	23	Е11-220601-0402 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0081	123789,31	32290,17	1003	262	273	559	1687	
						57743,4	11924,88	468	97		125		
24	24	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0027	437623,3	69127,28	1182	187	24	1027	2386	
						359766	24402,92	971	66		177		
25	25	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	1215		3294		3294		3557	
											263		
26	26	Е11-220601-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	114878,17	32209,35	310	87	67	186	536	
						57743,4	11886	156	32		40		
27	27	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	548,84	32,04	4940	288	190	4417	10105	
						495,68	0	4461	0		748		
28	28	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1434		12906		12906		13938	
											1032		
29	29	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=1050мм/	км трубопровода	0,00315	457000,29	84970,5	1440	267	34	1223	2876	
						361188	30869,59	1138	97		213		
30	30	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1626	2167		6853		6853		7401	
											548		
31	31	Е11-220601-0402 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00315	123789,31	32290,17	390	102	106	217	656	
						57743,4	11924,88	182	38		49		
32	32	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0009	437623,3	69127,28	394	62	8	342	795	
						359766	24402,92	324	22		59		
33	33	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1215		1098		1098		1186	
											88		
34	34	Е11-220601-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	114878,17	32209,35	103	29	22	62	178	
						57743,4	11886	52	11		13		
35	35	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	548,84	32,04	1647	96	63	1472	3368	
						495,68	0	1487	0		249		
36	36	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1434		4302		4302		4646	
											344		
37	37	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		63	1211,14	26,94	76302	1697	10904	63872	151388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижка или клапан			1011,12	12,96	63701	816		11214		
38	38	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	63	1568		98784		98784	7903	106687	
39	39	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0189	437623,3 359766	69127,28 24402,92	8271 6800	1306 461	165	7188 1237	16696	
40	40	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,9756	231		4383		4383	351	4734	
41	41	Е11-220601-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0189	114878,17 57743,4	32209,35 11886	2171 1091	609 225	471	1303 278	3752	
42	42	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	63	3194		201222		201222	16098	217320	Казахстан
43	43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	63	1405,35 493,07	912,28 245,88	88537 31063	57473 15490	0	46088 10770	145395	
44	44	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 25x20. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	2176		137088		137088	10967	148055	
			Итого по разделу: 1. Водопроводные сети В1									4007562	
			Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2										
45	45	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 /растительный слой с перемещением до 20м/	м3 грунта	268,87	42,32 0	42,32 15,24	11379 0	11379 4098	0	2950 1146	15475	
46	46	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	268,87	39,18 0	39,18 14,11	10534 0	10535 3794	0	2732 1061	14327	
47	47	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6389,69555	257,29 13,26	244,03 58,71	1644005 84727	1559277 375139	0	331104 158009	2133118	
48	48	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	197,61945	3118,85 3118,85	0 0	616345 616345	0 0	0	443768 84809	1144922	
49	49	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы 2% от общей разработки/	м3 грунта	131,7463	257,29 13,26	244,03 58,71	33897 1747	32150 7735	0	6827 3258	43982	
50	50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	537,74	841,75 841,75	0 0	452643 452643	0 0	0	325903 62284	840830	
51	51	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5845,001462	40,52 0	40,52 14,59	236839 0	236840 85279	0	61401 23859	322099	
52	52	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5845,001462	187,07 98,04	89,03 40,5	1093424 573044	520381 236723	0	583032 134117	1810573	
53	53	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	336,3198376	347,88 12,62	335,26 89,08	116999 4244	112754 29959	0	24627 11330	152956	
54	54	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	т	588,5597158	208		122420			9794	132214	
55	55	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /восстановление растительного слоя с перемещением до 20м/. Группа грунтов 1	м3 грунта	268,87	29,72 0	29,72 10,7	7991 2877	7991 2877	0	2071 805	10867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-010104-0407 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	268,87	49,93	49,93	13425	13424	0	3481	18258	
						0	17,98	0	4834		1352		
57	57	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,6	550611,22	193742,04	880978	309987	15922	637220	1639654	
						346918	55367,47	555069	88588		121456		
58	58	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1616	6749		10906384		10906384		11778895	
											872511		
59	59	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,036	894642,63	356070,63	32207	12819	0	22871	59484	
						538572	103154,02	19389	3714		4406		
60	60	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	21172		769814		769814		831399	
											61585		
61	61	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1125401,77	519832,36	11254	5199	709	6921	19629	
						534672	164376,56	5347	1644		1454		
62	62	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	6909		69366		69366		74915	
											5549		
63	63	Е11-220601-0406 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	194385,56	36314,17	1944	363	921	787	2949	
						65954	13535,8	660	135		218		
64	64	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник чугунный фланцевый Ду=200x200мм ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,3132	330095,66	2828,7	103386	886	88194	14585	127409	
						45678,5	1360,8	14307	426		9438		
65	65	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2531,81	194,26	10127	777	490	8823	20466	
						2215,07	12,96	8860	52		1516		
66	66	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6225		24900		24900		26892	
											1992		
67	67	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	8	6267,67	2008,25	50141	16066	4575	34001	90873	
						3687,52	605,56	29500	4844		6731		
68	68	С123-040102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 200. типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	212878		1703024		1703024		1839266	
											136242		
69	69	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	0	5852	18463	
						493,07	245,88	3945	1967		1368		
70	70	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225. PN 10	шт.	8	5816		46528		46528		50250	
											3722		
71	71	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	6225		49800		49800		53784	
											3984		
72	72	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=200мм/	км трубопровода	0,004	894642,63	356070,63	3579	1425	0	2541	6610	
						538572	103154,02	2154	413		490		
73	73	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	21172		85535		85535		92378	
											6843		
74	74	5102-1203-0103 РСНБ РК 2015	Мотопомпа переносная бензиновая "М-600АШ" с тележкой Т-44А для мотопомпы	шт.	1	175995		175995				175995	
										175995			
			Отпускная цена			175995		175995					
			Сметная стоимость оборудования					*175995*					
75	75	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	12	852,4	0	10229	0	1245	9703	21527	
						748,65	0	8984	0		1595		
76	76	С124-010107-0502 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,12	116286		13954		13954		15070	
											1116		
77	77	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	1145		45800		45800		49464	Казахстан
											3664		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=200мм/	км трубопровода	0,0026	506883,9	109990,34	1318	286	34	1092	2603	
						383940	40284,01	998	105		193		
79	79	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	2623		6847		6847	548	7395	Казахстан
80	80	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=200мм/	км трубопровода	0,0026	437623,3	69127,28	1138	179	23	989	2297	
						359766	24402,92	935	63		170		
81	81	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	1215		3172		3172	254	3426	
82	82	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1211,14	26,94	15745	350	2250	13180	31239	
						1011,12	12,96	13145	168		2314		
83	83	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	13	54300		705900		705900	56472	762372	
84	84	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	3	3433,49	255,69	10300	767	775	8990	20833	
						2919,41	107,4	8758	322		1543		
85	85	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серии V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	193157		579471		579471	46358	625829	
86	86	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1054,72	64,08	31642	1922	1837	3603	63985	
						929,4	0	27882	0		4740		
87	87	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	2630		78900		78900	6312	85212	
88	88	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	548,84	32,04	7135	417	275	6379	14595	
						495,68	0	6444	0		1081		
89	89	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1434		18642		18642	1491	20133	
90	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0094	1350902,28	507623,03	12698	4772	3374	5862	20045	
						484372,3	145516,63	4553	1368		1485		
91	91	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1679		3358		3358	269	3627	
92	92	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	137576,33	32558,75	83	19	28	41	134	
						57878	11976,72	35	7		10		
			Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2									**25298718**	
			Раздел: 3. Водопровод В1. Трубы. Укладка трубопровода и фасонных частей.										
93	93	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 /растительный слой с перемещением до 20м/	м3 грунта	794,73	42,32	42,32	33633	33633	0	8720	45741	
						0	15,24	0	12112		3388		
94	94	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	794,73	39,18	39,18	31138	31138	0	8074	42349	
						0	14,11	0	11214		3137		
95	95	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11563,3215	257,29	244,03	2975127	2821798	0	599193	3860266	
						13,26	58,71	153330	678883		285946		
96	96	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	357,6285	3118,85	0	1115389	0	0	803080	2071947	
						3118,85	0	1115389	0		153478		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы 2% от общей разработки/	м3 грунта	238,419	257,29	244,03	61343	58182	0	12354	79593	
						13,26	58,71	3161	13998		5896		
98	98	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1589,46	841,75	0	1337928	0	0	963308	2485335	
						841,75	0	1337928	0		184099		
99	99	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9491,432213	40,52	40,52	384593	384593	0	99706	523043	
						0	14,59	0	138480		38744		
100	100	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9491,432213	187,07	89,03	1775562	845022	0	946759	2940107	
						98,04	40,5	930540	384403		217786		
101	101	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	1078,476787	347,88	335,26	375181	361570	0	78970	490483	
						12,62	89,08	13610	96071		36332		
102	102	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	т	1887,334377	208		392566				423971	
											31405		
103	103	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /восстановление растительного слоя с перемещением до 20м/. Группа грунтов 1	м3 грунта	794,73	29,72	29,72	23619	23620	0	6123	32121	
						0	10,7	0	8504		2379		
104	104	Е11-010104-0407 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	794,73	49,93	49,93	39681	39681	0	10288	53967	
						0	17,98	0	14289		3998		
105	105	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	449	7012,62	157,82	3148666	70862	2622115	471296	3909559	
						1014,9	45,36	455690	20367		289597		
106	106	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,96	1613,92	0	40283	0	0	29004	74830	
						1613,92	0	40283	0		5543		
107	107	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,305	347138,79	105411,35	800155	242973	5374	613977	1527263	
						239396	29662,04	551808	68371		113131		
108	108	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2328,05	2395		5575680		5575680		6021734	
											446054		
109	109	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,305	62554,22	0	144187	0	15390	127510	293433	
						55877,5	0	128798	0		21736		
110	110	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,054	615609,34	243656,16	33243	13157	42	23629	61422	
						371178	70823,76	20044	3824		4550		
111	111	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,54	13081		713438		713438		770513	
											57075		
112	112	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,185	287770,69	73632,53	628779	160887	1434	506151	1225724	
						213482	20505,73	466458	44805		90794		
113	113	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2206,85	136		300132		300132		324143	
											24011		
114	114	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,185	57553,78	0	125755	0	3663	120871	266356	
						55877,5	0	122092	0		19730		
115	115	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. ЗАГЛУШКИ. Установка	шт.	63	1405,35	912,28	88537	57473	0	46088	145395	
						493,07	245,88	31063	15490		10770		
116	116	С123-020302-8903	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	328		20664		20664		22317	
											1653		
117	117	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /Устройство бетонных упоров ПОД ЗАДВИЖКИ/	м3	4,4	13636		59998		59998		64798	Казахстан
											4800		
118	118	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,12212	134350,23	1886,18	16407	230	1903	9888	28399	
						116883	468,48	14274	57		2104		
119	119	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		75	537		40275		40275		43497	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,04712	526685		24817		24817	3222	26802	
				т							1985		
121	121	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /НА ОТВОЛЫ L=500мм/	км трубопровода	0,008	344906,79	105411,35	2759	843	1	2131	5281	
						239396	29662,04	1915	237		391		
122	122	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	2395		19352		19352	1548	20900	
123	123	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /НА ОТВОЛЫ L=500мм/	км трубопровода	0,0015	541435,22	193742,04	812	291	1	597	1522	
						346918	55367,47	520	83		113		
124	124	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,515	6749		10225		10225	818	11043	
125	125	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка /столбик указатель водопроводной сети С14/	шт.	4	1767,65	854,57	7071	3419	926	4465	12459	
						681,6	351,88	2726	1408		923		
126	126	С121-020101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,072	20823		1499		1499	120	1619	Казахстан
127	127	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка /столбик для указателей пожарных резервуаров С14/	шт.	12	1767,65	854,57	21212	10255	2778	13394	37374	
						681,6	351,88	8179	4223		2768		
128	128	С121-020101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,216	20823		4498		4498	360	4858	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водопровод В1. Трубы. Укладка трубопровода и фасонных частей.									27950164	
			Раздел: 4. Водопроводные колодцы										
129	129	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	28,035	20761,99	7,2	582062	202	479765	95969	732274	
						3641,7	0	102095	0		54243		
130	130	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,86	35499,63	9251,03	740522	192977	189743	430011	1264176	
						17152,6	3669,78	357803	76552		93643		
131	131	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,4	13636		19090		19090	1527	20617	
132	132	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	14396		10077		10077	806	10883	Казахстан
133	133	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	24948		349272		349272	27942	377214	
134	134	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	23489		328846		328846	26308	355154	
135	135	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	14	18204		254856		254856	20388	275244	
136	136	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	14	18204		254856		254856	20388	275244	Казахстан
137	137	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	28	2122		59416		59416	4753	64169	
138	138	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	3750		52500		52500	4200	56700	
139	139	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	20883		292362		292362	23389	315751	Казахстан
140	140	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,23912	581941		139154		139154	11132	150286	
141	141	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	6,93448	877,29	1,02	6084	7	929	4120	11020	
						742,25	0,5	5147	3		816		
142	142	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,39312	761438,42	6557,32	299337	2578	273309	28291	353838	
						59651,9	1334,88	23450	525		26210		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,16	35499,63	9251,03	1993659	519538	510831	1157691	3403458	
						17152,6	3669,78	963290	206095		252108		
144	144	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,3	13636		17727		17727		19145	
145	145	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,47	14396		21162		21162	1418	22855	Казахстан
146	146	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	43086		904806		904806	1693	977190	
147	147	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	34437		723177		723177	72384	781031	
148	148	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38	26756		1016728		1016728	57854	1098066	
149	149	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	26756		240804		240804	81338	260068	Казахстан
150	150	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	17492		157428		157428	19264	170022	
151	151	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	2122		120954		120954	12594	130630	
152	152	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	3750		82500		82500	9676	89100	
153	153	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	20883		438543		438543	6600	473626	Казахстан
154	154	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 14шт, С-3 1шт, С-5 2шт, С-7 1шт, С-8 3шт/	т	0,48108	581941		279960		279960	35083	302357	
155	155	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	13,95132	877,29	1,02	12239	14	1870	22397	22171	
						742,25	0,5	10355	7		8290		
156	156	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,77972	761438,42	6557,32	593709	5113	542084	1642	701807	
						59651,9	1334,88	46512	1041		56112		
			Итого по разделу: 4. Водопроводные колодцы								51986	12714096	
			Раздел: 5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия - 30 м2										
157	157	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ИЗ ПГС	м3 конструкции	9	359,69	253,45	3237	2281	0	1555	5175	
						106,24	53,78	956	484		383		
158	158	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,7	2822,04	1225,54	7620	3309	0	6146	14867	
						1596,5	511,19	4311	1380		1101		
159	159	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, пресвы б=22см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,6	6889,68	1068,54	45472	7053	37507	2648	51970	
						138,24	233,31	912	1540		3850		
160	160	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см /М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004/. Укладка и пропитка с применением битума /Битумы дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100/	м2 основания	30	1441,43	124,79	43243	3744	37925	2861	49792	
						52,47	35,83	1574	1075		3688		
161	161	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки I СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1754,45	124,97	52634	3749	47578	2379	59414	
						43,55	29,88	1306	896		4401		
162	162	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /с 4см до 5см/	м2 покрытия	30	396,32	0,04	11890	1	11881	8	12850	
						0,24	0	7	0		952		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	163	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки I СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		30	1615,9	124,74	48477	3742	43428	2376	54921	
				м2 покрытия		43,55	29,78	1306	893		4068		
164	164	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		20,34	96		1953				2109	
				т							156		
165	165	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		20,34	487		9906				10698	
				т							792		
			Покрытие из ПГС тип 1 S=50+47+47+76=220м2										
166	166	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=20см. Устройство		44	6883,03	1068,54	302853	47016	249755	17656	346150	
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	233,31	6083	10266		25641		
			Итого по разделу: 5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия - 30 м2									607946	
			ИТОГО:					55204368	8937735	35985822	10159120	70578486	
								9577970	2705033	175995	5214998		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							175995			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		2 046 776	1 693 883,66				
			Итого с временными									72 625 262	
			Зимние удорожания			1,3*0,9%		849 716	648829				
			Итого с зимними удорожаниями									73 474 978	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 469 500					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74 944 477	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						78 694 399	
			НДС			12 %		9 443 328					
			Итого с НДС									88 137 727	

Принял (Заказчик) :

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мерекенского района Жамбылской

Руководитель _____ Дулатбаев Т.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТаразПромСтрой"

Руководитель _____ Турсынбеков Т.А.

ТОО "SEB NAR"

Инженер-эксперт _____ Алпамыщев Ш.Ш.