Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "ТаразПромСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в а. Мынказан Меркенского района Жамбылской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			1	27.01.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в а. Мынказан Меркенского района Жамбылской области»	100 623 534,00	11 148 042,00							1 337 765,04	12 485 807,04
5% удержание качества										624 290,35
Вего к оплате										11 861 516,69

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области»

_____ **Дулатбаев Т.А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "ТаразПромСтрой"

_____ **Турсынбеков Т.А.**

Форма по классификатору

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаразПромСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в с.Мынказан Меркенского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжении

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 27.01.2022г

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1,2) м3	м3 грунта	2169,5172	112,89 5,3	107,59 23,52	244917 11498	233418 51027	0	45[illegible] 23195	313130	
2	2	E11-010205-0302 ФГЦ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	38,6428	1936,7 1936,7	0 0	74840 74840	0 0	0	53885 10298	139023	
3	3	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1327,296	18,16 0	18,16 7,04	24104 0	24104 9344	0	6728 2467	33299	
4	4	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1327,296	156,87 82,08	74,79 34,02	208213 108944	99269 45155	0	110951 25533	344697	
5	5	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1327,296	81,23 9,27	69,06 15,81	107816 12304	91664 20985	3849	23968 10543	142327	
6	6	E11-010205-0501	Траншеи, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	331,824	766,41 766,41	0 0	254313 254313	0 0	0	183106 34994	472413	
7	7	E11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-	м3 грунта	549,04	127,01 6,23	120,78 29,63	69734 3421	66313 16268	0	14176 6713	90623	
8	8	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	960,82	208		199851			15988	215839	
9	9	E11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона кл.В25, F150 W6 (с водонепроницаемой СТСТ 2874-2010/	м3	87,416	31817,81 8170,05	3111,15 1074,05	2781386 714193	271964 93889	1795228	735355 281339	3617672	
10	10	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7596736	225938		1075391		1075391	86031	1161422	Казахстан
11	11	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,839484	214611		609385		609385	48751	658136	Казахстан
12	12	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,505176	234691		118560		118560	9485	128045	Казахстан
13	13	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0432	891873,39 135818	1305,39 549,96	38529 10187	57 24	28285	9292 3826	51647	
14	14	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ ВОКРУГ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	м3	5,6	36546,47 9652,5	4677,35 941,81	171060 54054	26193 5274	90813	53989 18004	243053	
15	15	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	234691		4844		4844		5232	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							388		
16	16	E11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	3024,06	1422,52	24192	11380	998	16874	44351	
						1476,84	310,65	11815	2485		3285		
17	17	C121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-97	м3	7,6	76983		585071		585071		631877	Казахстан
											46806		
18	18	E11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,48	13583,81	7357,46	6520	3531	218	4726	12146	
						5771,61	2571,56	2770	1234		906		
19	19	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3750		30000		30000		32400	Казахстан
											2400		
20	20	C121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	31255		125020		125020		135022	Казахстан
											10002		
21	21	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Лестница Л-1/	т конструкций	0,26	74038,27	25840,14	19250	6718	3101	7970	29398	
						36269,5	8158,17	9430	2121		2178		
22	22	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,26	581941		151305		151305		163409	Казахстан
											12104		
23	23	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	149,75	3,4	39	1	25	9	52	
						50,74	0,52	13	0		4		
24	24	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	22655,3	188,58	90621	754	84071	6097	104455	
						1448,86	90,72	5795	363		7737		
25	25	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, монолит. бетон	м2 поверхности	188,16	863,49	19,64	162474	3695	107840	47826	227124	
						270,72	2,59	50939	487		16824		
26	26	E11-130701-0701	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	м2	268,8	58,08	26,94	15612	7242	0	8179	25694	
						31,14	12,96	8370	3484		1903		
27	27	E11-150203-0501	Стены. Нанесение Пенетрона	м2	268,8	422,75	5,39	113635	1448	0	90332	220284	
						417,36	2,71	112186	728		16317		
28	28	C122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с	кг	295,68	1222		361321		361321		390227	Казахстан
											28906		
29	29	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПО	м2 изолируемой поверхности	87,04	335,8	12,42	29228	1081	21334	6509	38596	
						78,28	3	6813	261		2859		
30	30	E11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм /Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009/. Установ	км трубопровода	0,008	1519374,01	3512,55	12155	28	8687	3417	16818	
						429951	1486,92	3440	12		1246		
31	31	E11-060701-0202	Пояса без опалубки из бетона кл.В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство		0,8	23671,49	4025,27	18937	3220	11833	4118	24899	
32	32	E11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка или навесы	зонт	4	3087,77	42,92	12351	171	10345	1851	15338	
						458,51	13,61	1834	54		1136		
33	33	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	225938		651		651		703	Казахстан
											52		
34	34	E11-090305-0304 Изм.	Конструкции опорные поднесок и хомутов для крепления	т конструкций	0,01696	134350,23	1886,18	2279	32	264	1373	3944	
						116883	468,48	1982	8		292		
35	35	C121-060301-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01024	497833		5098		5098		5506	Казахстан
											408		
36	36	C121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00672	633838		4259		4259		4600	Казахстан
											341		
37	37	E11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	190,95	2,42	19095	242	11156	7111	28302	
						76,97	1,17	7697	117		2096		
38	38	E11-100201-0101	Укладка деревянной крышки люка	м2	1,168394	325,59	123,81	380	144	0	267	699	
						201,78	52,38	236	61		52		
39	39	C121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072	45752		3294		3294		3558	Казахстан
											264		
40	40	E11-100115-0201 Изм.	Огнезащита деревянной крышки		1,168394	306,81	2,64	358	3	317	36	426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		32,71	1,15	38	1		32		
41	41	С121-130201-1003	Болты высокопрочные М6х70 ГОСТ 1759.0-87		0,000628	847154		532		532		575	Казахстан
				т							43		
42	42	Е11-100107-0607 Изм.	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с		3,2	7437,03	19,47	23798	62	18679	4575	30643	
				м2		1580,25	8,22	5057	26		2270		
43	43	С121-130814-2208	Скобы ходовые		32	595		19040		19040		20563	Казахстан
				шт.							1523		
44	44	Е11-270401-0102 Изм.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-		176	6883,03	1068,54	1211413	188063	999020	70624	1384690	
			м3 материала основания в плотном теле			138,24	233,31	24330	41063		102563		
			ИТОГО:					9030871	1040797	6289834	1518362	9998321	
								1500383	295112		843942		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		289951				10288273	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,3*0,9%		120373				10408646	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208173				10616819	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						11148042	
			НДС			12 %		1337765					
			Итого с НДС									12485807	

Принял (Заказчик) :

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской

Руководитель _____ **Дулатбаев Т.А.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТаразПромСтрой"

Руководитель _____ **Турсынбеков Т.А.**

ТОО "SEB NAR"

Инженер-эксперт _____ **Алпамышев Ш.Ш.**