Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	862 441 575									
в том числе : за сентябрь 2015г	74 195 789	66 246 240	66 246 240						7 949 549	74 195 789
удержание 5% согл договора	43 122 079	3 312 312							397 477	3 709 789
Итого к оплате	819 319 496	62 933 928							7 552 071	70 486 000

Подрядчик : **Заказчик :**

37

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
17	23.09.2015

Отчетный период	
с	по
01.09.2015	30.09.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23361,709	18,51	17,5	432500	408905	122740	0,01	164
				м3	1,01	4,41	23595	102941	97	0,02	357
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	476,77	200,88	0	95773	0	108224	1,42	675
				м3	200,88	0	95773	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	21249,819	2,8	2,8	59601	59601	20057	0	0
				мз	0	0,97	0	20678	97	0	68
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2361,091	122,18	0	288478	0	325980	0,89	2090
				м3	122,18	0	288478	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	227,569	3,88	3,24	883	738	353	0	1
				м3	0,48	1,12	109	255	97	0	1
6	6	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,2272	73566,26	30144,88	16713	6848	14326	236	54
				км	40500	8009,55	9201	1820	130	31,06	7

32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,508	60591,69	25695,31	151952	64439	0042	194	487
				км	33075	6813,45	82946	17087	130	26,38	66
8	8	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	1,019	48086,09	17877,09	49001	18217	45569	173	176
				км	29700	4698,68	30265	4788	130	18,1	18
9	9	8-4-235	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв125мм	291,899	912		266212				
				м							
10	10	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	2416,098	726		1754087				
				м							
11	11	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	989,793	73		72255				
				м							
12	12	22-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	64	497,61	28,48	31847	1823	29390	2,03	130
				шт	342	11,25	21888	720	130	0,05	3
13	13	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, DУ 100 мм	64	6480		414720				
				шт							
14	14	12-791-1	Кран шаровый муфтовый полнопроходной 11б27п1 Ду20 Ру1,0 МПа	990	565	3,1	559350	3069	495396	3	2970
				шт	556	0	550440	0	90	0	0
15	15	Спрайс	Кран шаровый муфтовый полнопроходной 11б27п1 Ду20 Ру1,0 МПа	990	352,48		348957				
				шт							
16	16	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	289,844	35806,86	1879,87	10378394	544869	743771	8,86	2568
				м3	1435,5	538,43	416071	156061	130	2,06	597
17	17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемен т	289,844	183		53041				
				м3							
18	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	289,844	519		150429				
				м3							
19	19	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	161	3120,93		502470				
				шт							
20	20	10-35-1	Установка штучных изделий - крышки	166	332,3	23,87	55162	3962	21787	0,68	112
				шт	100,35	9,02	16658	1497	120	0,04	7
21	21	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	128,125	815,32	1,72	104463	220	7918	0,33	43
				м2	50,85	0,65	6515	83	120	0	0
22	22	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,3203	136500		43723				
				т							
23	23	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,219	1581,51	49,1	12999	404	991	0,26	2
				м2	79,66	18,4	655	151	123	0,04	0
24	24	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,509	35806,86	1879,87	519534	27276	37233	8,86	129
				м3	1435,5	538,43	20828	7812	130	2,06	30
25	25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,509	183		2655				
				м3							
26	26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,509	519		7530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
27	27	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	4	3120,93		12484				
				шт							
28	28	10-35-1	Установка штучных изделий - крышки	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				шт	100,35	9,02	401	36	120	0,04	0
29	29	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцин кованной по войлоку	3,2	815,32	1,72	2609	6	198	0,33	1
				м2	50,85	0,65	163	2	120	0	0
30	30	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, Iсорта	0,06	19278		1157				
				м3							
31	31	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,008	136500		1092				
				т							
32	32	10-53-3	Антисептирование досок водными растворам	1,371	131,98	0,55	181	1	11	0,04	0
				м2	6,48	0,2	9	0	120	0	0
33	33	2-1-242	Стоимость стремянки	0,036	162700		5857				
				т							
34	34	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщино й 20 мм	19,6	327,36	9,95	6416	195	1349	0,36	7
				м2	52,2	3,74	1023	73	123	0,02	0
35	35	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная би тумная в 2 слоя по стен колодцев	72,8	245,44	3,82	17868	278	3332	0,21	15
				м2	37,35	1,44	2719	105	118	0,01	1
36	36	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	379	499,74	242,43	189402	91881	141894	1,24	470
				отверст.	231,75	142,64	87833	54061	100	0,23	86
37	37	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	379	11,14	5,14	4222	1949	2987	0,03	10
				отверст.	4,88	3	1850	1137	100	0	2
38	38	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	379	2017,57	1,57	764659	595	191016	2,36	894
				1сальник	393,75	0	149231	0	128	0	0
39	39	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и с пиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 0 4-91/, 480Х7 ММ/L 0,2М х188шт/	4,854	6060		29413				
				м							
40	40	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 325Х7 ММ/L 0,2М х2414шт/	62,323	3630		226234				
				м							
41	41	22-8-9	Укладка кожуха диам. 325мм.	0,8482	242737,18	102058,18	205897	86569	169793	615	522
				км	115425	38553,75	97907	32703	130	188,29	160
42	42	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325Х7мм	848,232	3630		3079082				
				м							
43	43	22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальн ые трубопроводы диам. 325 мм	0,8482	888268,92	116336,92	753458	98681	63099	74,4	63
				км	13275	43947	11260	37277	130	214,64	182
44	44	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 110-125 мм	848,232	244,98	0,28	207796	238	162141	0,84	716

34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	146,93	0,11	124631	93	130	0	0
45	45	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до [illegible]мм деревянными рейками от механических по вреждений при протаскивании через кожух	475,01	1138,6	76,33	540846	36258	59920	0,54	257
				м2	81	24,12	38476	11457	120	0,11	52
46	46	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра.	94,52	4618,68	559,8	436558	52912	163430	7,99	755
				футляр	1320,75	9,29	124837	878	130	0,02	2
			Итого по разделу:				22859291				
			Раздел: ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ								
			ИТОГО:				22859289	1510023			13313
							2203762	451715			1641
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				495396				
			На общестроительные работы				2377060				
			На сантехнические работы				191016				
			Всего накладных расходов:				3063472				
			Итого с накладными				25922761				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1555366				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27478127				
			Итого с временными, 1,5 %				27890299				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				28496495				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28608056				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28886959				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				64947289				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1298946				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				66246240				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7949549				
			Итого с НДС				74195789				
			Удержание согласно договора 5%				3 709 789				
			Итого к выплате				**70 486 000**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ **Нурбаев С.К.**

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

35