Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	937 689 219									
в том числе : за октябрь 2015г	75 247 644	67 185 397	67 185 396,9						8 062 247,6	75 247 644,5
удержание 5% согл договора	46 884 461	3 359 270							403 112	3 762 382,2
Итого к оплате	890 804 758	63 826 127							7 659 135	71 485 262,3

Подрядчик

Заказчик :

13

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**
наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
18	29.10.2015

Отчетный период	
с	по
01.10.2015	31.10.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11213,62	18,51	17,5	207600	196274	58915	0,01	79
				м3	1,01	4,41	11326	49412	97	0,02	172
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	228,849	200,88	0	45971	0	51948	1,42	324
				м3	200,88	0	45971	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	10199,913	2,8	2,8	28608	28608	9628	0	0
				мз	0	0,97	0	9925	97	0	32
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1133,324	122,18	0	138469	0	156471	0,89	1003
				м3	122,18	0	138469	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	109,233	3,88	3,24	424	354	170	0	0
				м3	0,48	1,12	52	122	97	0	0
6	6	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,9087	73566,26	30144,88	66850	27393	57305	236	214

1	2		4	5	6		8	9	10	11	12
				км	40500	8009,55	36803	7278	130	31,06	28
7	7	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	5,618	60591,69	25695,31	340390	144350	291309	194	1090
				км	33075	6813,45	185808	38276	130	26,38	148
8	8	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	2,16	48086,09	17877,09	103882	38621	96607	173	374
				км	29700	4698,68	64162	10151	130	18,1	39
9	9	8-4-235	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв125мм	1167,597	912		1064849				
				м							
10	10	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	5412,323	726		3929347				
				м							
11	11	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	2098,361	73		153180				
				м							
12	12	22-36-5	Установка стальных задвижек диам. 250мм	9	1908,48	746,35	17176	6717	12794	4,81	43
				шт	812,25	281,25	7310	2531	130	1,38	12
13	13	9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, DУ 250мм	9	23600		212400				
				шт							
14	14	22-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	50	497,61	28,48	24881	1424	22961	2,03	102
				шт	342	11,25	17100	562	130	0,05	3
15	15	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, DУ 100 мм	50	6480		324000				
				шт							
16	16	12-791-1	Кран шаровый муфтовый полнопроходной 11б27п1 Ду20 Ру1,0 МПа	1000	565	3,1	565000	3100	500400	3	3000
				шт	556	0	556000	0	90	0	0
17	17	Спрайс	Кран шаровый муфтовый полнопроходной 11б27п1 Ду20 Ру1,0 МПа	1000	352,48		352482				
				шт							
18	18	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2246,999	300,57	225,64	675377	507009	375390	0,41	930
				шт	69,53	58,98	156234	132528	130	0,23	508
19	19	Спрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 110 мм,PE100SDR17.	104	1238,68		128823				
				шт							
20	20	Спрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 125 мм, PE100SDR17.	6	1527,13		9163				
				шт							
21	21	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам. 50Х25мм PE100SDR17.	949,999	312		296399				
				шт							
22	22	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам 110Х50мм PE100 SDR17.	933	1186,41		1106922				
				шт							
23	23	8-4-63	Отвод полиэтилиновый, d-25 мм	250	241		60250				
				10шт							
24	24	Спрайс	Отвод полиэтиленовый сварной однасекционный 90 гр диам.110мм.PE100SDR 17.	4	1668,57		6674				
				шт							
25	25	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6114	440,21	332,43	2691470	2032503	1504197	0,61	3736

1	2			5	6		8	9	10	11	12
				шт	102,38	86,87	625951	531123	130	0,33	2036
26	26	8-4-53	Тройник прямой, d-25 мм	280,4	178		49911				
				10шт							
27	27	Спрайс	Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90гр диам.110мм.PE100SDR 17.	1000	1831,2		1831201				
				шт							
28	28	Спрайс	Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90гр диам.125мм.PE100SDR 17.	23	2304,13		52995				
				шт							
29	29	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	491	594,94	450,71	292117	221300	163724	0,83	407
				шт	138,83	117,67	68166	57776	130	0,45	222
30	30	8-4-53	Крестовина полиэтилиновая, 25Х25мм	49,1	178		8740				
				10шт							
31	31	22-37-1	Установка тройников ППТФ100Х100	51	378,84	17,71	19321	903	18498	1,62	83
				шт	272,25	6,75	13885	344	130	0,03	2
32	32	Спрайс	Тройник ППТФ100Х100	51	19257,98		982157				
				шт							
33	33	22-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100 мм (Заглушка ЗФ-100)	0,291	247994,13	49389,75	72170	14373	30807	312,7	91
				т	62775	18657	18268	5429	130	91,12	27
34	34	22-34-1	Установка полиэтиленовых заглушки Д-25мм PE100SDR 17	1735	300,57	225,64	521486	391482	289854	0,41	718
				шт	69,53	58,98	120635	102330	130	0,23	392
35	35	Спрайс	Заглушки Д-25мм PE100SDR 17.	1735	955,6		1657967				
				шт							
36	36	22-40-3	Монтаж фланцев диам. 100 мм	224	156,43	21,43	35041	4801	36691	0,6	134
				фланец	126	0	28224	0	130	0	0
37	37	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 100мм	224	572		128128				
				шт							
38	38	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	51	18075,87	36,99	921869	1886	19989	1,82	93
				шт	288	13,5	14688	688	130	0,07	4
39	39	22-37-1	Установка вантузов одинарных	10	22878,84	17,71	228788	177	3627	1,62	16
				шт	272,25	6,75	2723	68	130	0,03	0
40	40	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,178	1581,51	49,1	30330	942	2313	0,26	5
				м2	79,66	18,4	1528	353	123	0,04	1
41	41	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	33,855	35806,86	1879,87	1212247	63643	86876	8,86	300
				м3	1435,5	538,43	48599	18229	130	2,06	70
42	42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,855	183		6195				
				м3							
43	43	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,855	519		17571				
				м3							
44	44	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	3	3120,93		9363				
				шт							
45	45	10-35-1	Установка штучных изделий - крышки	3	332,3	23,87	997	72	394	0,68	2
				шт	100,35	9,02	301	27	120	0,04	0
46	46	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцин кованной по войлоку	2,4	815,32	1,72	1957	4	148	0,33	1
				м2	50,85	0,65	122	2	120	0	0

1	2			5	6		8	9	10	11	12
47	47	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, Iсорта	0,045	19278		868				
				м3							
48	48	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,006	136500		819				
				т							
49	49	10-53-3	Антисептирование досок водными растворам	1,029	131,98	0,55	136	1	8	0,04	0
				м2	6,48	0,2	7	0	120	0	0
50	50	2-1-242	Стоимость стремянки	0,027	162700		4393				
				т							
51	51	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщино й 20 мм	14,7	327,36	9,95	4812	146	1011	0,36	5
				м2	52,2	3,74	767	55	123	0,02	0
52	52	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная би тумная в 2 слоя по стен колодцев	54,6	245,44	3,82	13401	209	2499	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2039	79	118	0,01	0
53	53	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	450	499,74	242,43	224884	109094	168476	1,24	558
				отверст.	231,75	142,64	104288	64188	100	0,23	102
54	54	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	450	11,14	5,14	5013	2315	3546	0,03	12
				отверст.	4,88	3	2196	1350	100	0	2
55	55	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	450	2017,57	1,57	907907	707	226800	2,36	1062
				1сальник	393,75	0	177188	0	128	0	0
56	56	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и с пиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 107 0 4-91/, 480Х7 ММ/L 0,2М х188шт/	5,763	6060		34923				
				м							
57	57	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 325Х7 ММ/L 0,2М х2414шт/	73,999	3630		268615				
				м							
			Итого по разделу:				22096908				
			Раздел: ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ								
			ИТОГО:				22096908	3798411			14393
							2448809	1032826			3800
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				500400				
			На общестроительные работы				3466157				
			На сантехнические работы				226800				
			Всего накладных расходов:				4193357				
			Итого с накладными				26290265				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1577416				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27867681				
			Итого с временными, 1,5 %				28285696				

1	2		4	5	6		8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**28900486**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**29013629**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**29296486**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				**65868039**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1317361**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67185396,9**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8062247,6**				
			Итого с НДС				**75247644,5**				
			Удержание согласно договора 5%				3 762 382,2				
			Итого к выплате				**71 485 262,3**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ **Нурбаев С.К.**

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.