Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ВКСтройсбыт"

Объект : Реконструкция внутриквартальных тепловых сети от котельной до центра г. Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45/009 от 15.06.2023г

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2023 года

на ЦТП-2

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Неподвижная опора										
1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,6		24552,49	1424,87	88389	5129	76728	--	95460
						1814,40	347,91	6532	1252		7071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	3,672	18658,00				68512		
2	Е11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	23,04		11049,60	1281,55	254583	29527	81900	--	274950
						6213,38	522,13	143156	12030		20367	
3	С1212-101-1704	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	23,04		20548,00	--	473426	--	473426	--	511300
						--	--	--	--		37874	
4	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	2,52072		364835,00	--	919647	--	919647	--	993219
						--	--	--	--		73572	
		Неподвижная опора										
5	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,9		24552,49	1424,87	22097	1282	19182	--	23865
						1814,40	347,91	1633	313		1768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	0,918	18658,00				17128		
6	Е11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	5,46		11049,60	1281,55	60331	6997	19409	--	65157
						6213,38	522,13	33925	2851		4826	
7	С1212-101-1704	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	5,46		20548,00	--	112192	--	112192	--	121167
						--	--	--	--		8975	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,320556		364835,00	--	116950	--	116950	--	126306
						--	--	--	--		9356	
РАЗДЕЛ 1. Канал лотковый ЛК300.240.120-5												
Сборные лотковые каналы												
9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,77		24552,49	1424,87	18905	1097	16411	--	20417
						1814,40	347,91	1397	268		1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,7854	18658,00				14654		
10	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	3,78		15041,67	3333,42	56858	12600	25330	--	61407
						5007,36	1192,86	18928	4509		4549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	0,009072	1029630,00				9341		
10.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,024	0,09072	143473,00				13016		
11	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,78		58014,00	--	219293	--	219293	--	236836
						--	--	--	--		17543	
12	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,84		135306,00	--	384269	--	384269	--	415011
						--	--	--	--		30742	
13	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	12		2494,00	--	29928	--	29928	--	32322
						--	--	--	--		2394	
Монолитный лоток/1м/												
14	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,38		57159,70	7014,61	78880	9680	37175	--	85190
						23206,42	2849,41	32025	3932		6310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	1,4007	21240,00				29751		
15	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288		331233,00	--	9540	--	9540	--	10303
						--	--	--	--		763	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,42		24552,49	1424,87	10312	598	8952	--	11137
						1814,40	347,91	762	146		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,4284	18658,00				7993		
17	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	$м^3$	0,96		46832,48	3233,11	44959	3103	29056	--	48556
						13333,32	818,19	12800	785		3597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,9744	21240,00				20696		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0302	0,028992	120534,00				3495		
18	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10576		354275,00	--	37468	--	37468	--	40465
						--	--	--	--		2997	
19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096		399352,00	--	3834	--	3834	--	4141
						--	--	--	--		307	
20	С1218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	12		11,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	
		Монолитный лоток/1м/										
21	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	17,6		57159,70	7014,61	1006011	123458	474120	--	1086492
						23206,42	2849,41	408433	50150		80481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	17,864	21240,00				379431		
22	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3244		331233,00	--	107452	--	107452	--	116048
						--	--	--	--		8596	
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,2		24552,49	1424,87	127673	7409	110829	--	137887
						1814,40	347,91	9435	1809		10214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	5,304	18658,00				98962		
24	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	$м^3$	12		46832,48	3233,11	561990	38797	363193	--	606949
						13333,32	818,19	160000	9818		44959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	12,18	21240,00				258703		
24.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0302	0,3624	120534,00				43682		
25	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3242		354275,00	--	469131	--	469131	--	506661
						--	--	--	--		37530	
26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096		399352,00	--	38338	--	38338	--	41405
						--	--	--	--		3067	
27	С1218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	120		11,00	--	1320	--	1320	--	1426
						--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3206293	196742	4185205	--	5674220
								643780	71417	--	420312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3206293				
	Материалы		Тенге					1065065				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						715197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1300705				
		Сметная прибыль	Тенге					256503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3462796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									394
		Сметная заработная плата	Тенге						715197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3462796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									394
		Сметная заработная плата	Тенге						715197			
		РАЗДЕЛ 2. Канал лотковый ЛК300.210.120-4										
		Сборные лотковые каналы										
28	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,55		24552,49	1424,87	13504	783	11723	--	14584
						1814,40	347,91	998	191		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	0,561	18658,00				10467		
29	Е11-070601-0102	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	31,16		15041,67	3333,42	468698	103870	208799	--	506194
						5007,36	1192,86	156029	37170		37496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0024	0,074784	1029630,00				77000		
29.2	144663 С	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,024	0,74784	143473,00				107295		
30	С1225-203-0103	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	31,16		58014,00	--	1807716	--	1807716	--	1952333
						--	--	--	--		144617	
31	С1225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,84		135306,00	--	384269	--	384269	--	415011
						--	--	--	--		30742	
32	С1225-205-0102	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	44		877,00	--	38588	--	38588	--	41675
						--	--	--	--		3087	
		Монолитный лоток/1м/										
33	Е11-061301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	3,3		57159,70	7014,61	188627	23148	88898	--	203717
						23206,42	2849,41	76581	9403		15090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	3,3495	21240,00				71143		
34	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,069685		331233,00	--	23082	--	23082	--	24929
						--	--	--	--		1847	
35	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,99		24552,49	1424,87	24307	1410	21101	--	26252
						1814,40	347,91	1796	344		1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	1,0098	18658,00				18841		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	$м^3$	1,595		46832,48	3233,11	74698	5157	48274	--	80674
						13333,32	818,19	21267	1305		5976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	1,618925	21240,00				34386		
36.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0302	0,048169	120534,00				5806		
37	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25421		354275,00	--	90060	--	90060	--	97265
						--	--	--	--		7205	
38	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696		399352,00	--	14760	--	14760	--	15941
						--	--	--	--		1181	
39	С1218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	33		11,00	--	363	--	363	--	392
						--	--	--	--		29	
		УзелА										
40	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	13,53		15041,67	3333,42	203514	45101	90663	--	219795
						5007,36	1192,86	67750	16139		16281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	0,032472	1029630,00				33434		
40.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,024	0,32472	143473,00				46589		
41	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,9		135306,00	--	1339529	--	1339529	--	1446691
						--	--	--	--		107162	
42	С1225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-6	шт.	16,5		38659,00	--	637874	--	637874	--	688904
						--	--	--	--		51030	
43	Е11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	19,855		13295,92	4039,88	263990	80211	28	--	285109
						9254,63	1028,58	183751	20422		21119	
44	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,9275		93347,00	--	926702	--	926702	--	1000838
						--	--	--	--		74136	
45	С1225-203-0718	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б10 (1-8)	шт.	5,5		47322,00	--	260271	--	260271	--	281093
						--	--	--	--		20822	
46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,555		24552,49	1424,87	136389	7916	118394	--	147300
						1814,40	347,91	10079	1933		10911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	5,6661	18658,00				105718		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6896941	267596	6111094	--	7448697
								518251	86907	--	551756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6896941				
	Материалы		Тенге					587880				
	Всего заработная плата		Тенге						605158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5523214				
		Сметная прибыль	Тенге					551756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7448697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326
		Сметная заработная плата	Тенге						605158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7448697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326
		Сметная заработная плата	Тенге						605158			
		РАЗДЕЛ 3. Канал лотковый ЛК300.150.90-3										
		Сборные лотковые каналы										
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,41		24552,49	1424,87	10067	585	8738	--	10872
						1814,40	347,91	744	143		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,4182	18658,00				7803		
48	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	10		15041,67	3333,42	150417	33335	67008	--	162450
						5007,36	1192,86	50074	11929		12033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	0,024	1029630,00				24711		
48.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,024	0,24	143473,00				34434		
49	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10		58014,00	--	580140	--	580140	--	626551
						--	--	--	--		46411	
50	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,3		135306,00	--	717122	--	717122	--	774492
						--	--	--	--		57370	
51	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	22		877,00	--	19294	--	19294	--	20838
						--	--	--	--		1544	
		Монолитный лоток/1м/										
52	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,26		57159,70	7014,61	72021	8838	33943	--	77783
						23206,42	2849,41	29240	3590		5762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	1,2789	21240,00				27164		
53	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034125		331233,00	--	11303	--	11303	--	12207

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		904	
54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,49		24552,49	1424,87	12031	698	10444	--	12993
						1814,40	347,91	889	170		962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	0,4998	18658,00				9325		
55	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	м^3	0,63		46832,48	3233,11	29504	2036	19068	--	31864
						13333,32	818,19	8400	515		2360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,015	0,63945	21240,00				13582		
55.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0302	0,019026	120534,00				2293		
56	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11508		354275,00	--	40770	--	40770	--	44032
						--	--	--	--		3262	
57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168		399352,00	--	6709	--	6709	--	7246
						--	--	--	--		537	
58	С1218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	21		11,00	--	231	--	231	--	249
						--	--	--	--		18	
				УзелА								
59	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м^3 сборных конструкций	1,4525		15041,67	3333,42	21848	4842	9733	--	23596
						5007,36	1192,86	7273	1733		1748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	0,003486	1029630,00				3589		
59.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,024	0,03486	143473,00				5001		
60	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,4525		135306,00	--	196532	--	196532	--	212255
						--	--	--	--		15723	
61	Е11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	3,01		13295,92	4039,88	40021	12160	5	--	43223
						9254,63	1028,58	27856	3096		3202	
62	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,505		93347,00	--	140487	--	140487	--	151726
						--	--	--	--		11239	
63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,295		24552,49	1424,87	31795	1846	27599	--	34339
						1814,40	347,91	2350	451		2544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	1,3209	18658,00				24645		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					2080292	64340	1889126	--	2246716
								126826	21627	--	166424	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2080292				
		Материалы	Тенге					176539				
		Всего заработная плата	Тенге						148453			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1712588				
		Сметная прибыль	Тенге					166424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2246716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						148453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2246716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						148453			
		РАЗДЕЛ 4. Канал лотковый ЛК										
		Монолитный лоток/1м/										
64	Е11-061301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	1,3195		57159,70	7014,61	75422	9256	35545	--	81456
						23206,42	2849,41	30621	3760		6034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	1,339293	21240,00				28447		
65	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0403585		331233,00	--	13368	--	13368	--	14437
						--	--	--	--		1069	
66	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,5005		24552,49	1424,87	12289	713	10668	--	13272
						1814,40	347,91	908	174		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	0,51051	18658,00				9525		
67	Е11-060801-0113	**Перекрытия каналов. Устройство**	$м^3$	0,637		46832,48	3233,11	29832	2059	19280	--	32219
						13333,32	818,19	8493	521		2387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	0,646555	21240,00				13733		
67.2	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,0302	0,019237	120534,00				2319		
68	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,119301		354275,00	--	42265	--	42265	--	45646
						--	--	--	--		3381	
69	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,017472		399352,00	--	6977	--	6977	--	7535
						--	--	--	--		558	
70	С1218-101-0401	**Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона**	шт.	27,3		11,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	
71	С1225-205-0102	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	36,4		877,00	--	31923	--	31923	--	34477
						--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					212376	12028	160326	--	229366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40022	4455	--	16990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212376				
	Материалы		Тенге				65492				
	Всего заработная плата		Тенге					44477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94833				
		Сметная прибыль	Тенге				16990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					44477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				229366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					44477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15598999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1514125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					583641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12345749		
		- Сметная прибыль	Тенге							1155482	

Итого по акту			**15 598 999**
в том числе на 2023 год	К-	1,0450539	16 301 795
Понижающий коэффициент (тендерная скидка)	К=	0,95	15 486 705,00
НДС (12 %)			1 858 404,60
Итого			**17 345 109,60**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "ВК Стройсбыт"

Директор _____ Гусулов К. Е.