Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ВКСтройсбыт"

Объект : Реконструкция внутриквартальных тепловых сети от котельной до центра г. Семей ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45/009 от 15.06.2023г

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь 2023 года

на ЦТП-2

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е12-160101-1501	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	619		483,19	117,69	299095	72850	3566	--	323026
						359,74	49,63	222679	30721		23931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	0,0088	5,4472	655,00				3568		
2	Е12-160101-1502	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	859		687,16	135,42	590270	116326	7653	--	637489
						542,83	57,03	466291	48989		47219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	0,0136	11,6824	655,00				7652		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					889365	189176	11219	--	960515
								688970	79710	--	71150	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					889365				
		Материалы	Тенге					11219				
		Всего заработная плата	Тенге						768680			
		Сметная прибыль	Тенге					71150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					960515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									459
		Сметная заработная плата	Тенге						768680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					960515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									459
		Сметная заработная плата	Тенге						768680			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		Трубы ППУ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-240108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,188		1401588,61	462137,85	263499	86882	5042	--	284579
						912632,43	152571,35	171575	28683		21080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	42,235	7,94018	251,00				1993		
3.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0332	0,006242	278998,00				1741		
3.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0029	0,000545	1031987,00				563		
4	С1241-402-0211	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	188		22147,00	--	4163636	--	4163636	--	4496727
						--	--	--	--		333091	
5	Е11-240108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,482		1632508,93	563970,39	786869	271834	16717	--	849819
						1033854,12	181630,50	498318	87546		62950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	47,8608	23,068906	251,00				5790		
5.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0534	0,025739	278998,00				7181		
5.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0034	0,001639	1031987,00				1691		
6	С1241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	482		26529,00	--	12786978	--	12786978	--	13809936
						--	--	--	--		1022958	
7	Е11-240108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,302		2563610,13	956313,22	774210	288807	22224	--	836147
						1533704,99	295885,99	463179	89358		61937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	78,8276	23,805935	251,00				5975		
7.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1492	0,045058	278998,00				12571		
8	С1241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	302		45125,00	--	13627750	--	13627750	--	14717970
						--	--	--	--		1090220	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-240108-0109	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	0,306		2834213,63	1113423,43	867269	340708	23527	--	936651
						1643900,39	359819,71	503034	110105		69382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	53,4866	16,3669	251,00				4108		
9.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	0,1777	0,054376	278998,00				15171		
10	С1241-402-0214	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	**м**	306		69916,00	--	21394296	--	21394296	--	23105840
						--	--	--	--		1711544	
				Разгрузочные плиты								
11	Е11-270601-0102 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м^2. Устройство**	**м^3 сборных железобетонных плит**	118,37		9183,91	4485,12	1087099	530904	318567	--	1174067
						2007,50	1656,82	237628	196118		86968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100628 С	**Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	0,0033	0,390621	28247,00				11034		
11.2	102671 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м^3**	0,0057	0,674709	26037,00				17567		
12	С1225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.240.14-1,5/**	**м^3**	35		135306,00	--	4735710	--	4735710	--	5114567
						--	--	--	--		378857	
13	С1225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.180.14-1,5/**	**м^3**	47,25		135306,00	--	6393209	--	6393209	--	6904666
						--	--	--	--		511457	
14	С1225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.120.14-1,5/**	**м^3**	36,12		135306,00	--	4887253	--	4887253	--	5278233
						--	--	--	--		390980	
15	Е11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	901,8		1030,65	54,19	929440	48869	386854	--	1003793
						547,48	7,69	493717	6935		74353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	**т**	0,00176	1,587168	188232,00				298756		
15.2	149365 С	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	**т**	0,00057	0,514026	77199,00				39682		
16	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м^2 изолируемой поверхности**	901,8		386,36	28,09	348419	25332	156479	--	376294
						184,75	4,29	166608	3869		27875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	**т**	0,00078	0,703404	188232,00				132403		
				Муфта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1241-408-0102	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм/ПЭ57/**	**комплект**	178	5833,00	--	1038274	--	1038274	--	1121336
					--	--	--	--		83062	
18	С1241-408-0103	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм/ПЭ76/**	**комплект**	202	6556,00	--	1324312	--	1324312	--	1430257
					--	--	--	--		105945	
19	С1241-408-0104	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм/ПЭ89/**	**комплект**	116	7300,00	--	846800	--	846800	--	914544
					--	--	--	--		67744	
20	С1241-408-0105	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм/ПЭ108/**	**комплект**	124	7979,00	--	989396	--	989396	--	1068548
					--	--	--	--		79152	
21	С1241-408-0107	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм/ПЭ133/**	**комплект**	72	11804,00	--	849888	--	849888	--	917879
					--	--	--	--		67991	
				Манжета стенового ввода							
22	**Прайс листТОО"ISOPLUS"**	**Манжеты стенового ввода 273 СВ-450**	**шт.**	2	15642,86	--	31286	--	31286	--	33789
					--	--	--	--		2503	
23	**Прайс листТОО"ISOPLUS"**	**Манжеты стенового ввода 219 СВ-355**	**шт.**	3	12964,29	--	38893	--	38893	--	42004
					--	--	--	--		3111	
24	**Прайс листТОО"ISOPLUS"**	**Манжеты стенового ввода 159 СВ-280**	**шт.**	1	10944,64	--	10945	--	10945	--	11821
					--	--	--	--		876	
25	**Прайс листТОО"ISOPLUS"**	**Манжеты стенового ввода 133 СВ-280**	**шт.**	1	7847,32	--	7847	--	7847	--	8475
					--	--	--	--		628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				78183278	1593336	74055883	--	84437942
							2534059	522614	--	6254664	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78183278				
		Материалы	Тенге				929415				
		Всего заработная плата	Тенге					3056673			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73126473				
		Сметная прибыль	Тенге				6254664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84437942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421
		Сметная заработная плата	Тенге					3056673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84437942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421
		Сметная заработная плата	Тенге					3056673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								85398457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3223029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1782512			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					602324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74067107		
		- Сметная прибыль	Тенге							6325814	

Итого по акту			**85 398 457**
в том числе на 2023 год	К-	1,0450539	89 245 991
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=		0,95	84 783 691,01
НДС (12 %)			10 174 042,92
Итого			**94 957 733,94**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "ВК Стройсбыт"

Директор _____ Тусупов К. Е.