Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

17-20

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ВК СТРОЙСБЫТ " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 060940000012,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ338560000000365283 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство магистральных тепловых сетей юго-восточного района п. Касым Касенова Уланского района ВКО

Договор подряда (контракт) № 20/12 от 22.12.2022 г

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2022 г

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.- ОТП

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %									
				м3 грунта	215,364	28,68	28,68	6177	6177	–	1972	8801
						–	12,72	–	2739	–	652	

–	2 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	386,217	319,14	319,14	123257	123257	–	16009	150407
					–	57,57	–	22235	–	11141	
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	11,948	1852,13	–	22129	–	–	15933	41107
					1852,13	–	22129	–	–	3045	
4	4 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	143,148	319,14	319,14	45684	45684	–	5934	55747
					–	57,57	–	8241	–	4129	
5	5 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	16,675	5788,56	–	96524	–	–	69497	179303
					5788,56	–	96524	–	–	13282	

6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	128	1452,35	184,49	185901	23615	–	167845	382046
					1267,86	56,67	162286	7254	–	28300	
7	7 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=108 %	м3 сборных железобетонных плит	5,355	5718	3755,7	30620	20112	1438	17876	52376
					1693,75	1397,26	9070	7482	–	3880	
8	8 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,82	1374932,78	478091,94	1127445	392035	20552	832046	2116250
					871777,23	153162	714857	125593	–	156759	

9	9 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %									
			шт.	16	26748,97	7203,01	427984	115248	9472	337478	826699
					18953,98	2351,43	303264	37623	–	61237	

Всего	**3 812 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 308 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	726 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 462
- накладные расходы, тенге	1 464 590
в т.ч. зарплата, тенге	131 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	282 425
Всего	**3 812 736**
Временные здания и сооружения (2 %)	76 255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	140 004
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 580**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**4 109 575**
НДС (12 %)	493 149
Итого	**4 602 724**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М.Ю.

Субподрядчик:

ТОО "ВКСТРОЙСБЫТ"

Директор _____ Тусупов К. Е