Счет-фактура № 00000000015 от 31.07.15 (1)

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, Мангистауская область Мунайлинский р/н с.о.Атамекен с.Атемекен п.з. 2 уч.68, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003490 от 25.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000000114029 в АО "Банк Центр Кредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Д/с №01 от 21.04.2015 к дог. №6-К от 05.05.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: : Акт выполненных работ по форме №02 и №03 (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, с.Бейнеу ул.Тажиева здание акимата (10а)

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000 в ГУ Бейнеуское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1" за июль (2) 2015 г.	шт	1	49 961 466,07	49 961 466,07	12%	5 995 375,93	55 956 842,00		
Всего по счету:					**49 961 466,07**		**5 995 375,93**	**55 956 842,00**		

Руководитель организации Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-1"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль (2) месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог.№1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	663 375 260									
в том числе : за июль (2) 2015г	55 956 842	49 961 466	49 961 466						5 995 376	55 956 842
удержание 5% согл договора	33 168 763	2 498 073							299 769	2 797 842
Итого к оплате	630 206 497	47 463 393							5 695 607	53 159 000

Подрядчик : Шебер-Курылыс

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-1**

Договор подряда	номер	№6-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
14	31.07.2015

Отчетный период	
с	по
01.07.2015	31.07.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	112672,067	18,51	17,5	2085921	1972122	591969	0,01	792
				м3	1,01	4,41	113799	496478	97	0,02	1724
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом/	2299,43	200,88	0	461909	0	521958	1,42	3256
				м3	200,88	0	461909	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	102486,551	2,8	2,8	287450	287450	96736	0	0
				м3	0	0,97	0	99728	97	0	326
4	4	1-166-1	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11387,395	122,18	0	1391312	0	1572182	0,89	10078
				м3	122,18	0	1391312	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	1097,55	3,88	3,24	4261	3560	1703	0	4
				м3	0,48	1,12	527	1229	97	0	4
6	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,804	60591,69	25695,31	715237	303313	612107	194	2290
				км	33075	6813,45	390424	80427	130	26,38	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	7	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	4,717	48086,09	17877,09	226803	84319	210919	173	
				км	29700	4698,68	140083	22162	130	18,1	
8	8	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR17 Dв110мм	11838,301	726		8594607				
				м							
9	9	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR11, Dв25мм	4682,029	73		341788				
				м							
10	10	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	630	300,57	225,64	189358	142152	105250	0,41	261
				шт	69,53	58,98	43804	37157	130	0,23	142
11	11	Спрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 110 мм,PE100SDR17.	30	1238,68		37161				
				шт							
12	12	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам. 50Х25мм PE100SDR17.	300	312		93600				
				шт							
13	13	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам 110Х50мм PE100 SDR17.	300	1186,41		355923				
				шт							
14	14	8-4-53	Тройник прямой, d-25 мм	100	178		17800				
				10шт							
15	15	Спрайс	Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90гр диам.110мм.PE100SDR 17.	290	1831,2		531048				
				шт							
16	16	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	210	594,94	450,71	124938	94650	70025	0,83	174
				шт	138,83	117,67	29154	24711	130	0,45	95
17	17	8-4-53	Крестовина полиэтилиновая, 25Х25мм	21	178		3738				
				10шт							
			Итого по разделу:				15462853				
			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2								
18	18	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,243	18,51	17,5	1208	1142	343	0,01	0
				м3	1,01	4,41	66	287	97	0,02	1
19	19	1-164-1	Разработка грунта 1 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	3,5	200,88	0	703	0	794	1,42	5
				м3	200,88	0	703	0	113	0	0
20	20	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,5	122,18	0	428	0	483	0,89	3
				м3	122,18	0	428	0	113	0	0
21	21	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	43,885	5,55	5,55	244	244	77	0	0
				м3	0	1,8	0	79	97	0,01	0
22	22	11-13-3	Устрой ство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	10,839	1581,51	49,1	17142	532	1307	0,53	6
				м2	79,66	18,4	863	199	123	0,09	1
23	23	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7,46	18866,44	954,99	140744	7124	11013	6,51	49
				м3	1075,5	330,44	8023	2465	105	1,34	10
24	24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,5103	67700		34545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				т							
25	25	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0378	47400		1792				
				т							
26	26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0614	52400		3218				
				т							
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,95	245,44	3,82	7596	118	1417	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1156	45	118	0,01	0
28	28	7-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	1	1135,35	489,78	1135	490	747	2,24	2
				шт	387	146,34	387	146	140	0,59	1
29	29	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ24155-80/	0,708	23400		16567				
				м3							
30	30	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1932,39	387,22	7730	1549	2572	2,06	8
				шт	344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
31	31	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	9,561	3010		28778				
				м2							
32	32	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0436	13711,47	5475,87	598	239	259	28,9	1
				т	5040	1552,87	220	68	90	5,46	0
33	33	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0436	133700		5829				
				т							
34	34	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,177	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
				м2	5,81	0,02	7	0	90	0	0
35	35	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,177	34,73	0,02	41	0	4	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
36	36	23-24-1	Установка люков	2	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА ВК-2				285079				
			ИТОГО:				15747935	2899074			17754
							2584665	765668			2703
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3802190				
			На металломонтажные работы				259				
			Всего накладных расходов:				3802449				
			Итого с накладными				19550384				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1173023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непр[illegible]денными затратами				**20723407**			
			Итого с временными, 1,5 %				**21034258**			
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**21491438**			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**21575575**			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21785918**			
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24833				**48981837**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**979637**			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**49961466**			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5995376**			
			Итого с НДС				**55956842**			
			Удержание согласно договора 5%				2 797 842			
			Итого к выплате				**53 159 000**			

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

Счет-фактура № 00000000014 от 30 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): д/с № 01 от 21.04.2015 к №07- К от 05.05.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140008639, с.Бейнеу ул.Тажиева здание акимата

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-3" за июль 2015 г.	р-та	1	40 562 502,68	40 562 502,68	12%	4 867 500,32	45 430 003,00		
Всего по счету:					**40 562 502,68**		**4 867 500,32**	**45 430 003,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шебер-Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-3"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог №1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	328 061 582									
в том числе : за июль 2015г	45 430 003	40 562 503	40 562 503						4 867 500	45 430 003
удержание 5% согл договора	16 403 079	2 028 125							243 375	2 271 500
Итого к оплате	311 658 503	38 534 378							4 624 125	43 158 503

Подрядчик

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

наименование, адрес

Объект **Строительст во внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

Договор подряда	номер	7-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
11	29.07.2015

Отчетный период	
с	по
01.07.2015	31.07.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,428	60591,69	25695,31	692463	293655	592617	194	2217		
				км	33075	6813,45	377993	77867	130	26,38	301		
2	2	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D110 м м	10241,431	726		7435279						
				м									
3	3	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	133,98	1581,51	49,1	211891	6578	16160	0,26	35		
				м2	79,66	18,4	10673	2465	123	0,04	6		
4	4	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	109,417	35806,86	1879,87	3917892	205690	280777	8,86	969		
				м3	1435,5	538,43	157069	58914	130	2,06	226		
5	5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	109,417	183		20023						
				м3									
6	6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вод онепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	168,086	519		87237						
				м3									
7	7	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	154	3142,74		483983						
				шт									
8	8	10-35-1	Установка штучныхизделий - крышки	138	164,3	23,87	22673	3294	18112	0,68	93		

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	100,35	9,02	13848	1245	120	0,04	6
9	9	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	110,819	815,32	1,72	90353	191	6849	0,33	37
				м2	50,85	0,65	5635	72	120	0	0
10	10	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,Iсорта	2,078	19278		40057				
				м3							
11	11	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,277	136500		37817				
				т							
12	12	10-53-3	Антисептирование досок водными растворам	110,819	131,98	0,55	14626	61	888	0,04	4
				м2	6,48	0,2	718	22	120	0	0
13	13	2-1-242	Стоимость стремянки	1,375	162700		223709				
				т							
14	14	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слояиз цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщин ой 2 0 мм	274,995	327,36	9,95	90023	2736	18921	0,36	98
				м2	52,2	3,74	14355	1028	123	0,02	5
15	15	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	1665,249	245,44	3,82	408719	6361	76222	0,21	353
				м2	37,35	1,44	62197	2398	118	0,01	12
16	16	6-1-1	Устройство бетонной подставки (для колодцев с пожарными гидрантами)	0,9976	14876,17	66,01	14840	66	231	1,35	1
				м3	195,75	24,93	195	25	105	0,12	0
17	17	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальн ых отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с при менением охлаждающей жидкости /воды/	275	499,74	242,43	137429	66668	102957	1,24	341
				отверст.	231,75	142,64	63731	39226	100	0,23	62
18	18	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм измене ния глубины при сверлении кольцевыми алмазными све рлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающ ей жидкости /воды/	275	11,14	5,14	3064	1415	2167	0,03	7
				отверст.	4,88	3	1342	825	100	0	1
19	19	16-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам. до 200 мм	275	2017,57	1,57	554833	432	138600	2,36	649
				1сальник	393,75	0	108281	0	128	0	0
20	20	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со с нятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к п 325Х7 мм	48,97	3630		177763				
				м							
			ИТОГО:				14664674	587149			4806
							816037	184087			620
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1115902**				
			На сантехнические работы				**138600**				
			Всего накладных расходов:				**1254502**				
			Итого с накладными				**15919176**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**955151**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16874327**				
			Итого с временными, 1,5 %				**17127442**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**17499707**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17568217**				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17739491**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24173				**39767160**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**795343**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40562503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4867500**				
			Итого с НДС				**45430003**				
			Удержание согласно договора 5%				2 271 500				
			Итого к выплате				**43 158 503**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шөбер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-3"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог №1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	328 061 582									
в том числе : за июль 2015г	45 430 003	40 562 503	40 562 503						4 867 500	45 430 003
удержание 5% согл договора	16 403 079	2 028 125							243 375	2 271 500
Итого к оплате	311 658 503	38 534 378							4 624 125	43 158 503

Подрядчик : Шебер-Курылыс

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

наименование, адрес

Объект **Строительст во внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

Договор подряда	номер	7-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
11	29.07.2015

Отчетный период	
с	по
01.07.2015	31.07.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,428	60591,69	25695,31	692463	293655	592617	194	2217
				км	33075	6813,45	377993	77867	130	26,38	301
2	2	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D110 м м	10241,431	726		7435279				
				м							
3	3	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	133,98	1581,51	49,1	211891	6578	16160	0,26	35
				м2	79,66	18,4	10673	2465	123	0,04	6
4	4	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	109,417	35806,86	1879,87	3917892	205690	280777	8,86	969
				м3	1435,5	538,43	157069	58914	130	2,06	226
5	5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	109,417	183		20023				
				м3							
6	6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вод онепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	168,086	519		87237				
				м3							
7	7	Спрайс	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	154	3142,74		483983				
				шт							
8	8	10-35-1	Установка штучныхизделий - крышки	138	164,3	23,87	22673	3294	18112	0,68	93

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	100,35	9,02	13848	1245	120	0,04	6
9	9	10-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	110,819	815,32	1,72	90353	191	6849	0,33	37
				м2	50,85	0,65	5635	72	120	0	0
10	10	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,Iсорта	2,078	19278		40057				
				м3							
11	11	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,277	136500		37817				
				т							
12	12	10-53-3	Антисептирование досок водными растворам	110,819	131,98	0,55	14626	61	888	0,04	4
				м2	6,48	0,2	718	22	120	0	0
13	13	2-1-242	Стоимость стремянки	1,375	162700		223709				
				т							
14	14	11-11-1	Устройство водонепроницаемого слояиз цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщин ой 2 0 мм	274,995	327,36	9,95	90023	2736	18921	0,36	98
				м2	52,2	3,74	14355	1028	123	0,02	5
15	15	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	1665,249	245,44	3,82	408719	6361	76222	0,21	353
				м2	37,35	1,44	62197	2398	118	0,01	12
16	16	6-1-1	Устройство бетонной подставки (для колодцев с пожарными гидрантами)	0,9976	14876,17	66,01	14840	66	231	1,35	1
				м3	195,75	24,93	195	25	105	0,12	0
17	17	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальн ых отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с при менением охлаждающей жидкости /воды/	275	499,74	242,43	137429	66668	102957	1,24	341
				отверст.	231,75	142,64	63731	39226	100	0,23	62
18	18	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм измене ния глубины при сверлении кольцевыми алмазными све рлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающ ей жидкости /воды/	275	11,14	5,14	3064	1415	2167	0,03	7
				отверст.	4,88	3	1342	825	100	0	1
19	19	16-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам. до 200 мм	275	2017,57	1,57	554833	432	138600	2,36	649
				1сальник	393,75	0	108281	0	128	0	0
20	20	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со с нятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к п 325Х7 мм	48,97	3630		177763				
				м							
			ИТОГО:				14664674	587149			4806
							816037	184087			620
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1115902**				
			На сантехнические работы				**138600**				
			Всего накладных расходов:				**1254502**				
			Итого с накладными				**15919176**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**955151**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16874327**				
			Итого с временными, 1,5 %				**17127442**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				**17499707**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17568217**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17739491**			
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24173				**39767160**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**795343**			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40562503**			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4867500**			
			Итого с НДС				**45430003**			
			Удержание согласно договора 5%				2 271 500			
			Итого к выплате				**43 158 503**			

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.