Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-3"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август месяц 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7-К	05.05.2014г.				
		Доп.сог №1	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	385 640 529									
в том числе : за август 2015г	26 000 000	23 214 286	23 214 286						2 785 714	26 000 000
удержание 5% согл договора	19 282 026	1 160 714							139 286	1 300 000
Итого к оплате	366 358 502	22 053 571							2 646 429	24 700 000

Подрядчик :

Заказчик :

65

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

наименование, адрес

Объект **Строительст во внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

Договор подряда	номер	7-К
	дата	05.05.2014
Дополнительное соглашение	номер	№1
	дата	21.04.2015

Номер документа	Дата составления
13	24.08.2015

Отчетный период	
с	по
01.08.2015	31.08.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "О братная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34384,025	18,51	17,5	636558	601830	180651	0,01	242
				м3	1,01	4,41	34728	151510	97	0,02	526
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способ ом/	701,715	200,88	0	140961	0	159285	1,42	994
				м3	200,88	0	140961	0	113	0	0
3	3	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	31295,278	2,8	2,8	87776	87776	29539	0	0
				м3	0	0,97	0	30453	97	0	100
4	4	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3477,252	122,18	0	424851	0	480081	0,89	3077
				м3	122,18	0	424851	0	113	0	0
5	5	1-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	313,215	3,88	3,24	1216	1016	486	0	1
				м3	0,48	1,12	150	351	97	0	1
6	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	5,177	60591,69	25695,31	313675	133021	268446	194	1004
				км	33075	6813,45	171225	35272	130	26,38	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	5,197	48086,09	17877,09	249896	92905	394	173	899
				км	29700	4698,68	154347	24418	130	18,1	92
8	8	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D110 м м	3036,838	726		2204744				
				м							
9	9	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, D в 25 мм	3117,256	73		227560				
				м							
10	10	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	118	300,57	225,64	35467	26625	19713	0,41	49
				шт	69,53	58,98	8205	6960	130	0,23	27
11	11	Спрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 110 ММ,РЕ100SDR 17.	26	1247,34		32431				
				шт							
12	12	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам. 50Х25 мм РЕ100SDR 17.	28	314,18		8797				
				шт							
13	13	Спрайс	Переход полиэтиленовая диам 110Х50 мм РЕ100SDR 17.	28	1194,7		33452				
				шт							
14	14	8-4-63	Отвод полиэтилиновый, d-25 мм	3,6	241		868				
				10шт							
15	15	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	58	440,21	332,43	25532	19281	14269	0,61	35
				шт	102,38	86,87	5938	5038	130	0,33	19
16	16	Спрайс	Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90 гр диам.110мм.РЕ 100SDR 17.	20	1844		36880				
				шт							
17	17	8-4-53	Тройник прямой, d-25 мм	3,8	178		676				
				10шт							
18	18	22-37-1	Установка тройников ПНТФ100Х100	5	378,84	17,71	1894	89	1814	1,62	8
				шт	272,25	6,75	1361	34	130	0,03	0
19	19	Спрайс	Тройник ПНТФ 100х100	5	19392,57		96963				
				шт							
20	20	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 мм (Заглушка ЗФ-100)	0,0431	247994,13	49389,75	10676	2126	4557	312,7	13
				т	62775	18657	2702	803	130	91,12	4
21	21	22-34-1	Установка полиэтиленовых заглушки Д-25мм РЕ100SDR 17	258	300,57	225,64	77547	58215	43102	0,41	107
				шт	69,53	58,98	17939	15217	130	0,23	58
22	22	Спрайс	Заглушки Д-25мм РЕ100SDR 17.	258	962,28		248268				
				шт							
23	23	22-40-3	Монтаж фланцев диам. 100 мм	32	156,43	21,43	5006	686	5242	0,6	19
				фланец	126	0	4032	0	130	0	0
24	24	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 100 мм	32	572		18304				
				шт							
25	25	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	67,565	1581,51	49,1	106854	3317	8149	0,26	18
				м2	79,66	18,4	5382	1243	123	0,04	3
26	26	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	55,178	35806,86	1879,87	1975752	103728	141593	8,86	489
				м3	1435,5	538,43	79208	29710	130	2,06	114
27	27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	83,719	183		15320				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,052	519		13002				
				м3							
29	29	46-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	499,74	242,43	59969	29092	44927	1,24	149
				отверст.	231,75	142,64	27810	17117	100	0,23	27
30	30	46-26-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	11,14	5,14	1337	617	946	0,03	3
				отверст.	4,88	3	586	360	100	0	1
31	31	16-30-2	Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам. до 200 мм	120	2017,57	1,57	242109	188	60480	2,36	283
				1сальник	393,75	0	47250	0	128	0	0
32	32	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325Х7 мм	22,224	3630		80673				
				м							
			ИТОГО:				7415014	1160513			7391
							1126675	318486			1110
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1635195				
			На сантехнические работы				60480				
			Всего накладных расходов:				1695675				
			Итого с накладными				9110689				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				546641				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9657330				
			Итого с временными, 1,5 %				9802190				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %				10015241				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10054450				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10152472				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,24173				22759107				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				455182				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23214286				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2785714				
			Итого с НДС				26000000				
			Удержание согласно договора 5%				1 300 000				
			Итого к выплате				**24 700 000**				

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

Технадзор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

68